



Prignano Cilento, 27.02.2023

## ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e s.m.i.

<b>Intervento</b>	Completamento Impianto Irriguo dell'Alento. "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, Ammodernamento e Completamento"
<b>C.U.P.</b>	E54B12000120006
<b>Fonte di finanziamento</b>	F.S.C. 2014 - 2020. Piano Operativo Agricoltura / Sottopiano 2
<b>Affidamento dei lavori</b>	Delibera Presidenziale n. 87 del 04.09.2020 ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 55 del 09.10.2020
<b>C.I.G.</b>	8171840FAF
<b>Contratto originario</b>	Rep. n. 507 del 06.11.2020
<b>Impresa aggiudicataria</b>	Gugliucciello Costruzioni Srl Loc. Pagliarone / Area PIP Lotto n. 15 - Serre (SA) Legale rappresentante. Geom. Adriano Gugliucciello
<b>Direzione dei lavori</b> <b>Coordinamento Sicurezza</b>	Velia Ingegneria e Servizi Srl - Ing. Gaetano Suppa Loc. Piano della Rocca, 84060, Prignano Cilento (SA)

**Premesso che**, come da Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 534 del 30.11.2022, il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato per il 20.02.2023;

**visiti:**

- l'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- il punto 4.2 lett. a) delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati redatto dal sottoscritto e le successive modifiche ed integrazioni oggetto di successiva contrattualizzazione;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- la comunicazione di ultimazione dei lavori trasmessa dall'appaltatore in data 01.02.2023;

**considerate:**

- l'esigenza di addivenire in contraddittorio alla verifica dell'effettivo completamento dei lavori come previsto dall'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- la correlata convocazione di merito trasmessa dallo scrivente direttore dei lavori in data 23.02.2023;

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **10.30** sono allo scopo riuniti - presso la sede della Velia Ingegneria e Servizi Srl a Prignano Cilento:

- **Geom. Adriano Gugliucciello** - Legale Rappresentante della Gugliucciello Costruzioni Srl, di seguito "appaltatore";
- **Geom. Adriano Laurito** - responsabile delle attività di cantiere per conto dell'appaltatore;
- **Geom. Natale Bertolini** - ispettore di cantiere per conto della stazione appaltante del Consorzio di Bonifica "Velia".

Stante la vastità dei luoghi interessati dalle lavorazioni e fermo restando l'avvenuta realizzazione di tutte le condotte e manufatti presenti in progetto, si è convenuto tra le parti di provvedere ad una disamina analitica delle opere e delle attività contrattualizzate per verificarne la corretta esecuzione. Il correlato sopralluogo sarà eseguito dai delegati delle



parti *fa* - **Geom. Adriano Laurito** (per l'appaltatore) e **Geom. Natale Bertolini** (per la Stazione Appaltante), i quali provvederanno a relazionare nel merito entro 14 giorni decorrenti dalla data odierna (per brevità "sopralluogo" nella tabella che segue) e, pertanto, entro la data del 14.03.2023 di seguito fissata.

Lavorazione/Attività	Livello di attuazione	Note
<b>Bonifica bellica</b>	Realizzazione completata	L'appaltatore trasmetterà entro breve termine attestazioni e certificazioni di merito
<b>Condotte</b>	Realizzazione completata	-
<b>Pozzetti</b>	Realizzazione completata	-
<b>Apparecchiature/Idranti</b>	L'appaltatore ha dichiarato di aver completato l'intera partita	Sopralluogo
<b>Letture/automazioni</b>	Realizzazione completata	Si è provveduto a contattare il fornitore degli idranti per effettuare modifiche software sul sistema di acquisizione dati, come concordato con i tecnici del Consorzio
<b>Protezione catodica</b>	Realizzazione completata	L'appaltatore dovrà fornire le necessarie certificazioni
<b>Fornitura materiali</b>	L'appaltatore ha fornito: - n. 8 canne da 13,5 m di tubo PEAD Renovation VRC Ø125 - n. 1 saracinesca D100 PN16 in ghisa sferoidale GS400	Resta da effettuare la fornitura della quota parte dei materiali previsti ma non ancora forniti. La direzione dei lavori si riserva la possibilità di apportare modifiche alla lista dei materiali da fornire su indicazione della Stazione Appaltante.
<b>Espropri</b>	Attività non completata	Occorre che l'appaltatore provveda: - al completamento delle attività previste da Capitolato; - alla verifica, di concerto col RUE, delle procedure relative ai proprietari che non hanno fornito riscontri in merito all'effettiva titolarità dei suoli
<b>Oneri a consuntivo</b>	Non ancora riconoscibili	-
<b>Automobili/attrezzature</b>	Occorre verbalizzare la cessione a titolo definitivo alla Stazione Appaltante secondo i dettami capitolari	-
<b>Bitumazione strade</b>	Realizzazione completata Residua il rilascio del benestare da parte della Provincia in merito all'attraversamento in Omignano	La direzione lavori provvederà alla verifica documentale fornita
<b>As built</b>	L'appaltatore ha fornito l'as - built in relazione all'avanzamento lavori.	La direzione lavori richiede all'appaltatore la trasmissione - completa e complessiva - dell'as - built di tutte le opere realizzate secondo i dettami capitolari e, in particolare, i files in formato gis.



VELIA INGEGNERIA

Tenuto conto dell'esigenza di prendere propedeuticamente atto delle risultanze del sopralluogo prima citato e dell'evoluzione amministrativa riportata in tabella, le parti concordano, sin da ora, la novazione della presente adunanza fissando un nuovo incontro per le ore **09.00** del **13.03.2023** presso la medesima sede della scrivente Società in località Piano della Rocca a Prignano Cilento (SA) disponendo verosimilmente, per tale data, la certificazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il presente verbale è redatto in unica copia, consegnata al Responsabile Unico del Procedimento, che su richiesta ne rilascia copia conforme.

Prignano Cilento (SA), 27.02.2023

Per l'Appaltatore  
**Gugliucciello Costruzioni Srl**

Legale rappresentante  
**Geom. Adriano Gugliucciello**  
P.IVA I.C.F. 04770779651

Responsabile delle attività di cantiere  
**Geom. Adriano Laurito**

Per la Direzione dei Lavori  
**Velia Ingegneria e Servizi Srl**

Direttore dei Lavori  
**Ing. Gaetano Suppa**

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.  
Piano della Rocca  
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)  
Partita IVA 01746820659

Per la Stazione Appaltante  
**Consorzio di Bonifica "Velia"**

Referente di cantiere  
**Geom. Natale Bertolini**



Per presa visione  
Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Andrea Rizzo**



