



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e s.m.i.)

Intervento	Completamento Impianto Irriguo dell'Alento. "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, Ammodernamento e Completamento"
C.U.P.	E54B12000120006
Fonte di finanziamento	F.S.C. 2014 – 2020. Piano Operativo Agricoltura / Sottopiano 2
Affidamento dei lavori	Delibera Presidenziale n. 87 del 04.09.2020 ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 55 del 09.10.2020
C.I.G.	8171840FAF
Contratto originario	Rep. n. 507 del 06.11.2020
Impresa aggiudicataria	Gugliucciello Costruzioni Srl Loc. Pagliarone / Area PIP Lotto n. 15 – Serre (SA) Legale rappresentante. Geom. Adriano Gugliucciello
Direzione dei lavori Coordinamento Sicurezza	Velia Ingegneria e Servizi Srl – Ing. Gaetano Suppa Loc. Piano della Rocca, 84060, Prignano Cilento (SA)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **marzo**, il sottoscritto **Ing. Gaetano Suppa**, in qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTO

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati, redatto dallo scrivente in qualità di progettista della Società Velia Ingegneria e Servizi Srl all'uopo incaricata;
- il progetto esecutivo redatto dalla Velia Ingegneria e Servizi Srl a firma dello scrivente, Ing. Gaetano Suppa, in qualità di direttore tecnico della Società, dell'importo lordo di € 7.169.845,34;

TENUTO CONTO

- che il progetto delle opere realizzate è denominato "Completamento dell'impianto irriguo dell'Alento. Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento Ristrutturazione, Ammodernamento e Completamento";
- che le opere eseguite ricadono nei comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Pollica, Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento;
- con delibera presidenziale n. 87 del 04.09.2020 il Consorzio di Bonifica "Velia" ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dei lavori alla Ditta **Gugliucciello Costruzioni S.r.l.** con sede in Serre (SA) alla località Pagliarone – Area P.I.P. – Lotto n. 15 – C.F. 04770770651, che ha proposto un ribasso del 12,75% sul prezzo a base d'asta di € 7.169.845,34, di cui 6.878.101,16 per lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazione identificate dal CME a base di gara sotto la voce "M - Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso";
- del contratto Rep. n. 507 del 06.11.2020 stipulato tra il Consorzio di Bonifica "Velia" e l'Appaltatore Gugliucciello Costruzioni Srl regolante l'affidamento dei lavori di "Completamento irriguo dell'Alento. Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento, completamento";
- che l'importo contrattualizzato è pari a complessivi € **6.307.012,11**, di cui € **6.001.143,26** per lavori, € **193.950,00** per prestazioni identificate dal CME a base di gara sotto la voce "M - Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso", € **97.794,18** per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.124,67 per oneri della sicurezza "emergenza Covid 19" non soggetti a ribasso;

- che la consegna dei lavori è stata sottoscritta in data 18.11.2020;
- del termine per l'ultimazione dei lavori è stato originariamente fissato per il 21.07.2022;
- che in data 12.05.2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. n. 525 laddove si è provveduto alla novazione del termine di ultimazione contrattuale al 21.11.2022;
- che con successivo atto aggiuntivo n. 02, repertoriato col n. 534 del 30.11.2022, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato definitivamente fissato per il **20.02.2023**;

CONSIDERATI

- gli atti di contabilità dei lavori sin qui redatti e la necessità di disporre un assestamento finale in economia rispetto all'importo contrattuale per come ridefinito nella Perizia tecnica approvata dal Consorzio con Delibera Presidenziale n. 15 del 11.05.2022 sottoscritto con Atto aggiuntivo Rep. n. 525 del 12.05.2022, con specifico riferimento alla voce "Compensazione interna per ulteriori interventi rete irrigua";
- la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori in data 31.01.2023 dall'appaltatore alla scrivente direzione dei lavori in data 01.02.2023;
- il verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 del 27.02.2023 che, seppur non materialmente allegato, è da intendersi parte integrante del presente certificato;
- il verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 n. 2 del 13.03.2023 che, seppur non materialmente allegato, è da intendersi parte integrante del presente certificato;
- il verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 n. 3 del 20.03.2023 che, seppur non materialmente allegato, è da intendersi parte integrante del presente certificato.

PRESO ATTO di tutto quanto sopra, sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato l'intera opera realizzata si è riscontrato che i lavori realizzati sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, fatta esclusione per le lavorazioni accessorie e di sistemazione non incidenti in maniera sostanziale sull'uso e sulla funzionalità complessiva dell'opera, così come riportati nel succitato verbale di accertamento in contraddittorio n. 3 del 20.03.2023.

Sulla scorta di quanto sopra lo scrivente Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il giorno **31.01.2023** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale e dalle successive proroghe.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni **60** (sessanta), fino dunque al **19.05.2023**, per il completamento di tutte le opere accessorie puntualmente elencate nel verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 n. 3 del 20.03.2023 precisando che il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra richiamate.

Resta altresì inteso che il Conto Finale dei lavori non potrà essere redatto se non siano stati regolarmente completati tutti i lavori contrattuali secondo la scadenza sopra indicata.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di certificazione della regolare esecuzione, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione dei lavori. L'accettazione dell'opera è altresì

condizionata dalla consegna da parte della Ditta Appaltatrice di ogni certificazione e di quant'altro di propria competenza necessario alla disposizione, da parte della scrivente Direzione dei Lavori, della certificazione dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'opera. La scrivente Direzione dei Lavori si riserva peraltro di valutare aspetti tecnici impiantistici relativi alla messa in funzione dell'impianto non ancora integralmente avvenuta. Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate. Copia dello stesso è rilasciata in copia conforme, previa richiesta di merito, dal Responsabile Unico del Procedimento all'Appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa aggiudicataria
Gugliucciello Costruzioni Srl
Geom. Adriano Gugliucciello



Il Direttore dei Lavori
Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Rizzo

