

	 <b>FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2</b>	 <b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE</b>	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
<b>Consorzio Irriguo</b> Miglioramento Fondiario	Convenzione del 31/07/2020	 <b>CONSORZIO VELIA</b>	
<b>Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo (SA) - CUP: I16J20000170003</b>			

**OGGETTO:** FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09.  
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).  
**Liquidazione compensazione prezzi ex art. 26 d.lgs. 50/2022 e ss.mm.ii. relativa al certificato straordinario n. 2.**

**PROPOSTA N. 04 DEL 10/06/2024**

**DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 18 del 03/07/2020 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, all'ing. Marcello Nicodemo Direttore del Consorzio;*

**PREMESSO CHE:**

- in data 04/05/2023 il Consorzio Irriguo ha sottoscritto con la Società S2 Costruzioni s.r.l. (c.f. 04649780659) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio n. 6, il contratto di appalto per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto per l'importo di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3;
- i lavori sono stati consegnati il 04/05/2023 ed il termine di ultimazione è fissato al 03/01/2025;
- con nota del 18/08/2023 prot. n. 117/I, l'appaltatore ha richiesto il pagamento dell'anticipazione, pari ad 500.000,00 oltre I.V.A. per complessivi 610.000,00 corrispondente ad un valore di circa 8,38% dell'importo contrattuale, minore del massimo previsto dall'art. 19.1.6 del CSA;
- l'appaltatore ha emesso la fattura 73/FE del 30/08/2023 di importo pari a 500.000,00 di imponibile, € 110.000,00 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 610.000,00, trasmessa con la predetta nota n. 124/I dell'01/09/2023;
- senonché ai sensi dell'art. 35 comma 18 la garanzia deve essere "pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione";
- il Consorzio Irriguo NON è soggetto a split-payment, l'obbligo restitutorio gravante su S2 a seguito di una - eventuale - rescissione dovrebbe coprire anche l'IVA riscossa;
- che pertanto, in base al valore della polizza prestata a garanzia di € 500.000,00, e del saggio legale pari al 5% in funzione della data di ultimazione dei lavori fissata al 03.01.2025, con Deliberazione Presidenziale n. 7 del 29/09/2023, su apposita proposta del RUP, ing. Marcello Nicodemo, è stato liquidato all'impresa S2 a titolo di anticipazione una somma di € 383.958,33 oltre IVA per € 84.470,83 tenuto di un importo per interessi di € 31.570,84, pari a circa l'6,43 % dell'importo contrattuale, facendone gravare la relativa spesa sull'iniziativa progettuale "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" finanziata con Decreto MIPAAF - DISR01 - Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022;
- l'appaltatore ha emesso la nota di credito n. 96/FE del 13/12/2023 a parziale storno della fattura di anticipazione n. 73/FE del 30/08/2023, di importo pari a 116.041,67 di imponibile, € 25.529,17 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 141.570,84, trasmessa con nota n. 96/FE dell'13/12/2023;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Direzione Lavori ha rilasciato in data 13/12/2023 il SAL n. 1 a tutto il 12/12/2023 cui ha fatto

seguito il relativo certificato di pagamento n. 1 rilasciato dal RUP in pari data dal quale si evince un credito netto per l'impresa di € 623.200,00 oltre IVA;

- con deliberazione Presidenziale n. 16 del 15/12/2023, su conforme proposta del RUP del 12/12/2023 è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura n. 97/FE del 14.12.2023 pari ad € 760.304,00 di cui € 623.200,00 per imponibile ed € 137.104,00 per IVA aliquota 22% per il certificato n. 1;
- con nota del 27/02/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione inerente la rideterminazione dell'importo spettante alla ditta appaltatrice per compensazione prezzi pari a € 214.715,34 oltre IVA al 22% per un totale di € 261.952,71;
- con nota prot.n. ID 42/U del 04/03/2024 il Consorzio ha trasmesso all'Alto Sorvegliante ing. Rocco Leonetti, nominato con Decreto n. 0199361 del 12/04/2023, la documentazione relativa all'istanza di compensazione prezzi redatta dal Direttore dei Lavori, formulata ai sensi dell'art. 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022;
- l'Alto Sorvegliante, con nota del 05/03/2024 registrata al prot. ID43/I del 05/03/2024, ha espresso parere favorevole alla liquidazione dell'importo di € 214.715,34 oltre IVA al 22% per un totale di € 261.952,71, quale compensazione relativa al certificato di pagamento straordinario n.1 del 15/12/2023;
- lo stesso parere sopra richiamato esprime parere favorevole ad utilizzare le somme disponibili nel vigente quadro economico approvato con Decreto MASAF 0706771 del 29/12/2023 pari a 182.011,91 pari al 50% della voce I del Q.E. per imprevisti e per € 79.940,80 della voce E del QE per accantonamenti;
- con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 8 del 06/04/2024, su conforme proposta dello RUP n. 01 del 02/04/2024, è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura n. 18/FE del 21/03/2024 pari ad € 261.952,71 di cui € 214.715,34 per imponibile ed € 47.237,37 per IVA aliquota 22% per il certificato di pagamento straordinario n. 1;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la Direzione Lavori ha rilasciato in data 09/05/2024 il SAL n. 2 a tutto il 07/05/2024 cui ha fatto seguito il relativo certificato di pagamento n. 2 rilasciato dal RUP in pari data dal quale si evince un credito netto per l'impresa di € 555.400,00 oltre IVA;
- con Deliberazione Presidenziale n. 13 del 17/05/2023, su conforme proposta del RUP n. 3 del 14/05/2024, è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura 25/FE del 10/05/2024 pari ad € 677.588,00 di cui € 555.400,00 per imponibile ed € 122.188,00 per IVA aliquota 22% per il certificato n. 2;
- con stessa nota del 09/05/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione inerente la rideterminazione dell'importo spettante alla ditta appaltatrice per compensazione prezzi pari a € 299.966,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 365.958,61;
- con nota prot.n. ID 83/U del 16/05/2024 il Consorzio Irriguo ha trasmesso all'Alto Sorvegliante ing. Rocco Leonetti, nominato con Decreto n. 0199361 del 12/04/2023, la documentazione relativa all'istanza di compensazione prezzi redatta dal Direttore dei Lavori, formulata ai sensi dell'art. 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022;
- con nota del 16/05/2024, registrata al prot. ID 84/I del 17/05/2024, l'Alto Sorvegliante ha espresso parere favorevole:
  - a. *“alla liquidazione dell'importo di € 299.966,07 oltre IVA nella misura di legge pari ad € 65.992,53 per complessivi € 365.958,60, quale compensazione relativa ai lavori contabilizzati con il 2° stato di avanzamento;*
  - b. *a che si autorizzi da parte del MASAF, per il pagamento della compensazione, l'utilizzo delle somme disponibili nel vigente quadro economico, per come definito con il decreto MASAF 0706771 del 29/12/23, per € € 365.958,60 dalla sola voce E del QE per accantonamenti, avendo utilizzato il 50% degli imprevisti per la compensazione dei lavori relativi al 1° SAL, risultando di conseguenza il quadro economico modificato per come rappresentato dal RUP nel prospetto di cui alla documentazione trasmessa;*

- con Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024, veniva approvato il nuovo quadro economico dell'intervento sopra riportato, a seguito della rimodulazione per compensazione prezzi, di seguito riportato:

	Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione	rideterminazione prezzi dell'ente 1° comp prezzi	rideterminazione prezzi dell'ente 2° comp prezzi
	<b>CUP I16J20000170003</b>	<b>Importo ammissibile (euro)</b>	<b>Importo ammissibile (euro)</b>
<b>A)</b>	<b>Lavori /Forniture</b>		
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	5.859.455,67 €	5.859.455,67 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	108.148,17 €	108.148,17 €
	<b>Totale A</b>	<b>5.967.603,84 €</b>	<b>5.967.603,84 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	150.000,00 €	150.000,00 €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	20.000,00 €	20.000,00 €
b.3	Oneri di scarica	125.713,76 €	125.713,76 €
	<b>Totale B</b>	<b>295.713,76 €</b>	<b>295.713,76 €</b>
<b>C)</b>	<b>Spese generali compresa IVA 14% di A+b.1+b.2+b.3) Tot C</b>	<b>876.864,46 €</b>	<b>876.864,46 €</b>
<b>D)</b>	<b>I.V.A. Tot D</b>	<b>1.377.929,87 €</b>	<b>1.377.929,87 €</b>
	<b>Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D)</b>	<b>8.518.111,93 €</b>	<b>8.518.111,94 €</b>
<b>D)</b>	<b>Imprevisti (fino al 5% di A al lordo IVA) Tot.I</b>	<b>182.011,91 €</b>	<b>182.011,91 €</b>
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>8.700.123,84 €</b>	<b>8.700.123,84 €</b>
<b>E)</b>	<b>Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 L.G. Tot.E</b>	<b>516.819,59 €</b>	<b>150.860,98 €</b>
<b>F)</b>	<b>Economie di gara Tot. F</b>	<b>229.964,95 €</b>	<b>229.964,95 €</b>
<b>G)</b>	<b>Compensazione prezzi</b>		
<b>g.1</b>	compensazione prezzi al SAL 1	214.715,34 €	214.715,34 €
<b>g.2</b>	Iva compensazione prezzi SAL 1	47.237,37 €	47.237,37 €
<b>g.3</b>	compensazione prezzi al SAL 2	- €	299.966,07 €
<b>g.4</b>	Iva compensazione prezzi SAL 2	- €	65.992,54 €
	<b>Tot. G.</b>	<b>261.952,71 €</b>	<b>627.911,32 €</b>
	<b>Totale Massimo ammissibile (A+B+C+D+I+F+G)</b>	<b>9.708.861,09 €</b>	<b>9.708.861,09 €</b>

**VISTI:**

- il certificato di pagamento n.2 bis in data 20/05/2024;
- la fattura n.29/FE del 17/05/2024 di importo pari a € 299.966,07 oltre IVA pari a € 65.992,54 aliquota 22% per un totale di € 365.958,61;
- il parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, registrato al prot. N. ID 84/I del 17/05/2024;

- il Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024;
- il documento di verifica rilasciato dalla Camera di Commercio di Salerno n. PV7731935 del 10/05/2024 secondo il quale per l'impresa S2 NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- la regolarità del DURC Numero Protocollo INPS\_43816239 e scadenza validità 18/09/2024;
- il saldo del conto corrente dedicato all'iniziativa ammontante ad € 260.000,00 al netto delle spese di gestione del conto;

**CONSIDERATO CHE:**

- il quadro economico come approvato dal Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024, non prevede alcuna somma a titolo di spese generali aggiuntive inerenti i maggiori oneri conseguenti alla gestione della compensazione dei prezzi quali, ad esempio: contabilità, rendicontazione, gestione tecnico-amministrativa;
- tale aggravio delle competenze tecniche può essere quantificato nella misura del 6,30% ai sensi della nota dell'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, 110489 prot. S015108 del 11/04/1989 che riporta tale aliquota nella tabella B per le opere idrauliche a caduta naturale;

**RITENUTO DI PROPORRE DI:**

- approvare il nuovo quadro economico, tenendo conto della somma aggiuntiva afferente alle spese tecniche, voce J del quadro economico, nella misura del 6,30% ai sensi della nota dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, 110489 prot. S015108 del 11/04/1989 che riporta tale aliquota nella tabella B per le opere idrauliche a caduta naturale:

<b>A)</b>	<b>Lavori/forniture;</b>	post compensazione SAL 2
a.1	lavori/forniture al netto del ribasso	€ 5.859.455,67
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 108.148,17
	<b>Totale A; (a.1 + a.2)</b>	<b>€ 5.967.603,84</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione;</b>	
b.1	lavori in economia/amministrazione diretta;	€ 150.000,00
b.2	oneri di allaccio a pubblici servizi;	€ 20.000,00
b.3	oneri di scarica;	€ 125.713,76
	<b>Totale B; (b.1 + b.2 + b.3)</b>	<b>€ 295.713,76</b>
C)	Spese generali; 14% A	€ 876.864,46
D)	I.V.A; 22% (A + B)	€ 1.377.929,87
I)	Imprevisti (fino al 5% di al lordo di IVA)	€ 182.011,91
	<b>Totale di A + B + C + D + I</b>	<b>€ 8.700.123,84</b>
E)	Accantonamento ex art. 3 co 3 e 5 L.G.	€ 118.436,05
F)	Economie di Gara	€ 229.964,95
	<b>TOTALE A+B+C+D+I+E+F</b>	<b>€ 9.048.525,84</b>
g.1)	Compensazione prezzi al SAL I°	€ 214.715,34
g.2)	IVA compensazione prezzi SAL I	€ 47.237,37
g.3)	Compensazione prezzi al SAL II	€ 299.966,07
g.4)	IVA compensazione prezzi SAL II	€ 65.992,54
g.5)	Spese generali compensazione; 6,30% (G+H)	€ 32.424,93
	<b>TOTALE di G</b>	<b>€ 660.366,30</b>
	<b>Totale progetto</b>	<b>€ 9.708.861,09</b>

- liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl di Sapri (SA) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio n. 6 P.IVA 04649780659 l'importo complessivo di € 299.966,07 oltre IVA pari a € 65.992,54 aliquota 22% per un totale di € 365.958,61, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'articolo 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022 in relazione al 2° trimestre dell'anno 2024 per i lavori "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09" sulla fattura n.29FE del 17/05/2024;

- disporre il pagamento dell'importo di € 260.000,00 compreso IVA a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilità di cassa;
- disporre il pagamento dell'importo di € 105.958,61 compreso IVA a titolo di saldo, una volta acquisita la disponibilità di cassa;
- far gravare la spesa di € 365.958,61 sul Quadro Economico dell'intervento approvato con decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024, sulle voci g.3 e g.4 rispettivamente di € 299.966,07 per compensazione prezzi II SAL e di € 65.992,54 per IVA;
- accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT57L0306976473100000006361, ai sensi dell'ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione del nuovo conto corrente con comunicazione del 15/12/2023;
- dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;
- richiedere al Ministero finanziatore, il pagamento intermedio, a termini dell'art.6 del decreto di finanziamento;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO R.U.P.**

**PROPONE**

- di prendere atto del Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024 con il quale veniva approvato il quadro economico dell'intervento rimodulato a valle del certificato di pagamento straordinario n. 2 ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022 in relazione al 2° trimestre dell'anno 2024;
- di approvare il nuovo quadro economico, tenendo conto della somma aggiuntiva afferente alle spese tecniche, voce J del quadro economico, nella misura del 6,30% ai sensi della nota dell'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno 110489 prot. S015108 del 11/04/1989 che riporta tale aliquota nella tabella B per le opere idrauliche a caduta naturale:

<b>A)</b>	<b>Lavori/forniture;</b>	post compensazione SAL 2
a.1	lavori/forniture al netto del ribasso	€ 5.859.455,67
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 108.148,17
	<b>Totale A; (a.1 + a.2)</b>	<b>€ 5.967.603,84</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione;</b>	
b.1	lavori in economia/amministrazione diretta;	€ 150.000,00
b.2	oneri di allaccio a pubblici servizi;	€ 20.000,00
b.3	oneri di scarica;	€ 125.713,76
	<b>Totale B; (b.1 + b.2 + b.3)</b>	<b>€ 295.713,76</b>
C)	Spese generali; 14% A	€ 876.864,46
D)	I.V.A; 22% (A + B)	€ 1.377.929,87
I)	Imprevisti (fino al 5% di al lordo di IVA)	€ 182.011,91
	<b>Totale di A + B + C + D + I</b>	<b>€ 8.700.123,84</b>
E)	Accantonamento ex art. 3 co 3 e 5 L.G.	€ 118.436,05
F)	Economie di Gara	€ 229.964,95
	<b>TOTALE A+B+C+D+I+E+F</b>	<b>€ 9.048.525,84</b>
g.1)	Compensazione prezzi al SAL I°	€ 214.715,34
g.2)	IVA compensazione prezzi SAL I	€ 47.237,37
g.3)	Compensazione prezzi al SAL II	€ 299.966,07
g.4)	IVA compensazione prezzi SAL II	€ 65.992,54
g.5)	Spese generali compensazione; 6,30% (G+H)	€ 32.424,93
	<b>TOTALE di G</b>	<b>€ 660.366,30</b>
	<b>Totale progetto</b>	<b>€ 9.708.861,09</b>

- di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl di Sapri (SA) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio n. 6 P.IVA 04649780659 l'importo complessivo di € 299.966,07 oltre IVA pari a € 65.992,54 aliquota 22% per un totale di € 365.958,61, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'articolo 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022 in relazione al 2° trimestre dell'anno 2024 per i lavori "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09" sulla fattura n.29FE del 17/05/2024;
- di disporre il pagamento dell'importo di € 260.000,00 compreso IVA a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilità di cassa;
- di disporre il pagamento dell'importo di € 105.958,61 compreso IVA a titolo di saldo, una volta acquisita la disponibilità di cassa;
- di far gravare la spesa di € 365.958,61 sul Quadro Economico dell'intervento approvato con decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0253370 del 06/06/2024, sulle voci g.3 e g.4 rispettivamente di € 299.966,07 per compensazione prezzi II SAL e di € 65.992,54 per IVA;
- di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT57L0306976473100000006361, ai sensi dell'ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione del nuovo conto corrente con comunicazione del 15/12/2023;
- di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;
- di richiedere al Ministero finanziatore, il pagamento intermedio, a termini dell'art.6 del decreto di finanziamento.

**Prignano Cilento, 10/06/2024**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Marcello Nicodemo**

