

Ing. Rocco Leonetti
c/o Studio STEA
via Roma 14
87026 Mormanno (CS)

[pec: studio.stea@pec.it](mailto:pec:studio.stea@pec.it)

Mormanno, li 16/05//2024

**Al Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR1
Via XX Settembre: n. 20 00187 ROMA:
Pec: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it**

e.pc. Al CMF Vallo della Lucania
c.a. RUP ing. Marcello Nicodemo
Pec: irriguovallo@pec.it

**OGGETTO: Consorzio CMF Vallo della Lucania FSC POA 2014-2020 Progetto:
"Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo .Rete di adduzione e distribuzione ". CUP
I16J2000017003. 2° stato avanzamento lavori a tutto il 07/05/2024 e relativo certificato di
pagamento.. Art. 26 DL 50/2022- Compensazione su 2° stato avanzamento lavori . Impresa S2
Costruzioni srl ,via Nino Bixio 06- Sapri (SA)- Parere Alto Sorvegliante.**

Con la nota indirizzata allo scrivente n°83/U del 16/05 2024 inviata anche per conoscenza a codesto Ministero il Consorzio CIMF/CBVELIA a firma del RUP ha trasmesso il secondo stato di avanzamento a tutto il 07/05/2024 e relativo certificato dei lavori in oggetto nonché la determinazione della compensazione dei prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022 riferita alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre relative al 2° SAL emesso a tutto il 07/05/2024 per il parere di questo A.S.

D'all'esame degli atti si evidenzia che l'avanzamento complessivo dei lavori al 07/05/2024 risulta pari al 21,22%.

Lo stato di avanzamento n° 2 emesso a tutto il 07/05/2024 importa € 1.266.462,99 ed il relativo certificato emesso il 10/05/2024 dal RUP, a meno delle ritenute di legge e detratto il certificato n° 1 e la percentuale della anticipazione concessa, importa € 555.400,00 , l'IVA sull'importo del certificato nella misura del 22% è pari ad € 122.188,00.

Nel richiamare il proprio parere espresso in data 29/11/2023 avente ad oggetto : "*relazione del Rup di accertamento modalità di indizione*" si evidenzia che nel caso specifico l'appalto è stato aggiudicato in data 28/12/2022; il contratto è stato stipulato in data 04/05/2023; i lavori sono stati consegnati in data 04/05/2023 e che il 2° Sal è stato emesso il 07/05/2024.

Da quanto sopra nel caso che ci occupa ai fini della compensazione trova applicazione il comma 6 ter, dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. n°91/2022, per come modificato prorogando i termini al 31/12/2024 dall'art. 1 della L. 213 del 30/12/2023.

Esaminati gli atti trasmessi dal Rup con la nota sopra richiamata si è potuto verificare che la compensazione è stata effettuata secondo i dettami del citato comma 6 ter.

In pratica la stazione appaltante ha determinato la compensazione quale differenza fra i prezzi posti a base di gara desunti dal prezzario della Regione Campania anno 2020 ed i prezzi stabiliti per l'anno 2024 dalla Regione Campania con D.G.R. 04/2024.

Sull'importo così ottenuto, pari ad € 430.985,73, è stato applicato il ribasso del 13% praticato dall'impresa in sede di gara ottenendo € 374.057,59, pervenendo quale importo compensativo all'80% dell'importo ribassato pari ad € 299.966,07.

Pertanto questo A.S. esprime parere favorevole:

- alla liquidazione di € 299.966,07 oltre Iva nella misura di legge pari ad € 65.992,53 per complessivi **€ 365.958,60**, quale compensazione relativa ai lavori contabilizzati con il 2° stato di avanzamento;
 - a che si autorizzi da parte del MASAF, per il pagamento della compensazione, l'utilizzo delle somme disponibili nel vigente quadro economico, per come definito con il decreto MASAF 0706771 del 29/12/23, per € € 365.958,60 dalla sola voce E del QE per accantonamenti, avendo utilizzato il 50% degli imprevisti per la compensazione dei lavori relativi al 1° SAL, risultando di conseguenza il quadro economico modificato per come rappresentato dal RUP nel prospetto di cui alla documentazione trasmessa e che di seguito si riporta:

**QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO - POST REVISIONE
PREZZI SAL2**

	Decreto 0706771 del 29/12/2023	Post revisione prezzi SAL1	Post revisione prezzi SAL2
A) Lavori/forniture;			
a.1 lavori/forniture a base d'asta	€ 5.859.455,67	€ 5.859.455,67	€ 5.859.455,67
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 108.148,17	€ 108.148,17	€ 108.148,17
TOTALE A; (a.1+a.2)	€ 5.967.603,84	€ 5.967.603,84	€ 5.967.603,84
B) Somme a disposizione			
b.1 Lavori in economia/amministrazione diretta;	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi;	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b.3 Oneri di scarica;	€ 125.713,76	€ 125.713,76	€ 125.713,76
TOTALE A; (a.1+a.2)	€ 295.713,76	€ 295.713,76	€ 295.713,76
C) Spese generali; 14% (A+B)	€ 876.864,46	€ 876.864,46	€ 876.864,46
D) I.V.A. (5% lavori ivati)	€ 1.377.929,87	€ 1.377.929,87	€ 1.377.929,87
TOTALE A+B+C+D	€ 8.518.111,93	€ 8.518.111,93	€ 8.518.111,93
I) Imprevisti (5% lavori ed iva)	€ 364.023,83	€ 182.011,91	€ 182.011,91
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 8.882.135,76	€ 8.700.123,84	€ 8.700.123,84
E) Accantonamento	€ 596.760,38	€ 516.819,59	€ 150.860,98
F) Economie e ribasso d'asta	€ 229.964,95	€ 229.964,95	€ 229.964,95
G) Compensazione al SAL I°	€ -	€ 214.715,34	€ 214.715,34
H) Compensazione al SAL II°	€ -	€ -	€ 299.966,07
I) Iva compensazione prezzi [0,22*(G+H)]	€ -	€ 47.237,37	€ 113.229,91
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H	€ 9.708.861,09	€ 9.708.861,09	€ 9.708.861,09

L'Alto Sorvegliante
Ing. Rocco Leonetti