

 FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	 PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA <small>FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020</small> FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario		Convenzione del 31/07/2020	 CONSORZIO VELIA
Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo (SA) - CUP: I16J20000170003			

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09".

Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).

Liquidazione Certificato di pagamento n. 5 relativo al SAL n. 5 a tutto il 03/04/2025.

PROPOSTA N. 02 DEL 30/04/2025

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 18 del 03/07/2020 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, all'ing. Marcello Nicodemo Direttore del Consorzio;

VISTE:

- la convenzione 31/07/2020 regolante i rapporti tra il Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia con la quale sono stati stabiliti i reciproci impegni e pattuizioni finalizzati allo sviluppo e alla presentazione a finanziamento dell'iniziativa progettuale in virtù della quale il Consorzio Velia ha assunto tutti le funzioni di "ente attuatore" ed il Consorzio Irriguo di "ente beneficiario" della suddetta iniziativa progettuale;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2022 del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania con la quale è stato riconfermato nell'incarico di Responsabile Unico del procedimento l'ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;

PREMESSO:

- **che** con Decreto MIPAAF - DISR01 - Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione";
- **che** a seguito di procedura di selezione pubblica, in data 04/05/2023 il Consorzio Irriguo ha sottoscritto con la Società S2 Costruzioni s.r.l. (c.f. 04649780659) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio n. 6, il contratto di appalto per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto per l'importo di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3;
- **che** i lavori sono stati consegnati il 04/05/2023 ed il termine di ultimazione è fissato al 03/01/2025;
- **che** con Delibera Presidenziale n.1 dell'11/01/2025, previa acquisizione del parere favorevole di merito resi dal Direttore dei Lavori e dal RUP, il Consorzio ha concesso all'Appaltatore S2 Costruzioni Srl una proroga di 148 (centoquarantotto) giorni sui tempi contrattualizzati per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 31/05/2025;

RICORDATO:

- **che** con nota del 18/08/2023 prot. n. 117/I, l'Appaltatore ha richiesto il pagamento dell'anticipazione, pari ad € 500.000,00 oltre I.V.A. per complessivi € 610.000,00 corrispondente ad un valore di circa 8,38% dell'importo contrattuale, minore del massimo previsto dall'art. 19.1.6 del CSA;
- **che** l'Appaltatore ha emesso la fattura 73/FE del 30/08/2023 di importo pari a 500.000,00 di imponibile, € 110.000,00 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 610.000,00, trasmessa con la predetta nota n. 124/I dell'01/09/2023;
- **senonché** ai sensi dell'art. 35 comma 18 la garanzia deve essere "pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione";
- **che** il Consorzio Irriguo NON è soggetto a split-payment, l'obbligo restitutorio gravante su S2 a seguito di una - eventuale - rescissione dovrebbe coprire anche l'IVA riscossa;
- **che** pertanto, in base al valore della polizza prestata a garanzia di € 500.000,00, e del saggio legale pari al 5% in funzione della data di ultimazione dei lavori fissata al 03.01.2025, con Deliberazione Presidenziale n. 7 del 29/09/2023, su apposita proposta del RUP, ing. Marcello Nicodemo, è stato liquidato all'impresa S2 a titolo di anticipazione una somma di € 383.958,33 oltre IVA per € 84.470,83 tenuto di un importo per

interessi di € 31.570,84, pari a circa l'6,43 % dell'importo contrattuale, facendone gravare la relativa spesa sull'iniziativa progettuale "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" finanziata con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022;

- **che** l'Appaltatore ha emesso la nota di credito n. 96/FE del 13/12/2023 a parziale storno della fattura di anticipazione n. 73/FE del 30/08/2023, di importo pari a 116.041,67 di imponibile, € 25.529,17 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 141.570,84, trasmessa con nota n. 96/FE dell'13/12/2023;
- **che** in data 13/12/2023 è stato emesso il **certificato di pagamento n. 1** per l'importo di € 623.200,00;
- **che** con Deliberazione Presidenziale n. 16 del 15/12/2023 del Consorzio Irriguo, ratificata con Delibera del CDA n. 40 del 30/12/2023, su conforme proposta del RUP, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 623.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 137.104,00, totale complessivo € 760.304,00, a saldo della fattura n. 97/FE del 14/12/2023;
- **che** in data 10/05/2024 è stato emesso il **certificato di pagamento n. 2** per l'importo di € 555.400,00 oltre IVA;
- **che** con Deliberazione Presidenziale n. 13 del 17/05/2024 del Consorzio Irriguo, ratificata con Delibera del CDA n. 19 del 22/07/2024, su conforme proposta del RUP, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 555.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 122.188,00, totale complessivo € 677.588,00, a saldo della fattura n. 25/FE del 10/05/2024;
- **che** in data 30/08/2024 è stato emesso il **certificato di pagamento n. 3** per l'importo di € 797.100,00 oltre IVA;
- **che** con Deliberazione Presidenziale n. 28 del 06/09/2024 del Consorzio Irriguo, ratificata con Delibera del CDA n. 26 del 07/12/2024, su conforme proposta del RUP, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 797.100,00 oltre IVA al 22% pari ad € 175.362,00, totale complessivo € 972.462,00, a saldo della fattura n. 58/FE del 30/08/2024;
- **che** in data 07/01/2025 è stato emesso il **certificato di pagamento n. 4** per l'importo di € 923.900,00 oltre IVA;
- **che** con Deliberazione Presidenziale n. 2 del 17/01/2025 del Consorzio Irriguo, ratificata con Delibera del CDA n. 05 del 11/04/2025, su conforme proposta del RUP, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 923.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 203.258,00, totale complessivo € 1.127.158,00, a saldo della fattura n.1/FE del 08/01/2025;

RICORDATO ancora:

- **che** con nota del 27/02/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione inerente la rideterminazione dell'importo spettante alla ditta appaltatrice per compensazione prezzi sul SAL n. 01 pari a € 214.715,34 oltre IVA al 22% per un totale di € 261.952,71, emettendo il correlato certificato di pagamento n. 01bis del 20/03/2024;
- **che** con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 8 del 06/04/2024, ratificata con delibera del CDA n. 13 del 20/04/2024, su conforme proposta dello RUP n. 01 del 02/04/2024, è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura n. 18/FE del 21/03/2024 pari ad € 261.952,71 di cui € 214.715,34 per imponibile ed € 47.237,37 per IVA aliquota 22% per il certificato di pagamento straordinario n. 1;
- **che** con nota del 09/05/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione inerente la rideterminazione dell'importo spettante alla ditta appaltatrice per compensazione prezzi sui lavori di cui al SAL n. 02 pari a € 299.966,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 365.958,61 emettendo il correlato certificato di pagamento n. 02bis del 20/05/2024;
- **che** con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 18 del 14/06/2024, ratificata con Delibera del CDA n. 19 del 22/07/2024, su conforme proposta dello RUP n. 04 del 10/06/2024, è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura n. 29/FE del 17/05/2024 pari ad € 365.958,61 di cui € 299.966,07 per imponibile ed € 65.992,54 per IVA aliquota 22% per il certificato di pagamento straordinario n. 2;
- **che** con nota del 04/10/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione inerente la rideterminazione dell'importo spettante alla ditta appaltatrice per compensazione prezzi sui lavori di cui al SAL n. 03 pari a € 391.137,60 oltre IVA al 22% per un totale di € 477.187,87-emettendo il correlato certificato di pagamento n. 03bis dell'11/10/2024;
- **che** con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 37 del 07/12/2024, ratificata con Delibera del CDA n. 26 del 07/12/2024, su conforme proposta dello RUP n. 06 del 05/12/2024, è stata liquidata in favore della ditta appaltatrice la fattura n. 63/FE del 15/10/2024 pari ad € 477.187,87 di cui € 391.137,60 per imponibile ed € 86.050,27 per IVA aliquota 22% per il certificato di pagamento straordinario n. 3;

CONSIDERATO:

- **che** la Direzione Lavori ha rilasciato in data 30/04/2025 il **SAL n. 5 a tutto il 03/04/2025**, trasmesso al Consorzio con nota del 30/04/2025 prot. ID 56/I-2025, cui ha fatto seguito il relativo **certificato di pagamento n. 5 rilasciato dal RUP in data 30/04/2025** dal quale si evince un credito netto per l'impresa di € 656.100,00 oltre IVA;
- **che** l'Appaltatore ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserve;
- **che** sussistono le condizioni di cui all'art.19.2.1 del C.S.A. per l'emissione del certificato di pagamento;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_47414860 con esito regolare e scadenza validità 18/05/2025;

CONSIDERATO che sul conto corrente dedicato all'iniziativa, la disponibilità di cassa non è sufficiente a dare corso al pagamento a saldo dell'intero importo del certificato;

FATTO PRESENTE:

- **che** il Consorzio mutua interamente la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'affidamento dal Decreto di concessione di finanziamento DISR 01 - Prot. Uscita N.0102363 del 03/03/2022 rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale Autorità di Gestione del programma comunitario denominato FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- **che** il Capitolato Speciale di Appalto reca la puntuale indicazione degli oneri capitolari ad esclusivo carico dell'appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto; in particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 23 del menzionato C.S.A l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria esclusiva cura e spese tutte le attività connesse alle procedure espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, secondo le modalità stabilite dal medesimo capitolato;
- **che** partecipando alla procedura di gara, l'o.e. affidatario ha assunto la piena consapevolezza ed ha espressamente accettato:
 - che il Consorzio non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento con risorse proprie;
 - che la provvista finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori è mutuata interamente dal Decreto di finanziamento MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0102363 del 03/03/2022, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale anche ai fini della definizione delle modalità e i termini di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore;
 - che in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2002, ove il ritardato pagamento dell'anticipazione e/o del corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto dell'amministrazione erogatrice, il Consorzio non sarà tenuto a corrispondere gli interessi sull'importo dovuto all'appaltatore, - legali, moratori, compensativi comunque denominati - né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.);
- **che**, ferma la summenzionata esenzione di responsabilità nel caso di ritardi derivanti per fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice, il regime e la tempistica dei pagamenti in favore dell'appaltatore disciplinati dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto sono oggettivamente giustificati dalla natura del contratto e dai superiori obblighi di rendicontazione gravanti sul Consorzio;
- **che** il Capitolato Speciale di Appalto reca altresì la puntuale indicazione degli ulteriori oneri capitolari ad esclusivo carico dell'appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto;

RITENUTO:

- **di** liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio n.6, l'importo complessivo di € 656.100,00 oltre IVA pari a € 144.342,00 (aliquota 22%) per un totale di € 800.442,00 previa ricezione della relativa fattura emessa a titolo di saldo dell'importo corrispondente al certificato di pagamento n. 5;
- **di** disporre il pagamento dell'importo di € 245.901,64 oltre IVA per € 54.098,36 sul C/C dedicato del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario per l'intervento di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09 pari a complessivi € 300.000,00 a titolo di acconto sul pagamento sopramenzionato, nei limiti delle disponibilità di cassa a valere sul finanziamento ministeriale;
- **di** disporre il successivo pagamento dell'importo di € 410.198,36 oltre IVA per € 90.243,64 sul C/C dedicato del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario per l'intervento di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09 pari a complessivi € 500.442,00, a titolo di saldo sul pagamento sopramenzionato, a valere sul finanziamento ministeriale, una volta acquisita la disponibilità di cassa;

RILEVATO:

- **che** con provvedimento n. 0289548 del 28/06/2022, il MiPAAF ha liquidato in favore del Consorzio l'anticipazione del predetto finanziamento di importo pari ad € 1.941.722,22;
- **che** con Decreto MASAF-DISR01 prot. n. 0706771 del 29/12/2023, il MASAF ha liquidato in favore del Consorzio il **I pagamento intermedio** del predetto finanziamento di importo pari ad € 872.016,53;

- **che** con Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N. 0253370 del 06/06/2024, il MASAF, previo parere dell'AS, ha rideterminato il quadro economico dell'intervento per compensazione prezzi su SAL n. 1 e SAL 2 ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022;
- **che** con Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0300566 del 05/07/2024, il MASAF ha liquidato in favore del Consorzio il **II pagamento intermedio** del predetto finanziamento di importo pari ad € 1.002.981,92;
- **che** con Decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024 il MASAF ha approvato il quadro economico dell'intervento - rimodulato a valle del certificato di pagamento straordinario n. 3 ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n.50/2022 convertito con Legge n. 91/2022 in relazione al 3° SAL per lavori tutto il 12/8/2024 dell'anno 2024 e successiva nota del Direttore Generale n.0613782 del 21/11/2024, di correzione materiale del predetto quadro economico- e contestualmente ha liquidato in favore del Consorzio, il **III pagamento intermedio** del predetto finanziamento di importo pari ad € 1.193.704,67;
- **che** con Decreto MASAF - DISR I del 12/03/2025, è stato liquidato in favore del Consorzio il **IV pagamento intermedio** del predetto finanziamento di importo pari ad € 2.255.898,79;

VISTI:

- il certificato di pagamento n. 5 del 30/04/2025 dell'importo di € 656.100,00;
- la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 trasmessa dall'appaltatore S2 Costruzioni S.r.l. in data 28/04/2025 ed acquisita al protocollo al n. ID 54/I-2025 in pari data;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

PROPONE

1. di liquidare in favore della ditta S2 Costruzioni srl (P.IVA: 04649780659) con sede in Sapri (SA) - Via Nino Bixio 6, (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it), l'importo complessivo di € 800.442,00, di cui € 656.100,00 per imponibile ed IVA al 22% pari ad € 144.342,00, corrispondente al certificato di pagamento n. 5 relativo ai lavori di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione" previa ricezione della relativa fattura;
2. di disporre il pagamento dell'importo di € 245.901,64 oltre IVA per € 54.098,36 sul C/C dedicato del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario per l'intervento di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09 pari a complessivi € 300.000,00 a titolo di acconto sul pagamento sopramenzionato, nei limiti delle disponibilità di cassa a valere sul finanziamento ministeriale;
3. di disporre il successivo pagamento dell'importo di € 410.198,36 oltre IVA per € 90.243,64 sul C/C dedicato del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario per l'intervento di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09 pari a complessivi € 500.442,00, a titolo di saldo sul pagamento sopramenzionato, a valere sul finanziamento ministeriale, una volta acquisita la disponibilità di cassa;
4. di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN: IT31X0503415200000000007429, ai sensi dell'"ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione di attivazione nuovo conto corrente con nota del 15/12/2023 e successiva nota del 28/04/2025;
5. di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF - DISR01 - Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione" - alle Voci: "Lavori" e "IVA sui lavori";
6. di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e della certificazione fallimentare rilasciata dalla CCIAA di Salerno;
7. di demandare all'Ufficio Amministrativo i conseguenti adempimenti di competenza.

Prignano Cilento, 30/04/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Ing. Marcello Nicodemo

Marcello Nicodemo