



Prignano Cilento, 05.10.2023

Spett.le

Gugliucciello Costruzioni Srl
Loc. Pagliarone - Area PIP / Lotto 15
84028 - Serre (SA)

Comunicazione a mezzo pec: gugliucciellocostruzioni@legalmail.it

p.c.
Consorzio di Bonifica Velia
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Rizzo

Comunicazione a mezzo pec: consorziovelia@pec.it

DISPOSIZIONE del 05.10.2023

Il sottoscritto,
Ing. Gaetano Suppa, in qualità di direttore dei lavori in trattazione,

premesse che:

- in data 20.03.2023 la scrivente Direzione dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori de quo;
- nel predetto Certificato è assegnato un termine di 60 giorni, fino al 19.05.2023, per il completamento di tutte le opere accessorie elencate nel verbale di accertamento in contraddittorio ex - art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 n. 03 del 20.03.2023;
- con il Verbale in contraddittorio n. 04 del 19.05.2023 la scrivente Direzione dei Lavori ha certificato l'avvenuta esecuzione dei succitati lavori complementari conferendo piena validità al Certificato di Ultimazione dei Lavori del 20.03.2023;
- al medesimo verbale n. 04/2023 è allegata una Relazione a firma del Geom. Mauro Contardi di impegno a completare gli adempimenti connessi alle procedure espropriative entro il termine di 4 mesi;
- le predette attività espropriative a carico di codesto affidatario non risultano ancora ultimate;

considerato che, per addivenire al completamento delle attività propedeutiche all'emissione del Conto finale, occorre ancora provvedere:

1. completare l'applicazione dei riduttori di pressione previsti dal progetto;
2. alla sostituzione delle centraline di protezione catodica danneggiate;
3. alla rimozione della cartellonistica di cantiere;
4. all'applicazione delle targhe permanenti di informazione e pubblicità previste dalla misura di sostegno;
5. alla predisposizione delle attività previste dall'art. 16.2.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
6. alla trasmissione della Relazione di verifica impiantistica e delle correlate dichiarazioni di conformità degli impianti previste dall'art. 13.1.13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. al rilascio in favore del Consorzio - a termine dell'art. 6.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto - di una polizza fideiussoria a garanzia dell'attività di manutenzione post - operam offerta in sede di gara;
8. al rilascio in favore del Consorzio - ai sensi dell'Atto aggiuntivo n. 03 - di un'apposita polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle prestazioni di cui al prezzo "PRO-ESPR" (cfr:

procedure espropriative) o di titolo di garanzia equivalente;

visto che per ottemperare a quanto indicato nei suddetti punti occorre rispettivamente:

1. provvedere all'applicazione del riduttore di pressione previsto dal progetto per il distretto F5 per la quale è altresì necessario provvedere alla realizzazione delle lavorazioni complementari e accessorie funzionali al completamento a regola d'arte dell'opera;
2. alla sostituzione della centralina di protezione catodica danneggiata, ubicata in corrispondenza della vasca A, e al correlato ripristino della funzionalità dell'impianto;
3. alla rimozione della cartellonistica di cantiere ubicata sul territorio da codesto appaltatore ai sensi dell'art. 13.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
4. all'applicazione di almeno due targhe permanenti di informazione e pubblicità della misura di sostegno, delle caratteristiche e dimensioni da questa previste, da ubicare rispettivamente presso la sede del Consorzio a Prignano Cilento e la sede operativa di Stampella nel Comune di Ascea;
5. all'organizzazione delle attività previste dall'art. 16.2.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito all'istruzione del personale designato dal Consorzio (tre unità – indicativamente Responsabile della gestione/conducente di macchine operatrici/operaio comune), da destinare all'avviamento e alla gestione degli impianti;
6. alla trasmissione – a termine dell'art. 13.1.13 del Capitolato Speciale d'Appalto – di una Relazione di verifica impiantistica a firma di un tecnico abilitato relativa alle varie componenti impiantistiche realizzate, unitamente alle correlate dichiarazioni di conformità;
7. al rilascio in favore del Consorzio - a termine dell'art. 6.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto - di una polizza fideiussoria a garanzia dell'attività di manutenzione post – operam offerta in sede di gara, da attuare secondo le modalità riportate nel Piano di Manutenzione (elaborati L1, L2, L3 di progetto) e alle condizioni indicate all'art. 16.2 del predetto Capitolato. L'importo che la predetta polizza deve garantire, in virtù del periodo quinquennale di manutenzione offerto, è pari ad € 200.000 oltre IVA, parzialmente e progressivamente svincolabile al termine di ciascuna annualità previa verifica in contraddittorio dell'attività eseguita;
8. al rilascio in favore del Consorzio - ai sensi dell'Atto aggiuntivo n. 03 - di un'apposita polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle prestazioni di cui al prezzo "PRO-ESPR" (cfr: procedure espropriative) per un importo di € 180.274,26 oltre IVA; in alternativa alla stipula di una nuova polizza potrà restare vincolata la polizza n. N00F40/110904774 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., prestata a garanzia del contratto;

DISPONE siano realizzate le lavorazioni e attività di seguito indicate:

1. applicazione del riduttore di pressione previsto dal progetto per il distretto F5 unitamente alla realizzazione delle lavorazioni complementari e accessorie funzionali al completamento a regola d'arte dell'opera;
2. sostituzione della centralina di protezione catodica danneggiata, ubicata in corrispondenza della vasca A, e conseguente ripristino della funzionalità dell'impianto;
3. rimozione della cartellonistica di cantiere ubicata sul territorio da codesto appaltatore ai sensi dell'art. 13.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
4. applicazione di almeno due targhe permanenti di informazione e pubblicità della misura di sostegno, delle caratteristiche e dimensioni da questa previste, da ubicare rispettivamente presso la sede del Consorzio a Prignano Cilento e la sede operativa di Stampella nel Comune di Ascea;
5. organizzazione delle attività previste dall'art. 16.2.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito all'istruzione del personale designato dal Consorzio (tre unità – indicativamente Responsabile della gestione/conducente di macchine operatrici/operaio comune), da destinare all'avviamento e alla gestione degli impianti;

6. trasmissione – a termine dell'art. 13.1.13 del Capitolato Speciale d'Appalto – di una Relazione di verifica impiantistica a firma di un tecnico abilitato relativa alle varie componenti impiantistiche realizzate, unitamente alle correlate dichiarazioni di conformità;
7. rilascio in favore del Consorzio - a termine dell'art. 6.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto - di una polizza fideiussoria a garanzia dell'attività di manutenzione post – operam offerta in sede di gara, da attuare secondo le modalità riportate nel Piano di Manutenzione (elaborati L1, L2, L3 di progetto) e alle condizioni indicate all'art. 16.2 del predetto Capitolato dell'importo di € 200.000 oltre IVA, parzialmente e progressivamente svincolabile al termine di ciascuna annualità previa verifica in contraddittorio dell'attività eseguita;
8. rilascio in favore del Consorzio - ai sensi dell'Atto aggiuntivo n. 03 - di un'apposita polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle prestazioni di cui al prezzo "PRO-ESPR" (cfr: procedure espropriative) per un importo di € 180.274,26 oltre IVA o, in alternativa, mantenimento del vincolo di garanzia prestato con la polizza n. N00F40/110904774 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A.

In merito ai predetti punti è auspicabile un raccordo di merito con la scrivente direzione dei lavori e la Stazione Appaltante.

Distinti saluti

Prignano Cilento (SA), 05.10.2023

Il Direttore dei Lavori
Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/10/2023 alle ore 15:09:55 (+0200) il messaggio "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento?. CUP E54B12000120006 ? CIG 8171840FAF. Disposizione" proveniente da "veliaingegneria@pec.it" ed indirizzato a: gugliucciellocostruzioni@legalmail.it ("posta certificata") consorziovelia@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec21010.20231005150955.158855.781.1.54@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/10/2023 alle ore 15:09:58 (+0200) il messaggio "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento". CUP E54B12000120006 – CIG 8171840FAF. Disposizione" proveniente da "veliaingegneria@pec.it" ed indirizzato a "gugliucciellocostruzioni@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20231005150955.158855.781.1.54@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/10/2023 alle ore 15:09:56 (+0200) il messaggio "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento?. CUP E54B12000120006 ? CIG 8171840FAF. Disposizione" proveniente da "veliaingegneria@pec.it" ed indirizzato a "consorziovelia@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20231005150955.158855.781.1.54@pec.aruba.it