



Prignano Cilento, 23.06.2022

Consorzio di Bonifica "Velia"
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Greco
Loc. Piano della Rocca
84060 – Prignano Cilento (SA)

Comunicazione a mezzo pec: consorziovelia@pec.it

Spett.le
Gugliucciello Costruzioni Srl
Loc. Pagliarone - Area PIP / Lotto 15
84028 - Serre (SA)

Comunicazione a mezzo pec: gugliucciellocostruzioni@legalmail.it

FSC 2014 – 2020. Piano Operativo Agricoltura – Sottopiano 2. Completamento Impianto Irriguo dell'Alento. "Nuovi compensori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento". CUP E54B12000120006 – CIG 8171840FAF. Decreto di finanziamento n.28303/2019. **Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50-2022 – SAL 4**

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette la determinazione della compensazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 riferita alle lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice Gugliucciello Costruzioni Srl nel primo semestre 2022 e contabilizzate nel SAL n.4 (lavori a tutto il 16/05/2022). La compensazione, in linea con i criteri stabiliti nel predetto D.L., è stata determinata utilizzando la procedura di seguito descritta (vedi tabella allegata):

- 1) Individuazione delle lavorazioni e delle quantità eseguite e contabilizzate nel SAL n.4: le quantità oggetto di compensazione sono state determinate come differenza tra le quantità riportate nel Sal n.4 (libretto dei sottocomputi n.4) ed il Sal n.3 (libretto dei sottocomputi n.3). La presente operazione si è resa necessaria a seguito dell'azzeramento contabile effettuato a seguito dell'approvazione della perizia tecnica n.1avvenuta con Delibera Presidenziale n.15 del 11/05/2022;
- 2) Individuazione delle sole lavorazioni il cui prezzo è previsto nel progetto posto a base di gara con voci di tariffa regionale (i prezzi utilizzati nel progetto base solo il Prezzario Regione Campania ed. 2017 ed il Prezzario Regione Basilicata ed.2017): ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi non sono stati dunque consideranti i prezzi derivanti da specifiche analisi e non direttamente riscontrabili dai prezzari.

3) Aggiornamento tariffario

Prezzario Regione Basilicata da Ed.2017 e Ed. 2022 (approvato successivamente al 31/12/2021): l'incremento dei prezzi è stato determinato come differenza tra le corrispondenti voci di tariffa del prezzario aggiornato (2022) e quelli a base di gara (2017).

Prezzario Regione Campania da Ed.2017 e Ed. 2022 (approvato prima del 31/12/2021): l'incremento dei prezzi è stato determinato come differenza tra le corrispondenti voci di tariffa del prezzario aggiornato (2021) e quelli a base di gara (2017), incrementata in percentuale pari al 20%. Tale incremento percentuale sarà congruato in occasione dei prossimi SAL successivamente all'approvazione del nuovo prezzario regionale aggiornato (2022).

Defermiazione della compensazione prezzi secondo semestre 2022

Detrazioni per rettifiche apportate sulle quantità del SAL n.3 in occasione dell'emissione del SAL n.4. L'importo della compensazione spettante alla ditta appaltatrice per lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022 è stato determinato dalla scrivente Direzione dei Lavori in € 505.436,12, che al netto del ribasso di gara del 12,755% corrisponde a 440.967,74 €, che riconosciuti al 90% ammontano a € 396.870,97.

Detrazioni per rettifiche su compensazione prezzi secondo semestre 2021

Conseguentemente a talune rettifiche apportate nel SAL n.4 e relative a quantità precedentemente contabilizzate nel SAL n.3, lo scrivente ha quantificato in detrazione l'importo di € 15.218,74 quest'ultimo determinato ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, della Circolare del MIMS del 25 novembre 2021 n. 43362 e del DM 04/04/2022. Trattasi di compensazioni già determinate e riconosciute alla ditta appaltatrice nell'ambito della compensazione prezzi secondo semestre 2021 ed oggi riportate in detrazione a seguito di rettifica.

Determinazione importo finale

L'importo complessivo della presente compensazione risulta dunque pari a € 381.652,23 (€ 396.870,97 - € 15.218,74).

Si allegano:

1. Prospetto determinazione importo compensazione SAL 4 ai sensi dell'art 26 del D.L. 50/2022;
2. Prospetto decurtazioni;

Disti Saluti

Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.
Il Direttore dei Lavori
Ing. Gaetano Suppa



Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Greco



PER ACCETTAZIONE



G. M. LUCCIELLO
COSTRUZIONI S.p.A.
P.IVA C.F. : 04770770651

Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

SAL 4

Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	SAL 4		SAL 3		Quantità SAL 4 - SAL 3	Progetto base			Aggiornamento tariffario			Incremento prezzo			Quantità SAL 4 - SAL 3	Importi da compensare
		Rif. Contabilità	Quantità	Rif. Contabilità	Quantità		Tariffa	Prezzo	Prezzario riferimento	Tariffa aggiornata	Prezzo aggiornato	Riferimento prezzario aggiornato	Incremento prezzo da aggiornamento tariffario	Ulteriore incremento prezzo del 20%	Incremento prezzo totale		
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	E.01.015.010.a	61787.33	E.01.015.010.a	34817.73	26969.6	E.01.015.010.a	€ 4.66	prezzario Reg. Campania 2017	E.01.015.010.a	€ 4.84	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.18	€ 0.97	€ 1.15	26969.6	€ 30,961.10
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	E.01.015.010.b	5804.71	E.01.015.010.b	3439.24	2365.47	E.01.015.010.b	€ 9.92	prezzario Reg. Campania 2017	E.01.015.010.b	€ 10.32	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.40	€ 2.06	€ 2.46	2365.47	€ 5,828.52
Sbadacchiatura di scavi	mc	E.01.030.010.a	29241.56	E.01.030.010.a	19781.1	9460.46	E.01.030.010.a	€ 12.56	prezzario Reg. Campania 2017	E.01.030.010.a	€ 12.82	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.26	€ 2.56	€ 2.82	9460.46	€ 26,716.34
Rinterro o riempimento di cavi	mc	E.01.040.010.a	46199.05	E.01.040.010.a	26449.41	19749.64	E.01.040.010.a	€ 3.19	prezzario Reg. Campania 2017	E.01.040.010.a	€ 3.32	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.13	€ 0.66	€ 0.79	19749.64	€ 15,681.21
Trasporto a discarica autorizzata	mc	E.01.050.010.a	20157.62	E.01.050.010.a	12741.01	7416.61	E.01.050.010.a	€ 9.46	prezzario Reg. Campania 2017	T.01.010.010.a	€ 12.62	prezzario Reg. Campania 2021	€ 3.16	€ 2.52	€ 5.68	7416.61	€ 42,156.01
Movimentazione nell'area di cantiere	mc	E.01.050.020.a	4065.21	E.01.050.020.a	2124.49	1940.72	E.01.050.020.a	€ 6.76	prezzario Reg. Campania 2017	T.01.030.010.a	€ 7.00	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.24	€ 1.40	€ 1.64	1940.72	€ 3,182.78
Calcestruzzo non strutturale classe di resistenza C12/15	mc	E.03.010.010.a	2786.83	E.03.010.010.a	828.22	1958.61	E.03.010.010.a	€ 106.15	prezzario Reg. Campania 2017	E.03.010.010.a	€ 110.44	prezzario Reg. Campania 2021	€ 4.29	€ 22.09	€ 26.38	1958.61	€ 51,671.27
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita classe di resistenza C35/45	mc	E.03.010.020.d	914.18	E.03.010.020.d	265.54	648.64	E.03.010.020.d	€ 136.96	prezzario Reg. Campania 2017	E.03.010.020.d	€ 142.61	prezzario Reg. Campania 2021	€ 5.65	€ 28.52	€ 34.17	648.64	€ 22,165.33
Casseforme strutture di fondazione	mq	E.03.030.010.a	3503	E.03.030.010.a	1104	2399	E.03.030.010.a	€ 24.95	prezzario Reg. Campania 2017	E.03.030.010.a	€ 25.49	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.54	€ 5.10	€ 5.64	2399	€ 13,525.56
Acciaio per cemento armato B450C	kg	E.03.040.010.a	84442.16	E.03.040.010.a	24891.37	59550.79	E.03.040.010.a	€ 1.43	prezzario Reg. Campania 2017	E.03.040.010.a	€ 1.50	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.07	€ 0.90	€ 0.97	59550.79	€ 22,033.79
Idrovalvola del tipo a flusso avviato DN mm 100	cad	H.04.062.04	4			4	H.04.062.04	€ 1,241.49	prezzario Reg. Basilicata 2017	H.04.062.04	€ 1,352.78	prezzario Reg. Basilicata 2022	€ 111.29	€ 0	€ 111.29	4	€ 445.16
Idrovalvola del tipo a flusso avviato DN mm 150	cad	H.04.062.06	4	H.04.062.06	1	3	H.04.062.06	€ 1,925.76	prezzario Reg. Basilicata 2017	H.04.062.06	€ 2,097.88	prezzario Reg. Basilicata 2022	€ 172.12	€ 0	€ 172.12	3	€ 516.36
Idrovalvola del tipo a flusso avviato DN mm 200	cad	H.04.062.07	6	H.04.062.07	2	4	H.04.062.07	€ 3,005.12	prezzario Reg. Basilicata 2017	H.04.062.07	€ 3,273.68	prezzario Reg. Basilicata 2022	€ 267.56	€ 0	€ 267.56	4	€ 1,070.24
Idrovalvola del tipo a flusso avviato DN mm 250	cad	H.04.062.08	1			1	H.04.062.08	€ 4,275.83	prezzario Reg. Basilicata 2017	H.04.062.08	€ 4,661.10	prezzario Reg. Basilicata 2022	€ 385.27	€ 0	€ 385.27	1	€ 385.27
Idrovalvola del tipo a flusso avviato DN mm 300	cad	H.04.062.09	1	H.04.062.09	1	0	H.04.062.09	€ 6,151.32	prezzario Reg. Basilicata 2017	H.04.062.09	€ 6,708.81	prezzario Reg. Basilicata 2022	€ 557.49	€ 0	€ 557.49	0	€ -
Tubazione in PEAD DE 110	m	NP-OFF-01	7341.88	U.01.030.070.i	3697.98	3643.9	U.01.030.070.i	€ 12.46	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.030.070.i	€ 14.55	prezzario Reg. Campania 2021	€ 2.09	€ 2.91	€ 5.00	3643.9	€ 18,219.50
Tubazione in PEAD DE 140	m	NP-OFF-02	946.5	U.01.030.070.k	734.75	211.75	U.01.030.070.k	€ 18.58	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.030.070.k	€ 21.03	prezzario Reg. Campania 2021	€ 2.45	€ 4.21	€ 6.66	211.75	€ 1,409.41
Tubazione in PEAD DE 160	m	NP-OFF-03	5245.23	U.01.030.070.l	3850.66	1394.57	U.01.030.070.l	€ 22.18	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.030.070.l	€ 25.05	prezzario Reg. Campania 2021	€ 2.87	€ 5.01	€ 7.88	1394.57	€ 10,989.21
Tubazione in PEAD DE 180	m	NP-OFF-04	15329.97	U.01.030.070.m	7790.21	7539.76	U.01.030.070.m	€ 26.65	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.030.070.m	€ 31.03	prezzario Reg. Campania 2021	€ 4.38	€ 6.21	€ 10.59	7539.76	€ 79,815.90
Tubazione in acciaio DN 250	m	NP-OFF-06	2019.86			2019.86	U.01.020.030.f	€ 79.97	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.020.030.f	€ 84.84	prezzario Reg. Campania 2021	€ 4.87	€ 16.97	€ 21.84	2019.86	€ 44,109.70
Taglio di superfici piane Profondità di taglio da 101 a 150 mm	m	R.02.010.050.b	7001.62	R.02.010.050.b	2342.72	4658.9	R.02.010.050.b	€ 9.54	prezzario Reg. Campania 2017	R.02.010.050.b	€ 10.77	prezzario Reg. Campania 2021	€ 1.23	€ 2.15	€ 3.38	4658.9	€ 15,765.72
Tubazione in acciaio DN 200	m	U.01.020.030.e	161	U.01.020.030.e	56	105	U.01.020.030.e	€ 56.39	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.020.030.e	€ 60.08	prezzario Reg. Campania 2021	€ 3.69	€ 12.02	€ 15.71	105	€ 1,649.13
Tubazione in acciaio DN 300	m	U.01.020.030.g	423.3			423.3	U.01.020.030.g	€ 115.06	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.020.030.g	€ 121.48	prezzario Reg. Campania 2021	€ 6.42	€ 24.30	€ 30.72	423.3	€ 13,002.08
Rinfianco con sabbia	mc	U.04.010.010.a	12243.53	U.04.010.010.a	8445.48	3798.05	U.04.010.010.a	€ 35.90	prezzario Reg. Campania 2017	U.04.010.010.a	€ 37.56	prezzario Reg. Campania 2021	€ 1.66	€ 7.51	€ 9.17	3798.05	€ 34,825.71
Chiusino in ghisa sferoidale	kg	U.04.020.078.a	5406	U.04.020.078.a	1643	3763	U.04.020.078.a	€ 4.49	prezzario Reg. Campania 2017	U.04.020.078.a	€ 4.84	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.35	€ 0.97	€ 1.32	3763	€ 4,959.63
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	mc	U.05.010.020.a	262.58	U.05.010.020.a	87.85	174.73	U.05.010.020.a	€ 15.79	prezzario Reg. Campania 2017	U.05.010.020.a	€ 16.45	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.66	€ 3.29	€ 3.95	174.73	€ 690.18
Demolizione di fondazione stradale	mc	U.05.010.022.a	3341.12	U.05.010.022.a	2734.87	606.25	U.05.010.022.a	€ 6.42	prezzario Reg. Campania 2017	U.05.010.022.a	€ 6.66	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.24	€ 1.33	€ 1.57	606.25	€ 953.03
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato	mc	U.05.020.080.a	5246.34	U.05.020.080.a	4101.86	1144.48	U.05.020.080.a	€ 21.24	prezzario Reg. Campania 2017	U.05.020.080.a	€ 22.16	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.92	€ 4.43	€ 5.35	1144.48	€ 6,125.26
Conglomerato bituminoso per strato di base	mq/cm	U.05.020.090.a	52512.15	U.05.020.090.a	17570.4	34941.75	U.05.020.090.a	€ 1.42	prezzario Reg. Campania 2017	U.05.020.090.a	€ 1.47	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.05	€ 0.29	€ 0.34	34941.75	€ 12,019.96
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	mq/cm	U.05.020.095.a	26256.08	U.05.020.095.a	8785.21	17470.87	U.05.020.095.a	€ 1.54	prezzario Reg. Campania 2017	U.05.020.095.a	€ 1.60	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.06	€ 0.32	€ 0.38	17470.87	€ 6,638.93
Decespugliamento di scarpate	mq	U.09.010.035.a	4919.2	U.09.010.035.a	2114.9	2804.3	U.09.010.035.a	€ 1.59	prezzario Reg. Campania 2017	V.04.010.025.a	€ 1.63	prezzario Reg. Campania 2021	€ 0.04	€ 0.33	€ 0.37	2804.3	€ 1,026.37
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica di altezza 1 m	mc	U.09.030.010.a	656.3	U.09.030.010.a	617	39.3	U.09.030.010.a	€ 116.72	prezzario Reg. Campania 2017	V.03.040.010.a	€ 120.77	prezzario Reg. Campania 2021	€ 4.05	€ 24.15	€ 28.20	39.3	€ 1,108.42
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica di altezza 0,50 m	mc	U.09.030.010.b	974	U.09.030.010.b	506.75	467.25	U.09.030.010.b	€ 140.47	prezzario Reg. Campania 2017	V.03.040.010.b	€ 145.20	prezzario Reg. Campania 2021	€ 4.73	€ 29.04	€ 33.77	467.25	€ 15,779.03
Tubazione in PEAD DE 280	m	NP-OFF-05	1012.5	U.01.030.070.r	1063.42	-50.92	U.01.030.070.r	€ 58.17	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.030.070.r	€ 61.57	prezzario Reg. Campania 2021	€ 3.40	€ 12.31	€ 15.71	-50.92	€ -
Tubazione in acciaio DN 300	m	NP-OFF-07	950.7	U.01.020.030.g	1229.36	-278.66	U.01.020.030.g	€ 115.06	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.020.030.g	€ 121.48	prezzario Reg. Campania 2021	€ 6.42	€ 24.30	€ 30.72	-278.66	€ -
Tubazione in acciaio DN 400	m	NP-OFF-08	3601.29	U.01.020.030.i	3644.68	-43.39	U.01.020.030.i	€ 156.78	prezzario Reg. Campania 2017	U.01.020.030.i	€ 165.27	prezzario Reg. Campania 2021	€ 8.49	€ 33.05	€ 41.54	-43.39	€ -
																	€ 505,436.12
																	12.755% € 440,967.74
																	90% € 396,870.97

Decurtazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1 -septies , comma 1, del decretollegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni – Secondo semestre 2021

Designazione	Unità di misura Sotto computo	Quantità	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Diametro interno [mm]	Peso al ml [Kg/m]	Peso [kg]	Materiale da tabella Allegato 1 DM 04/04/2022	Unità di misura	Prezzo medio 2020	Variazioni e % 2° sem 2021 su 2020	Variazioni e % deputata alea 8%	Incremento prezzo	Valore da compensare
Tubazione in Polietilene DN 315	m	-50.92	315	43.1	228.80	36.9	-1878.948	Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	€ 5.47	38.92%	30.92%	€ 1.69	€ (3,177.91)
Tubazione in acciaio DN 300	m	-278.66	323.9	5.9	312.10	46.2	-12874.092	Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	€ 1.45	61.19%	53.19%	€ 0.77	€ (9,929.21)
Tubazione in acciaio DN 400	m	-43.39	406.4	6.3	393.80	63.1	-2737.909	Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	€ 1.45	61.19%	53.19%	€ 0.77	€ (2,111.63)
														€ (15,218.74)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

Consorzio di Bonifica Velia

Decreto di rideterminazione del quadro economico Decreto di rideterminazione del QE a seguito di compensazione prezzi 2° semestre 2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) e variante n.1 .

Consorzio di Bonifica Velia - Progetto esecutivo – “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento”. CUP E54B12000120006

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19/01/2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei conti il 30/07/2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del RD 13/02/1933 n. 215 recante "Nuove norme sulla bonifica integrale";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del Fondo sviluppo e coesione - FSC - per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014", che ha destinato al Piano operativo Agricoltura, il complessivo importo di € 400 milioni;

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura – POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un Addendum al Piano operativo agricoltura che assegna ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro programmatorio finanziario complessivo;

VISTA la Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante la ridefinizione del quadro programmatorio finanziario complessivo;

VISTE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero:

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386> ed in particolare gli articoli 3 e 5 recanti norme sulla rimodulazione del finanziamento pubblico concesso, a seguito di aggiudicazione gara e, in particolare, sulla rimodulazione delle spese generali;

VISTA la circolare n. 1 del 5/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 16437 del 9/04/2019 che formalizza la decisione del Comitato di sorveglianza sul POA 2014-2020 con la quale si approva lo scorrimento della graduatoria definitiva del Bando a valere sulle risorse recate dal Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014-2020 (sotto piano infrastrutture irrigue) per un totale di € 147.667.793, nel rispetto della chiave di riparto che ne assegna l’80% alle aree del Mezzogiorno e il 20% a quelle del Centro-Nord;

VISTO il D.M n. 28303 dell’11/07/2019 con il quale è stato concesso al Consorzio di Bonifica del Velia il contributo nell’importo di € 10.841.233,65 e approvato il quadro economico di finanziamento per l’intervento per pari importo per il progetto “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento”;

VISTO il DM 9017233 del 22/07/2020 di nomina dell’Ing. Andrea De Antoni quale delegato dell’Alta Sorveglianza dell’intervento finanziato;

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n.36689 del 15/11/2019 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell’anticipazione (10% del finanziamento) relativo al succitato progetto esecutivo per l’importo di € 1.084.123,36, mediante l’utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a “MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE”;

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 28103 del 21/01/2021 con il quale è stato rideterminato il contributo pubblico concesso a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto nella misura di € 10.777.598,09 comprensivo dell’accantonamento del 10% previsto dall’art. 3, delle citate Linee Guida;

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n.51503 del 03/02/2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento di € 1.084.123,36 (10% del finanziamento) a titolo di ulteriore anticipazione, ai sensi dell’art 97 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n.27/2020, mediante l’utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a “MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE”;

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 336093 del 22/07/2021 con il quale è stato disposto il primo pagamento intermedio in favore del Consorzio di Bonifica Velia per un importo

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

complessivo pari ad € 769.137,06, a seguito del I SAL, comprensivo dell'importo di € 2.307,41 oltre IVA e oneri previdenziali, nella misura di legge, per spese di vigilanza per il delegato dell'Alta Sorveglianza;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 108845 del 08/03/2022 con il quale è stato disposto il secondo pagamento intermedio in favore del Consorzio di Bonifica Velia per un importo complessivo pari ad € 726.292,76, a seguito del II SAL, comprensivo dell'importo di € 2.178,88 oltre IVA e oneri previdenziali, nella misura di legge, per spese di vigilanza per il delegato dell'Alta Sorveglianza;

VISTO il DM n. 127347 del 18/03/2022 con cui è stato rideterminato il QE economico a seguito dell'istanza di compensazione prezzi, ai sensi dell'art 1 septies del DL 73/2021 relativamente al 1° semestre 2021 ed è stata riconosciuta, a seguito del parere dell'Alto Sorvegliante, a copertura dei maggiori oneri, la somma di € 82.961,74 + 18.251,58 per IVA per complessivi € 101.213,32, a valere sulla voce "Imprevisti" fermo restando l'importo massimo ammissibile a finanziamento di € 10.777.598,09;

VISTO l'interpello n. 956-83/2022 all'Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiarito che, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali "mere movimentazioni di denaro"; pertanto le stesse sono da ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. art.3, terzo comma lettera a) del citato D.P.R. che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro";

RITENUTO che a seguito di questo chiarimento l'Amministrazione debba procedere al recupero in sede di rideterminazione del QE della somma di € 18.251,58, relativa all'IVA non dovuta in quanto operazione esente;

VISTA la nota n.249053 del 3 giugno 2022 con la quale l'Ente ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di compensazione prezzi, ai sensi dell'art 1 septies del DL 73/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021) per il II semestre 2021, tra cui la richiesta presentata dalla società appaltatrice "Gugliucello Costruzioni S.r.l" per complessivi € 504.576,64, riconosciuti dall'Ente con nota del 1 giugno 2022 nella minore misura di € 430.878,88 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 2 a tutto il 29/07/2021 e SAL n. 3 a tutto il 27/10/2021;

VISTO il parere favorevole dell'Alto Sorvegliante (nota n.285880 del 27/06/2022) che ha confermato la congruità e correttezza del computo degli oneri indicati dall'Ente nella somma di € 430.878,88;

VISTA la nota n. 284291 del 24 giugno 2022 con la quale l'Ente ha trasmesso la richiesta di compensazione prezzi relativa al I semestre 2022, ai sensi dell'art 26 del DL 50/2022 (convertito

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita 11.0330962 del 26/07/2022

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - Prot. N. 1434/I del 26/07/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

con modificazioni dalla Legge 106/2021), allegando la nota del 23/06/2022 del RUP con la determinazione dell'importo complessivo a compensazione per € 381.652,23;

VISTO il parere favorevole dell'Alto Sorvegliante (nota n.307878 dell'11/07/2022), che ha confermato la correttezza del computo degli oneri indicato dall'Ente nella somma di € 381.652,23;

VISTA la nota n.231367 del 23/05/2022 con la quale il Consorzio ha inviato, ai sensi dell'art. 106 c. 8 D.Lgs. 5072016, la perizia tecnica n.1 con allegata relazione illustrativa, avente oggetto "l'analisi e la definizione di soluzioni tecniche ed esecutive finalizzate al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere in appalto", le cui proposte di modifica sostanzialmente riguardano dettagli esecutivi di alcuni parti d'opera (colonnine di consegna aziendale, colorazione degli elementi cementizi troncoconici di protezione), l'esecuzione di attraversamenti subalveo etc. e contestualmente ha richiesto una proroga di 4 mesi per l'ultimazione dei lavori (dal 21/07/2022 al 21/11/2022), a seguito delle riscontrate difficoltà di mercato ed esecutive causate dall'emergenza sanitaria e dal conflitto russo-ucraino;

VISTA la citata nota n. 285880 del 27/06/2022 nella quale il delegato all'Alta Sorveglianza:

- ha ritenuto ammissibili le proposte di modifica dell'Ente in quanto " dal punto di vista procedurale, tanto del codice dei contratti e del decreto di finanziamento, tali varianti non comportano un aumento della spesa prevista non determinano modifiche di impostazione ed agli obiettivi progettuali, non alterano la natura del contratto e risultano conformi alle specifiche finalità stabilite sia nel bando di selezione che nel decreto di finanziamento";
- ha ritenuto condivisibili ed esaustive le motivazioni a base della richiesta di proroga di ultimazioni dei lavori;

RITENUTO, a seguito di istruttoria dell'ufficio ed in considerazione del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, che si possa:

- riconoscere l'istanza di compensazione prezzi, nella misura richiesta dal consorzio, relativa al:
II semestre 2021 ai sensi dell'art 1 septies del D.L. 73/2001;
I semestre 2022 ai sensi dell'art 26 del DL 50/2022;
- autorizzare la perizia di variante n. 1 proposta dall'Ente;
- concedere la proroga di 4 mesi del termine di ultimazione lavori;

RILEVATO anche a seguito di istruttoria e del parere dell'Alto sorvegliante che:

- l'importo della compensazione relativa al II semestre 2021 di € 430.878,88 esente IVA trova copertura in parte con l'utilizzo della residua disponibilità pari ad € 74.713,56 della voe

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020

Interventi nel campo Infrastrutture Irrighe

“imprevisti” che si riducono ad € 157.675,30 e per la residua parte di € 356.165,32 utilizzando parzialmente le somme inserite nella voce del quadro economico “Accantonamento ex art. 3 comma 3 delle Linee Guida” il cui importo si riduce ad € 274.535,89;

- l'importo della compensazione per il 1° semestre 2022, pari ad € 381.652,23 esente IVA, trova copertura con l'utilizzo della residua somma di € 274.535,89 inserita nella voce “accantonamento di cui all'art. 3.3. delle Linee Guida Mipaaf “ e per la parte residua di € 107.116,34 con il fondo MiMS a cui l'Ente dovrà fare istanza di accesso entro e non oltre il 31 agosto 2022;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione del quadro economico

In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti non modificate dal presente provvedimento, sono approvati:

- la perizia di variante n.1 e la proroga di ultimazione lavori entro il termine del 21/11/2022;
- il quadro economico di spesa della concessione assentita in favore del Consorzio di Bonifica Velia per il Progetto esecutivo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento” come di seguito rappresentato in tabella:

	Progetto esecutivo – “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento”.	DM 127347 del 18/03/2022 per revisione prezzi ai sensi del DL 73/2021 1° semestre 2021	2° semestre 2021	1° semestre 2022
	VOCI DI SPESA	EURO	EURO	EURO
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Lavori in appalto aggiudicati (-12,75%)	6.001.143,26	6.001.143,26	6.001.143,26



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

A.1.1	Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso	193.950,00	193.950,00	193.950,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	97.794,18	97.794,18	97.794,18
A.2.2	Oneri per la sicurezza a consuntivo per emergenza COVID 19	14.124,67	14.124,67	14.124,67
	Totale Lavori in appalto - A	6.307.012,11	6.307.012,11	6.307.012,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia e amm.ne diretta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	8.400,00	8.400,00	8.400,00
B.3	Oneri di discarica	364.245,44	364.245,44	364.245,44
B.4	Espropriazioni e acquisizioni beni immobili	595.800,00	595.800,00	595.800,00
	Totale Somme a disposizione - B	1.018.445,44	1.018.445,44	1.018.445,44
I	Imprevisti (5% di A)	214.137,28	157.675,30	157.675,30
C	Spese tecniche e generali (14% di A.1+A.2+B.1+B.2+B.4) - Totale C	1.025.564,06	1.025.564,06	1.025.564,06
D	I.V.A. (22% di A+B.1+B.2+B.3) - Totale D	1.498.776,24	1.480.524,66	1.480.524,66
E.1	Revisione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	82.961,74	82.961,74	82.961,74
E.2	Revisione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	-	430.878,88	430.878,88
E.3	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022	-	-	381.652,23
E	totale- E	82.961,74	513.840,62	895.492,85
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+I+C+D+E)	10.146.896,87	10.503.062,19	10.884.714,42
F	Accantonamento ex art. 3, comma 3, L.G. (fino a 10% importo aggiudicato) fondo MIMS	630.701,21	274.535,89	-
		-	-	107.116,34

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto Piano Operativo 2 POA 2014-2020
Interventi nel campo Infrastrutture Irrigue

	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMM.SSIBILE (A+B+I+C+D+E+F)	10.777.598,08	10.777.598,08	10.777.598,08
--	---	----------------------	----------------------	----------------------

Rimane ferma l'onnicomprendività e l'invariabilità dell'importo complessivo del finanziamento massimo ammissibile assentito all'Ente per l'esecuzione delle opere, rideterminato nel DM n. 28103 del 21/01/2022 a seguito di aggiudicazione nell'importo di € 10.777.598,08.

Sono state inserite nel quadro le seguenti due voci che, sommate all'importo del 1° semestre 2021, determinano un totale revisione prezzi pari ad € **895.492,85**:

- "E.2. Revisione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021" 2° sem. 2021 per l'importo di € 430.878,88;
- "E.3. Revisione prezzi ex art. 26 DL 50/2022" 1° sem. 2022 per l'importo di € 381.652,23;

L'importo di € **895.492,85** riconosciuta a titolo di revisione prezzi è stato coperto:

- per € 157.675,30 utilizzando il 50% dell'importo dalla voce "Imprevisti";
- per € 630.701,21 utilizzando l'intera quota inserita nella voce "accantonamento ex art 3 co 3 delle Linee Guida", che da € 630.701,21 si è azzerato;
- per € 107.116,34 con accesso al Fondo MiMS.

Art. 2

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni dei Decreti dell'Autorità di Gestione n. 28303 del 11/07/2019 e n. 28103 del 21/02/2021.

Art. 3

Caricamento in Banca dati Unitaria

Il presente decreto è notificato al Responsabile Unico del Piano ed è caricato nella Banca Dati Unitaria (BDU).

L'Autorità di Gestione sottopiano 2

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022

Consorzio Velia PEC

Da: Per conto di: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 26 luglio 2022 12:27
A: consorziovelia@pec.it; andrea.deantoni@ingpec.eu
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Consorzio di Bonifica VeliaDecreto di rideterminazione del quadro economico Decreto di rideterminazione del QE a seguito di compensazione prezzi 2° semestre 2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) e varian
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (542 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/07/2022 alle ore 12:26:53 (+0200) il messaggio "Consorzio di Bonifica VeliaDecreto di rideterminazione del quadro economico Decreto di rideterminazione del QE a seguito di compensazione prezzi 2° semestre 2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) e variante n.1 .Consorzio di Bonifica Velia - Progetto esecutivo – “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento”. CUP E54B12000120006" è stato inviato da "aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it" indirizzato a: andrea.deantoni@ingpec.eu consorziovelia@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220726122653.277882.759.1.59@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it
Inviato: martedì 26 luglio 2022 12:27
A: consorziovelia@pec.it; andrea.deantoni@ingpec.eu
Oggetto: Consorzio di Bonifica VeliaDecreto di rideterminazione del quadro economico
Decreto di rideterminazione del QE a seguito di compensazione prezzi 2° semestre
2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) e variante
n.1 .Consorzio d
Allegati: segnatura.xml; Decreto_ Velia agg prezzi materie prime.pdf; Decreto_ Velia agg
prezzi materie prime.pdf.p7m.p7m

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0330962 del 26/07/2022

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - Prot. N. 1434/I del 26/07/2022