



GUGLIUCCIELLO
COSTRUZIONI s.r.l

Consorzio di Bonifica Velia
Località Piano della Rocca
84060, Prignano Cilento (SA)

Al R.U.P.
Ing. Giancarlo Greco
PEC consorziovelia@pec.it

All'ufficio di Direzione Lavori
Velia Ingegneria e Servizi s.r.l
Ing. Gaetano Suppa
PEC. veliaingegneria@pec.it

Oggetto: Nuovi Compensori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione Ammodernamento e Completamento.
CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF. **Comunicazione indisponibilità operai causa COVID-19.**

La scrivente, impresa Gugliucciello Costruzioni S.r.l., con sede in Serre (SA), alla Via Pagliarone, area P.I.P. lotto n. 15, C.F./Partita I.V.A.: 04770770651, nella persona del Legale Rappresentante e Dir. Tecnico, Geom. Adriano Gugliucciello, titolare del contratto di appalto dei lavori in oggetto, comunica che, a causa della completa indisponibilità di alcuni dipendenti ad operare in cantiere, lo svolgimento di alcune lavorazioni potrà subire un rallentamento.

Nello specifico si informa che:

- Un dipendente è risultato positivo (asintomatico) al COVID -19 ;
- Il dipendente in questione già nei giorni precedenti all'esito del tampone non era presente in azienda;
- Il dipendente ha collaborato con l'Autorità sanitaria alla ricostruzione degli eventuali "contatti stretti" al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena;
- Per motivi di sanità pubblica altri sette lavoratori, che hanno avuto "stretti contatti" con il dipendente in questione, e che sono risultati negativi all'esito del tampone molecolare, sono stati posti tutti in quarantena preventiva, **a far data dal 30/01/2021 e fino al giorno 11/02/2021**, salvo ulteriori e/o eventuali esiti di positività al test.

Per quanto sopra esposto si precisa che:

- E' stato rispettato pienamente il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- In aggiunta alle normali attività di pulizia, è stata effettuata una sanificazione straordinaria relativamente agli ambienti, alle postazioni ed alle aree comuni ;



GUGLIUCCIELLO
COSTRUZIONI srl

- Consentirà l'ingresso del lavoratore risultato positivo al virus e a quanti posti in quarantena, solo in presenza di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- Il restante personale dell'azienda, che non ha avuto alcun "contatto stretto" con il dipendente risultato positivo al COVID-19, è stato sottoposto a tampone molecolare con esito "negativo".

Distinti saluti.

Serre, 05.02.2021

L'impresa

GUGLIUCCIELLO
COSTRUZIONI