



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060
Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI
BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO)**
C.U.P. E98H16000040008

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

H2.1

Scala

Data

Gennaio 2024

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Cronoprogramma dei lavori

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Angelo Elia

Iscritto all'Albo dei Geologi della
Regione Campania n. 582 dal 11.02.1988

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"
Arch. Alfredo Loffredo

Riferimenti archivio digitale: 047.2024/Ve.Ing.

Intervento	Attività	Mensilità naturali e consecutive																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 - Torricelli	Bonifica bellica preliminare																		
	Procedure espropriative																		
	Scavi, demolizioni, rinterri																		
	Trasporto a rifiuto																		
	Opere in ferro																		
	Opere in calcestruzzo armato																		
	Massicciate, conglomerati, rivestimenti																		
	Gabbionate e rete metallica																		
	Opere di ingegneria naturalistica																		
2 - Rungi	Bonifica bellica preliminare																		
	Procedure espropriative																		
	Scavi, demolizioni, rinterri																		
	Trasporto a rifiuto																		
	Opere in ferro																		
	Opere in calcestruzzo armato																		
	Gabbionate e rete metallica																		
	Massicciate, conglomerati																		
	Opere di ingegneria naturalistica																		
3 - Canali Badolato	Bonifica bellica preliminare																		
	Procedure espropriative																		
	Scavi, demolizioni, rinterri																		
	Trasporto a rifiuto																		
	Gabbionate e rete metallica																		
	Opere di ingegneria naturalistica																		

Progressivo importi	Mensilità naturali e consecutive																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Importo intervento 1 (Torricelli) - Lavori	€ 18.663	€ 30.628	€ 11.966	€ 7.434	€ 2.347	€ 6.058	€ 17.950	€ 24.855										
	€ 119.900,29																	
Importo intervento 2 (Rungi) - Lavori	€ 2.866	€ 2.866	€ 2.127	€ 1.298	€ 4.756	€ 4.756	€ 2.968	€ 4.052										
	€ 25.688,43																	
Importo intervento 3 (Canali Badolato) - Lavori			€ 3.381	€ 3.381	€ 62.979	€ 62.979	€ 62.979	€ 66.361	€ 62.979	€ 62.979	€ 49.358	€ 49.358	€ 49.358	€ 49.358	€ 75.402	€ 75.402	€ 75.402	€ 26.044
	€ 837.699,86																	
Subtotale importo lavori	€ 21.528,16	€ 33.493,89	€ 17.474,55	€ 12.112,98	€ 70.081,57	€ 73.793,13	€ 83.897,58	€ 95.267,55	€ 62.979,15	€ 62.979,15	€ 49.357,82	€ 49.357,82	€ 49.357,82	€ 49.357,82	€ 75.401,86	€ 75.401,86	€ 75.401,86	€ 26.044,04
% avanzamento lavori	2,19%	3,41%	1,78%	1,23%	7,13%	7,50%	8,53%	9,69%	6,40%	6,40%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	7,67%	7,67%	7,67%	2,65%
Importo sicurezza	€ 713	€ 1.109	€ 579	€ 401	€ 2.321	€ 2.444	€ 2.778	€ 3.155	€ 2.086	€ 2.086	€ 1.635	€ 1.635	€ 1.635	€ 1.635	€ 2.497	€ 2.497	€ 2.497	€ 863
Totale progressivo	€ 22.241,12	€ 56.844,23	€ 74.897,49	€ 87.411,62	€ 159.814,10	€ 236.051,06	€ 322.727,10	€ 421.149,66	€ 486.214,51	€ 551.279,36	€ 602.271,78	€ 653.264,19	€ 704.256,60	€ 755.249,02	€ 833.147,99	€ 911.046,95	€ 988.945,92	€ 1.015.852,47