

# SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

**COMMITTENTE:** Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

**IMPRESA:** S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Velia Ingegneria e Servizi SRL Ing. Gaetano Suppa

**Velia Ingegneria e Servizi srl**  
Località Piano della Rocca  
84060 Prignano Cilento (SA)  
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)						
1 001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1	1	100,00		8'832,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	8'832,05 (0,148%)	8'832,05 (0,148%)
2 003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1	2	100,00		10'741,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	10'741,69 (0,180%)	10'741,69 (0,180%)
3 010.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1	3	100,00		27'630,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	27'630,01 (0,463%)	27'630,01 (0,463%)
4 010.003.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	1	4	9,15		65,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			9,15	716,11 (0,012%)	65,52 (0,001%)
5 010.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterrati di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	1	5	66,93		72'652,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			66,93	108'550,71 (1,819%)	72'652,99 (1,217%)
6 010.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	1	6	55,54		8'915,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			55,54	16'052,85 (0,269%)	8'915,75 (0,149%)
7 010.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	1	7	82,30		152'840,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			82,30	185'711,83 (3,112%)	152'840,84 (2,561%)
8 010.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	1	8	77,21		265'212,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			77,21	343'495,28 (5,756%)	265'212,71 (4,444%)
9 010.009.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	1	9	9,20		208,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			9,20	2'267,69 (0,038%)	208,63 (0,003%)
10 010.010.004	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	1	10	67,75		56'845,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			67,75	83'904,51 (1,406%)	56'845,31 (0,953%)
		1	11	68,59		19'647,26
12 010.012.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			68,59	28'644,50 (0,480%)	19'647,26 (0,329%)
		1	12	100,00		1'790,28
13 011.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
		1	13	100,00		1'909,63
14 011.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Scavi e rinterrati di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			100,00	1'909,63 (0,032%)	1'909,63 (0,032%)
		1	14	100,00		5'012,79
15 011.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			100,00	5'012,79 (0,084%)	5'012,79 (0,084%)
		1	15	100,00		298,38
16 011.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			100,00	298,38 (0,005%)	298,38 (0,005%)
		1	16	100,00		10'443,31
17 011.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			100,00	10'443,31 (0,175%)	10'443,31 (0,175%)
		1	17	100,00		4'953,11
18 013.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			100,00	4'953,11 (0,083%)	4'953,11 (0,083%)
		1	18	21,98		18'009,36
19 019.008.034	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			21,98	81'935,20 (1,373%)	18'009,36 (0,302%)
		1	19	20,71		3'658,24
				20,71	17'664,11 (0,296%)	3'658,24 (0,061%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota</b>					669'667,86 (11,222%)

