

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue
P.S.R.N. 2014 - 2020 - Tipologia 4.3.1
- C.U.P. E54B12000120006

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: Consorziovelia@pec.it-www.conorziovelia.com

**COMPLETAMENTO IMPIANTO
IRRIGUO DELL'ALENTO**

Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento
Lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3

Elaborato	12	Scala	-	Data	Aprile 2024	Revisione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
-----------	----	-------	---	------	-------------	-----------	---

Oggetto	PROGETTO ESECUTIVO Cronoprogramma dei lavori
---------	---

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

Progettista Velia Ingegneria e Servizi Srl Ing. Gaetano Suppa Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854	Responsabile Unico del Procedimento Consorzio di Bonifica "Velia" Ing. Marcello Nicodemo Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931
--	---

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DEL DISTRETTO E3 - CUP (E54B12000120006)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA CON ANDAMENTO ECONOMICO

LAVORAZIONI (Supercategorie)	IMPORTI	MESI	IMPORTO MENSILE	MENSILITA'						
				1	2	3	4	5	6	
Demolizioni, rimozioni e tagli	12.731,84 €	1	12.731,84 €	12.731,84 €						
Scavi e rinterrì	8.502,63 €	1	8.502,63 €	8.502,63 €						
Trasporti e movimentazioni	3.072,23 €	1	3.072,23 €	3.072,23 €						
Calcestruzzi, casseforme ed acciaio per c.a	124.312,78 €	2	62.156,39 €		62.156,39 €	62.156,39 €				
Fondazioni profonde	129.575,89 €	2	64.787,95 €		64.787,95 €	64.787,95 €				
Tubazioni	53.951,43 €	1	53.951,43 €				53.951,43 €			
Organi di manovra	4.344,92 €	1	4.344,92 €				4.344,92 €			
Opere metalliche	5.347,71 €	1	5.347,71 €					5.347,71 €		
Opere complementari - pozzetti - chiusini	1.796,87 €	1	1.796,87 €					1.796,87 €		
Opere stradali e di pavimentazione urbana	6.402,10 €	1	6.402,10 €							6.402,10 €
Impianti elettrici	22.735,33 €	1	22.735,33 €							22.735,33 €
Totale	372.773,73 €			24.306,71 €	126.944,34 €	126.944,34 €	58.296,35 €	7.144,58 €	29.137,43 €	
Avanzamento della spesa				24.306,71 €	151.251,04 €	278.195,38 €	336.491,73 €	343.636,30 €	372.773,73 €	
Note										
1) Gli importi sono aggiornati ai vigenti Prezziari 2024										
2) I costi per la sicurezza ex – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono ripartiti in proporzione alle supercategorie di lavorazione.										