



Ministero delle infrastrutture e  
dei trasporti

**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

## FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE

DELIBERA CIPE N. 12/2018  
C.U.P. E35G19000150007

### CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

### INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE DIGHE CARMINE E NOCELLITO NEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) DIGA NOCELLITO

Manutenzione straordinaria degli impianti  
elettrico, elettronico, elettromeccanico e illuminotecnico

Fatt. tecnico-economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Elaborato	<b>F2</b>	Scala	-	Data	Febbraio 2024	Revisione	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
-----------	-----------	-------	---	------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Oggetto

### Cronoprogramma dei lavori

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare - Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

#### PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)  
Tel. 0974/837206 fax 0974/837154 - Pec: veliaingegneria@pec.it

**Ing. Gaetano Suppa**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

#### R.U.P.

**Ing. Marcello Nicodemo**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Rif. archivio digitale: 043f/Ve.Ing.

**Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Carmine e Nocellito  
in comune di Cannalunga (SA) - Diga Nocellito - CUP (E35G19000150007)**

<b>CRONOPROGRAMMA CON ANDAMENTO ECONOMICO</b>									
<b>LAVORAZIONI (Supercategorie)</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>MESI</b>	<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>MENSILITA'</b>					
				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Attività di demolizione	1.915,34 €	1	1.915,34 €	1.915,34 €					
Cavidotti e pozzetti (scavi, rinterrati, trasporti e movimentazioni)	11.220,20 €	1	11.220,20 €	11.220,20 €					
Cavi e messa a terra	14.725,11 €	1	14.725,11 €	14.725,11 €					
Illuminazione esterna e interna	12.195,42 €	1	12.195,42 €		12.195,42 €				
Sicurezza (videosorveglianza, gruppo elettrogeno, UPS)	39.273,47 €	2	19.636,73 €		19.636,73 €	19.636,73 €			
Quadristica	29.087,12 €	2	14.543,56 €			14.543,56 €	14.543,56 €		
Gruppi prese	2.175,19 €	1	2.175,19 €				2.175,19 €		
Monitoraggio (piezometri, estensimetri, stazione PLC)	56.103,06 €	2	28.051,53 €				28.051,53 €	28.051,53 €	
Idraulica (paratoie e centralina oleodinamica)	48.076,81 €	2	24.038,40 €					24.038,40 €	24.038,40 €
<b>Totale</b>	<b>214.771,72 €</b>			<b>27.860,65 €</b>	<b>31.832,16 €</b>	<b>34.180,29 €</b>	<b>44.770,29 €</b>	<b>52.089,93 €</b>	<b>24.038,40 €</b>
<b>Avanzamento della spesa</b>				<b>27.860,65 €</b>	<b>59.692,80 €</b>	<b>93.873,10 €</b>	<b>138.643,38 €</b>	<b>190.733,32 €</b>	<b>214.771,72 €</b>
<b>Note</b>									
1) Gli importi sono aggiornati ai vigenti Prezziari 2024									
2) I costi per la sicurezza ex – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono ripartiti in proporzione alle supercategorie di lavorazione.									