



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI
BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO)
C.U.P. E66J16001120005**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

H2.1

Scala

Data

Novembre 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Cronoprogramma dei lavori

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Angelo Elia

Iscritto all'Albo dei Geologi della
Regione Campania n. 582 dal 11.02.1988

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

Ing. Giancarlo Greco

Riferimenti archivio digitale: N.24.07.2018/Ve.Ing.

Intervento	Attività	Mensilità decorrenti dalla consegna dei lavori																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5b - G2 / Stampella	Procedure espropriative	■	■	■	■	■	■																		
	Scavi, demolizioni, rinterri															■	■								
	Trasporto a rifiuto																■								
	Pali in calcestruzzo armato																	■	■						
	Opere in calcestruzzo armato																		■	■					
5c - G2 / Condotta G5	Procedure espropriative	■	■	■	■	■	■																		
	Scavi, demolizioni, rinterri																	■							
	Trasporto a rifiuto																	■							
	Pali in calcestruzzo armato																		■	■	■	■	■		
	Opere in calcestruzzo armato																		■	■	■	■	■		
	Pozzetti																				■	■	■		
	Tubazioni																				■	■	■	■	
	Condotte																				■	■	■	■	
	Gabbionate e rete metallica																								■
	Massicciate, conglomerati																								■
6 - G2 / Farnito	Procedure espropriative	■	■	■	■	■	■																		
	Scavi, demolizioni, rinterri		■	■																					
	Trasporto a rifiuto			■																					
	Opere in ferro				■	■																			
	Opere in calcestruzzo armato				■	■																			
	Massicciate, conglomerati						■	■																	
	Consolidamento							■	■																
	Rivestimenti, impermeabilizzazioni								■	■	■														
7 - Vasca IE3	Procedure espropriative	■	■	■	■	■	■																		
	Scavi, demolizioni, rinterri		■	■																					
	Trasporto a rifiuto			■																					
	Drenaggi, trincee drenanti				■	■																			
	Opere in ferro						■	■																	
	Opere in calcestruzzo armato						■	■																	
	Massicciate, conglomerati							■	■	■															
	Pozzetti									■															
	Tubazioni									■															
8 - Canali Badolato	Prodecure espropriative	■	■	■	■	■	■																		
	Scavi, demolizioni, rinterri											■	■	■	■										
	Trasporto a rifiuto												■	■	■										
	Opere in ferro															■	■	■	■						
	Opere in calcestruzzo armato															■	■	■	■						
	Massicciate, conglomerati																		■	■	■	■	■		
	Gabbionate e rete metallica																		■	■	■	■	■		
	Opere di ingegneria naturalistica																					■	■	■	

Progressivo importi	Mensilità decorrenti dalla consegna dei lavori																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Importo procedure espropriative	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000																		
	€ 66.000,00																							
Importo intervento 1 (Canale Pattano) - Lavori																€ 74.639	€ 131.377	€ 81.902	€ 81.902	€ 167.664	€ 167.664	€ 5.905	€ 47.508	€ 41.604
	€ 800.165,59																							
Importo intervento 2 (Torricelli) - Lavori			€ 45.722	€ 45.722	€ 45.722	€ 28.719	€ 28.383	€ 42.472	€ 14.089	€ 47.088	€ 1.181	€ 1.181	€ 31.703	€ 31.703										
	€ 363.685,17																							
Importo intervento 3 (Rungi) - Lavori			€ 16.569	€ 15.775	€ 15.775	€ 15.775	€ 20.470	€ 20.470	€ 29.489	€ 3.623	€ 8.471	€ 8.471	€ 8.167	€ 8.167										
	€ 171.224,23																							
Importo intervento 4 (Condotta F2) - Lavori	€ 3.620	€ 8.311	€ 8.311	€ 23.080	€ 44.025	€ 65.611	€ 66.681	€ 1.024	€ 1.598	€ 69.267														
	€ 291.528,47																							
Importo intervento 5a (Condotta G2/Pennino) - Lavori							€ 155	€ 7.763	€ 38.168	€ 77.044	€ 77.044													
	€ 200.174,16																							
Importo intervento 5b (Condotta G2/Stampella) - Lavori														€ 27	€ 3.643	€ 43.190	€ 94.545							
	€ 141.406,06																							
Importo intervento 5c (Condotta G5) - Lavori															€ 22.845	€ 64.642	€ 64.642	€ 64.642	€ 71.692	€ 71.692	€ 6.999	€ 6.999	€ 22.433	€ 6.517
	€ 403.103,98																							
Importo intervento 6 (Farnito) - Lavori		€ 17.001	€ 20.404	€ 6.048	€ 7.319	€ 2.553	€ 12.407	€ 11.125	€ 17.811	€ 17.811														
	€ 112.479,84																							
Importo intervento 7 (Vasca IE3) - Lavori		€ 2.913	€ 5.483	€ 4.469	€ 4.469	€ 3.268	€ 7.736	€ 4.468	€ 7.048															
	€ 39.852,55																							
Importo intervento 8 (Canali Badolato) - Lavori											€ 111.103	€ 111.103	€ 126.306	€ 126.306	€ 45.617	€ 45.617	€ 45.617	€ 129.546	€ 129.546	€ 119.877	€ 149.199	€ 149.199	€ 29.321	
	€ 1.318.357,48																							
Subtotale importo lavori	€ 14.620,17	€ 39.224,82	€ 107.489,90	€ 106.093,73	€ 128.310,86	€ 126.926,10	€ 135.832,23	€ 87.321,66	€ 108.203,49	€ 214.832,83	€ 197.798,94	€ 120.754,71	€ 166.176,30	€ 166.203,72	€ 72.105,67	€ 228.088,59	€ 336.182,15	€ 276.090,49	€ 283.140,72	€ 359.233,72	€ 323.860,90	€ 162.101,70	€ 99.262,92	€ 48.121,24
% avanzamento lavori	0,37%	1,00%	2,75%	2,71%	3,28%	3,25%	3,48%	2,23%	2,77%	5,50%	5,06%	3,09%	4,25%	4,25%	1,85%	5,84%	8,60%	7,06%	7,25%	9,19%	8,29%	4,15%	2,54%	1,23%
Importo sicurezza	€ 431	€ 1.156	€ 3.168	€ 3.127	€ 3.781	€ 3.740	€ 4.003	€ 2.573	€ 3.189	€ 6.331	€ 5.829	€ 3.559	€ 4.897	€ 4.898	€ 2.125	€ 6.722	€ 9.907	€ 8.136	€ 8.344	€ 10.586	€ 9.544	€ 4.777	€ 2.925	€ 1.418
Totale progressivo	€ 15.051,01	€ 55.431,76	€ 166.089,31	€ 275.309,56	€ 407.401,65	€ 538.068,18	€ 677.903,31	€ 767.798,29	€ 879.190,47	€ 1.100.354,28	€ 1.303.982,24	€ 1.428.295,51	€ 1.599.368,93	€ 1.770.470,57	€ 1.844.701,15	€ 2.079.511,36	€ 2.425.600,59	€ 2.709.827,30	€ 3.001.312,00	€ 3.371.132,11	€ 3.704.536,99	€ 3.871.415,73	€ 3.973.603,86	€ 4.023.143,20