



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGRAMMAZIONE FSC 2014 - 2020

Patto per lo Sviluppo della Regione Campania

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE N. 26 / 2016
C.U.P. E91B15000520009

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO COMPLETAMENTO STRADA - 3° LOTTO

TRATTO DI PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> Nodo di Cicerale
	<input checked="" type="checkbox"/> Dal 5° innesto per Cicerale all'innesto per Monteforte Cilento
	<input checked="" type="checkbox"/> Dall'innesto per Monteforte Cilento a Stio

FATTIB. TECN. - ECONOM. PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	L.03b	Scala	-	Data	Ottobre 2018	Revisione	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
-----------	-------	-------	---	------	--------------	-----------	--

Oggetto:

Cronoprogramma dei lavori e avanzamento della spesa - Analitico -

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Contrattuale	<input checked="" type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974/837206 fax 0974/837154 - Pec: veliaingegneria@pec.it

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Francesco Peduto

Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Campania n. 2683 dal 06.05.1988

R.U.P.

Ing. Marcello Nicodemo

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Riferimento archivio digitale: N.023b.10.2018/Ve.Ing

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
CONSEGNA LAVORI	0,00	0,000	1 gg	1 gg	1	1
ALLESTIMENTO CANTIERE	0,00	0,000	1 gg	29 gg	21	29
NODO CICERALE	26'208,21	0,956	29 gg	120 gg	63	92
* SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	132,44	0,005	29 gg	29 gg	1	1
* CONGLOMERATI BITUMINOSI	995,00	0,036	109 gg	109 gg	1	1
* BARRIERE STRADALI	25'080,77	0,914	116 gg	120 gg	5	5
TRONCO DAL 5°INNESTO PER CICERALE ALL'INNESTO PER MONTEFORTE	1'116'296,74	40,702	29 gg	190 gg	113	162
* INNESTO CICERALE	76'678,05	2,796	29 gg	99 gg	48	71
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI	1'211,65	0,044	29 gg	34 gg	4	6
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	5'177,02	0,189	32 gg	99 gg	16	20
** periodo 01	3'559,20	0,130	32 gg	46 gg	11	15
** periodo 02	1'617,82	0,059	95 gg	99 gg	5	5
** TRASPORTI	1'277,56	0,047	34 gg	47 gg	4	4
** periodo 01	638,78	0,023	34 gg	35 gg	2	2
** periodo 02	638,78	0,023	46 gg	47 gg	2	2
** OPERE IN CLS	39'247,39	1,431	42 gg	69 gg	20	28
** OPERE IN FERRO	23'539,48	0,858	53 gg	57 gg	5	5
** TUBAZIONI	110,04	0,004	39 gg	39 gg	1	1
** OPERE DI FINITURA	6'114,91	0,223	60 gg	77 gg	12	16
** periodo 01	3'567,03	0,130	60 gg	68 gg	7	9
** periodo 02	2'547,88	0,093	71 gg	77 gg	5	7
* STRADA CICERALE	1'039'618,69	37,906	32 gg	190 gg	112	159
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI	37'622,83	1,372	32 gg	109 gg	34	46
** periodo 01	17'704,86	0,646	32 gg	53 gg	16	22
** periodo 02	7'745,88	0,282	60 gg	68 gg	7	9
** periodo 03	12'172,09	0,444	95 gg	109 gg	11	15
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	8'436,71	0,308	41 gg	55 gg	11	15
** TRASPORTI	3'941,76	0,144	39 gg	68 gg	8	8
** periodo 01	985,44	0,036	39 gg	40 gg	2	2
** periodo 02	985,44	0,036	48 gg	49 gg	2	2
** periodo 03	985,44	0,036	55 gg	56 gg	2	2
** periodo 04	492,72	0,018	60 gg	60 gg	1	1
** periodo 05	492,72	0,018	68 gg	68 gg	1	1
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	25'601,40	0,933	63 gg	103 gg	26	41
** OPERE IN CLS	37'282,50	1,359	67 gg	113 gg	32	47
** OPERE IN FERRO	4'547,73	0,166	69 gg	111 gg	17	17
** periodo 01	802,54	0,029	69 gg	71 gg	3	3
** periodo 02	535,03	0,020	77 gg	78 gg	2	2
** periodo 03	535,03	0,020	82 gg	83 gg	2	2
** periodo 04	535,03	0,020	88 gg	89 gg	2	2
** periodo 05	802,54	0,029	95 gg	97 gg	3	3
** periodo 06	535,03	0,020	102 gg	103 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<i>** periodo 07</i>	802,53	0,029	109 gg	111 gg	3	3
** IMPERMEABILIZZAZIONI, GIUNTI	48'355,44	1,763	95 gg	113 gg	15	19
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	354'006,86	12,908	116 gg	174 gg	43	59
** BARRIERE STRADALI	442'534,02	16,135	165 gg	190 gg	20	26
** SEGNALETICA STRADALE	42'780,98	1,560	182 gg	190 gg	7	9
** OPERE DI FINITURA	34'508,46	1,258	61 gg	113 gg	28	41
<i>** periodo 01</i>	11'092,01	0,404	61 gg	71 gg	9	11
<i>** periodo 02</i>	11'092,01	0,404	78 gg	95 gg	9	18
<i>** periodo 03</i>	12'324,44	0,449	102 gg	113 gg	10	12
TRONCO DALL'INNESTO PER MONTEFORTE A STIO SR 488	1'600'137,68	58,343	67 gg	460 gg	271	394
* INTERVENTO 00	50'342,19	1,836	361 gg	391 gg	23	31
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	298,27	0,011	361 gg	361 gg	1	1
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	35'788,28	1,305	362 gg	390 gg	21	29
** TUBAZIONI	271,20	0,010	370 gg	370 gg	1	1
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	8'200,40	0,299	372 gg	386 gg	11	15
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	3'615,18	0,132	382 gg	391 gg	8	10
** BARRIERE STRADALI	2'168,86	0,079	382 gg	386 gg	5	5
* INTERVENTO 01	171'057,67	6,237	354 gg	391 gg	28	38
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	10'262,24	0,374	355 gg	363 gg	7	9
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	93'926,07	3,425	354 gg	391 gg	28	38
** TUBAZIONI	22'037,56	0,804	368 gg	371 gg	4	4
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRI	27'404,60	0,999	369 gg	386 gg	14	18
** OPERE IN CLS	3'556,17	0,130	382 gg	391 gg	8	10
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	6'343,81	0,231	382 gg	391 gg	8	10
** BARRIERE STRADALI	7'527,22	0,274	377 gg	390 gg	10	14
* INTERVENTO 02	75'929,11	2,768	347 gg	391 gg	33	45
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	787,29	0,029	347 gg	350 gg	4	4
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	11'877,31	0,433	349 gg	361 gg	9	13
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	41'886,78	1,527	351 gg	385 gg	25	35
** OPERE IN CLS	6'096,08	0,222	358 gg	365 gg	6	8
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	9'540,55	0,348	382 gg	391 gg	8	10
** BARRIERE STRADALI	5'741,10	0,209	382 gg	391 gg	8	10
* INTERVENTO 03	134'705,98	4,912	67 gg	391 gg	224	325
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	2'507,58	0,091	341 gg	348 gg	6	8

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	8'089,33	0,295	344 gg	355 gg	8	12
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	1'693,24	0,062	349 gg	356 gg	6	8
** PALI	36'370,08	1,326	67 gg	85 gg	13	19
** OPERE IN CLS	68'591,69	2,501	74 gg	371 gg	34	51
** periodo 01	36'313,25	1,324	74 gg	102 gg	18	29
** periodo 02	32'278,44	1,177	350 gg	371 gg	16	22
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	8'999,64	0,328	382 gg	391 gg	8	10
** BARRIERE STRADALI	6'698,12	0,244	382 gg	391 gg	8	10
** OPERE DI FINITURA	1'756,30	0,064	368 gg	370 gg	3	3
* INTERVENTO 03 BIS	29'375,66	1,071	336 gg	390 gg	38	55
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	454,10	0,017	336 gg	337 gg	2	2
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	5'128,45	0,187	337 gg	349 gg	8	13
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	15'139,80	0,552	341 gg	358 gg	14	18
** OPERE IN CLS	2'203,40	0,080	344 gg	351 gg	6	8
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	4'025,89	0,147	384 gg	390 gg	5	7
** BARRIERE STRADALI	2'424,02	0,088	382 gg	386 gg	5	5
* INTERVENTO 03 TER	22'960,56	0,837	306 gg	390 gg	57	85
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	307,69	0,011	306 gg	307 gg	2	2
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	3'030,96	0,111	307 gg	313 gg	5	7
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	13'541,71	0,494	308 gg	321 gg	10	14
** OPERE IN CLS	1'689,28	0,062	319 gg	321 gg	3	3
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	2'668,59	0,097	384 gg	390 gg	5	7
** BARRIERE STRADALI	1'722,33	0,063	382 gg	386 gg	5	5
* INTERVENTO 04	113'553,17	4,140	88 gg	389 gg	209	302
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	256,59	0,009	305 gg	305 gg	1	1
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	753,29	0,027	305 gg	307 gg	3	3
** PALI	75'185,76	2,741	88 gg	106 gg	14	19
** OPERE IN CLS	27'398,50	0,999	97 gg	315 gg	18	24
** periodo 01	16'743,53	0,610	97 gg	111 gg	11	15
** periodo 02	10'654,97	0,388	307 gg	315 gg	7	9
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	3'108,68	0,113	383 gg	389 gg	5	7
** BARRIERE STRADALI	6'850,35	0,250	379 gg	386 gg	6	8
* INTERVENTO 05	36'933,79	1,347	288 gg	389 gg	68	102
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	2'405,68	0,088	288 gg	295 gg	6	8

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	2'544,49	0,093	294 gg	301 gg	6	8
** OPERE IN CLS	15'210,29	0,555	299 gg	322 gg	16	20
** periodo 01	6'654,50	0,243	299 gg	307 gg	7	9
** periodo 02	8'555,79	0,312	312 gg	322 gg	9	11
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	10'539,29	0,384	378 gg	389 gg	8	12
** BARRIERE STRADALI	5'741,10	0,209	379 gg	386 gg	6	8
** OPERE DI FINITURA	492,94	0,018	322 gg	323 gg	2	2
* INTERVENTO 05 BIS	12'928,48	0,471	291 gg	385 gg	65	95
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	349,73	0,013	291 gg	292 gg	2	2
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'772,80	0,065	291 gg	294 gg	4	4
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	4'794,27	0,175	294 gg	302 gg	7	9
** OPERE IN CLS	1'088,74	0,040	299 gg	302 gg	4	4
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	3'136,82	0,114	378 gg	385 gg	6	8
** BARRIERE STRADALI	1'786,12	0,065	377 gg	379 gg	3	3
* INTERVENTO 06-07	55'428,37	2,021	267 gg	390 gg	83	124
** DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	899,24	0,033	270 gg	273 gg	4	4
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	9'426,71	0,344	267 gg	293 gg	18	25
** periodo 01	7'855,59	0,286	267 gg	288 gg	15	22
** periodo 02	1'571,12	0,057	291 gg	293 gg	3	3
** GABBIONI, RETE METTALICA, TRINCEE	23'719,02	0,865	284 gg	300 gg	13	17
** OPERE IN CLS	4'873,41	0,178	291 gg	298 gg	6	8
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	10'896,47	0,397	378 gg	390 gg	9	13
** BARRIERE STRADALI	5'613,52	0,205	372 gg	379 gg	6	8
* INTERVENTO 08	143'094,67	5,217	109 gg	386 gg	194	278
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	660,00	0,024	251 gg	253 gg	3	3
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'629,49	0,059	256 gg	260 gg	5	5
** PALI	63'647,64	2,321	109 gg	132 gg	18	24
** OPERE IN CLS	60'043,72	2,189	117 gg	302 gg	44	61
** periodo 01	23'198,71	0,846	117 gg	139 gg	17	23
** periodo 02	36'845,01	1,343	265 gg	302 gg	27	38
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	7'218,87	0,263	378 gg	386 gg	7	9
** BARRIERE STRADALI	9'894,95	0,361	372 gg	382 gg	7	11
* INTERVENTO 09	15'127,19	0,552	239 gg	382 gg	97	144
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	220,11	0,008	239 gg	239 gg	1	1
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	3'017,55	0,110	239 gg	246 gg	6	8

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI		
	euro	(%)			Lav.	Tot.	
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	6'728,80	0,245	249 gg	264 gg	12	16	
** OPERE IN CLS	898,65	0,033	256 gg	257 gg	2	2	
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	2'667,33	0,097	376 gg	382 gg	5	7	
** BARRIERE STRADALI	1'594,75	0,058	371 gg	372 gg	2	2	
* INTERVENTO 09 BIS	18'689,72	0,681	228 gg	382 gg	106	155	
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	268,75	0,010	228 gg	229 gg	2	2	
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	4'035,30	0,147	228 gg	231 gg	4	4	
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	8'411,00	0,307	242 gg	260 gg	15	19	
** OPERE IN CLS	1'123,30	0,041	249 gg	252 gg	4	4	
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	3'256,62	0,119	375 gg	382 gg	6	8	
** BARRIERE STRADALI	1'594,75	0,058	371 gg	372 gg	2	2	
* INTERVENTO 10-11	22'222,68	0,810	221 gg	379 gg	110	159	
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	496,16	0,018	221 gg	221 gg	1	1	
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	3'296,30	0,120	221 gg	228 gg	6	8	
** TUBAZIONI	3'902,75	0,142	224 gg	225 gg	2	2	
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	7'065,24	0,258	224 gg	239 gg	12	16	
** OPERE IN CLS	3'309,86	0,121	230 gg	235 gg	4	6	
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	2'749,00	0,100	375 gg	379 gg	5	5	
** BARRIERE STRADALI	1'403,37	0,051	371 gg	372 gg	2	2	
* INTERVENTO 12	93'382,01	3,405	134 gg	383 gg	172	250	
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	585,16	0,021	217 gg	217 gg	1	1	
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'769,11	0,065	217 gg	218 gg	2	2	
** TUBAZIONI	4'206,86	0,153	221 gg	222 gg	2	2	
** OPERE IN CLS	33'936,30	1,237	144 gg	267 gg	35	45	
	<i>** periodo 01</i>	<i>4'848,04</i>	<i>0,177</i>	<i>144 gg</i>	<i>148 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>** periodo 02</i>	<i>29'088,26</i>	<i>1,061</i>	<i>228 gg</i>	<i>267 gg</i>	<i>30</i>	<i>40</i>
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	1'766,32	0,064	221 gg	224 gg	4	4	
** PALI	41'758,24	1,523	134 gg	146 gg	9	13	
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	4'083,29	0,149	372 gg	383 gg	8	12	
** BARRIERE STRADALI	3'349,06	0,122	368 gg	372 gg	5	5	
** OPERE DI FINITURA	1'927,67	0,070	376 gg	379 gg	4	4	
* INTERVENTO 13	73'616,76	2,684	207 gg	378 gg	119	172	
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	3'691,21	0,135	207 gg	210 gg	4	4	

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	36'264,66	1,322	214 gg	232 gg	15	19
** TUBAZIONI	9'908,56	0,361	211 gg	215 gg	3	5
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	15'634,05	0,570	211 gg	225 gg	11	15
** OPERE IN CLS	3'042,18	0,111	228 gg	232 gg	5	5
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	2'779,66	0,101	371 gg	378 gg	6	8
** BARRIERE STRADALI	2'296,44	0,084	363 gg	365 gg	3	3
* INTERVENTO 14	57'512,70	2,097	161 gg	376 gg	148	216
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	291,96	0,011	161 gg	161 gg	1	1
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'251,69	0,046	161 gg	165 gg	3	5
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	2'775,63	0,101	162 gg	169 gg	6	8
** PALI	29'466,50	1,074	175 gg	181 gg	5	7
** OPERE IN CLS	12'130,00	0,442	179 gg	186 gg	6	8
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	7'030,02	0,256	363 gg	376 gg	10	14
** BARRIERE STRADALI	4'566,90	0,167	361 gg	365 gg	5	5
* INTERVENTO 14 BIS	8'032,87	0,293	200 gg	362 gg	112	163
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	131,85	0,005	200 gg	200 gg	1	1
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'316,92	0,048	200 gg	202 gg	3	3
** GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	2'523,30	0,092	202 gg	207 gg	4	6
** OPERE IN CLS	3'422,90	0,125	207 gg	211 gg	5	5
** BARRIERE STRADALI	637,90	0,023	361 gg	362 gg	2	2
* INTERVENTO 15	425'720,45	15,522	140 gg	460 gg	221	321
** DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	8'684,50	0,317	140 gg	169 gg	10	10
** periodo 01	1'736,90	0,063	140 gg	141 gg	2	2
** periodo 02	2'605,35	0,095	146 gg	148 gg	3	3
** periodo 03	4'342,25	0,158	165 gg	169 gg	5	5
** SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	22'325,18	0,814	144 gg	161 gg	13	17
** periodo 01	13'738,57	0,501	144 gg	153 gg	8	10
** periodo 02	8'586,61	0,313	155 gg	161 gg	5	7
** TRASPORTI	88'240,34	3,217	140 gg	179 gg	11	13
** periodo 01	16'043,70	0,585	140 gg	141 gg	2	2
** periodo 02	16'043,70	0,585	147 gg	148 gg	2	2
** periodo 03	8'021,85	0,292	151 gg	151 gg	1	1
** periodo 04	8'021,85	0,292	158 gg	158 gg	1	1
** periodo 05	8'021,85	0,292	165 gg	165 gg	1	1
** periodo 06	16'043,70	0,585	169 gg	172 gg	2	4
** periodo 07	8'021,85	0,292	175 gg	175 gg	1	1
** periodo 08	8'021,84	0,292	179 gg	179 gg	1	1
** CONGLOMERATI BITUMINOSI	256'739,07	9,361	362 gg	403 gg	30	42

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * SEGNALETICA STRADALI	49'731,36	1,813	368 gg	460 gg	54	76
<i>* * periodo 01</i>	<i>13'814,27</i>	<i>0,504</i>	<i>368 gg</i>	<i>386 gg</i>	<i>15</i>	<i>19</i>
<i>* * periodo 02</i>	<i>35'917,09</i>	<i>1,310</i>	<i>404 gg</i>	<i>460 gg</i>	<i>39</i>	<i>57</i>
* INTERVENTO 18	20'524,41	0,748	137 gg	154 gg	14	18
* * DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	207,29	0,008	137 gg	137 gg	1	1
* * SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	1'851,58	0,068	137 gg	144 gg	6	8
* * GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	10'093,20	0,368	141 gg	151 gg	7	11
* * OPERE IN CLS	8'372,34	0,305	146 gg	154 gg	7	9
* INTERVENTO 20	1'111,92	0,041	134 gg	139 gg	4	6
* * SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	85,36	0,003	134 gg	134 gg	1	1
* * TUBAZIONI	43,39	0,002	138 gg	138 gg	1	1
* * GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	983,17	0,036	137 gg	139 gg	3	3
* INTERVENTO 21	10'890,53	0,397	130 gg	148 gg	15	19
* * DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	1'269,21	0,046	130 gg	133 gg	4	4
* * SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	507,58	0,019	133 gg	137 gg	3	5
* * GABBIONI, RETE METALLICA, TRINCEE	434,22	0,016	137 gg	139 gg	3	3
* * OPERE IN CLS	8'372,86	0,305	137 gg	147 gg	9	11
* * OPERE DI FINITURA	306,66	0,011	147 gg	148 gg	2	2
* INTERVENTO 22	6'996,79	0,255	354 gg	365 gg	10	12
* * DEMOLIZIONE, TAGLI, DISFACIMENTI, RIMOZIONI	736,32	0,027	354 gg	355 gg	2	2
* * SCAVI, DISFACIMENTI, RILEVATI, TERRE ARMATE	696,23	0,025	354 gg	357 gg	4	4
* * OPERE IN CLS	1'969,55	0,072	355 gg	361 gg	5	7
* * CONGLOMERATI BITUMINOSI	3'594,69	0,131	362 gg	365 gg	4	4

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	0,00	0,00	0,000
2 gg	0,00	0,00	0,000
3 gg	0,00	0,00	0,000
4 gg	0,00	0,00	0,000
5 gg	0,00	0,00	0,000
6 gg	0,00	0,00	0,000
7 gg	0,00	0,00	0,000
8 gg	0,00	0,00	0,000
9 gg	0,00	0,00	0,000
10 gg	0,00	0,00	0,000
11 gg	0,00	0,00	0,000
12 gg	0,00	0,00	0,000
13 gg	0,00	0,00	0,000
14 gg	0,00	0,00	0,000
15 gg	0,00	0,00	0,000
16 gg	0,00	0,00	0,000
17 gg	0,00	0,00	0,000
18 gg	0,00	0,00	0,000
19 gg	0,00	0,00	0,000
20 gg	0,00	0,00	0,000
21 gg	0,00	0,00	0,000
22 gg	0,00	0,00	0,000
23 gg	0,00	0,00	0,000
24 gg	0,00	0,00	0,000
25 gg	0,00	0,00	0,000
26 gg	0,00	0,00	0,000
27 gg	0,00	0,00	0,000
28 gg	0,00	0,00	0,000
29 gg	435,35	435,35	0,016
30 gg	0,00	435,35	0,016
31 gg	0,00	435,35	0,016
32 gg	1'733,03	2'168,38	0,079
33 gg	1'733,03	3'901,41	0,142
34 gg	2'052,42	5'953,83	0,217
35 gg	1'749,51	7'703,34	0,281
36 gg	1'430,12	9'133,45	0,333
37 gg	0,00	9'133,45	0,333
38 gg	0,00	9'133,45	0,333
39 gg	2'032,88	11'166,33	0,407
40 gg	1'922,84	13'089,17	0,477
41 gg	2'197,09	15'286,26	0,557
42 gg	4'159,46	19'445,72	0,709
43 gg	4'159,46	23'605,18	0,861
44 gg	0,00	23'605,18	0,861
45 gg	0,00	23'605,18	0,861
46 gg	4'478,85	28'084,03	1,024
47 gg	4'155,29	32'239,32	1,175
48 gg	4'328,62	36'567,94	1,333
49 gg	4'328,62	40'896,55	1,491
50 gg	3'835,90	44'732,45	1,631
51 gg	0,00	44'732,45	1,631
52 gg	0,00	44'732,45	1,631
53 gg	8'543,79	53'276,24	1,943
54 gg	7'437,24	60'713,48	2,214
55 gg	7'929,96	68'643,44	2,503
56 gg	7'162,99	75'806,42	2,764
57 gg	6'670,27	82'476,69	3,007
58 gg	0,00	82'476,69	3,007
59 gg	0,00	82'476,69	3,007
60 gg	4'071,22	86'547,91	3,156
61 gg	4'810,95	91'358,86	3,331
62 gg	4'810,95	96'169,80	3,506
63 gg	5'795,61	101'965,42	3,718

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
64 gg	5'795,61	107'761,03	3,929
65 gg	0,00	107'761,03	3,929
66 gg	0,00	107'761,03	3,929
67 gg	9'758,39	117'519,42	4,285
68 gg	10'251,11	127'770,53	4,659
69 gg	8'409,77	136'180,31	4,965
70 gg	6'447,40	142'627,71	5,200
71 gg	6'956,98	149'584,69	5,454
72 gg	0,00	149'584,69	5,454
73 gg	0,00	149'584,69	5,454
74 gg	7'474,42	157'059,12	5,727
75 gg	7'474,42	164'533,54	5,999
76 gg	7'474,42	172'007,97	6,272
77 gg	7'741,94	179'749,91	6,554
78 gg	8'464,81	188'214,72	6,863
79 gg	0,00	188'214,72	6,863
80 gg	0,00	188'214,72	6,863
81 gg	0,00	188'214,72	6,863
82 gg	8'464,81	196'679,53	7,171
83 gg	8'464,81	205'144,34	7,480
84 gg	0,00	205'144,34	7,480
85 gg	8'197,30	213'341,63	7,779
86 gg	0,00	213'341,63	7,779
87 gg	0,00	213'341,63	7,779
88 gg	11'037,52	224'379,15	8,181
89 gg	11'037,52	235'416,68	8,584
90 gg	0,00	235'416,68	8,584
91 gg	10'770,01	246'186,68	8,976
92 gg	10'770,01	256'956,69	9,369
93 gg	0,00	256'956,69	9,369
94 gg	0,00	256'956,69	9,369
95 gg	15'691,33	272'648,02	9,941
96 gg	14'458,89	287'106,91	10,468
97 gg	15'981,03	303'087,94	11,051
98 gg	15'713,51	318'801,46	11,624
99 gg	15'713,51	334'514,97	12,197
100 gg	0,00	334'514,97	12,197
101 gg	0,00	334'514,97	12,197
102 gg	16'889,91	351'404,88	12,813
103 gg	14'872,51	366'277,38	13,355
104 gg	13'620,32	379'897,70	13,852
105 gg	13'620,32	393'518,03	14,348
106 gg	13'620,32	407'138,35	14,845
107 gg	0,00	407'138,35	14,845
108 gg	0,00	407'138,35	14,845
109 gg	13'048,40	420'186,74	15,321
110 gg	10'946,85	431'133,59	15,720
111 gg	10'946,85	442'080,44	16,119
112 gg	9'157,20	451'237,64	16,453
113 gg	9'157,20	460'394,84	16,787
114 gg	0,00	460'394,84	16,787
115 gg	0,00	460'394,84	16,787
116 gg	16'784,85	477'179,69	17,399
117 gg	18'149,48	495'329,17	18,060
118 gg	18'149,48	513'478,65	18,722
119 gg	18'149,48	531'628,13	19,384
120 gg	18'149,48	549'777,61	20,046
121 gg	0,00	549'777,61	20,046
122 gg	0,00	549'777,61	20,046
123 gg	13'133,33	562'910,94	20,524
124 gg	13'133,33	576'044,27	21,003
125 gg	13'133,33	589'177,59	21,482
126 gg	13'133,33	602'310,92	21,961

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
127 gg	13'133,33	615'444,25	22,440
128 gg	0,00	615'444,25	22,440
129 gg	0,00	615'444,25	22,440
130 gg	13'450,63	628'894,88	22,930
131 gg	13'450,63	642'345,51	23,421
132 gg	13'450,63	655'796,14	23,911
133 gg	10'083,84	665'879,98	24,279
134 gg	14'491,71	680'371,69	24,807
135 gg	0,00	680'371,69	24,807
136 gg	0,00	680'371,69	24,807
137 gg	16'325,01	696'696,70	25,402
138 gg	15'991,92	712'688,62	25,985
139 gg	15'948,53	728'637,14	26,567
140 gg	23'001,74	751'638,88	27,406
141 gg	24'443,62	776'082,50	28,297
142 gg	0,00	776'082,50	28,297
143 gg	0,00	776'082,50	28,297
144 gg	18'240,25	794'322,76	28,962
145 gg	17'931,65	812'254,41	29,616
146 gg	19'996,15	832'250,56	30,345
147 gg	23'531,53	855'782,09	31,203
148 gg	22'601,21	878'383,30	32,027
149 gg	0,00	878'383,30	32,027
150 gg	0,00	878'383,30	32,027
151 gg	20'609,83	898'993,13	32,778
152 gg	11'146,09	910'139,22	33,185
153 gg	11'146,09	921'285,31	33,591
154 gg	9'428,77	930'714,07	33,935
155 gg	9'950,04	940'664,11	34,298
156 gg	0,00	940'664,11	34,298
157 gg	0,00	940'664,11	34,298
158 gg	17'971,89	958'636,00	34,953
159 gg	9'950,04	968'586,04	35,316
160 gg	9'950,04	978'536,08	35,679
161 gg	10'659,23	989'195,31	36,067
162 gg	9'112,55	998'307,86	36,399
163 gg	0,00	998'307,86	36,399
164 gg	0,00	998'307,86	36,399
165 gg	40'129,55	1'038'437,42	37,863
166 gg	31'690,47	1'070'127,89	39,018
167 gg	31'690,47	1'101'818,36	40,174
168 gg	31'690,47	1'133'508,84	41,329
169 gg	39'712,33	1'173'221,17	42,777
170 gg	0,00	1'173'221,17	42,777
171 gg	0,00	1'173'221,17	42,777
172 gg	38'381,27	1'211'602,43	44,176
173 gg	30'359,42	1'241'961,85	45,283
174 gg	30'359,42	1'272'321,27	46,390
175 gg	36'041,85	1'308'363,13	47,704
176 gg	28'020,00	1'336'383,13	48,726
177 gg	0,00	1'336'383,13	48,726
178 gg	0,00	1'336'383,13	48,726
179 gg	38'063,51	1'374'446,63	50,114
180 gg	30'041,67	1'404'488,30	51,209
181 gg	30'041,67	1'434'529,97	52,305
182 gg	30'259,94	1'464'789,91	53,408
183 gg	30'259,94	1'495'049,84	54,511
184 gg	0,00	1'495'049,84	54,511
185 gg	0,00	1'495'049,84	54,511
186 gg	30'259,94	1'525'309,78	55,615
187 gg	28'238,27	1'553'548,05	56,644
188 gg	28'238,27	1'581'786,32	57,674
189 gg	28'238,27	1'610'024,59	58,703

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
190 gg	28'238,27	1'638'262,86	59,733
191 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
192 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
193 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
194 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
195 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
196 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
197 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
198 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
199 gg	0,00	1'638'262,86	59,733
200 gg	570,82	1'638'833,68	59,754
201 gg	438,97	1'639'272,66	59,770
202 gg	1'069,80	1'640'342,45	59,809
203 gg	630,83	1'640'973,28	59,832
204 gg	630,83	1'641'604,10	59,855
205 gg	0,00	1'641'604,10	59,855
206 gg	0,00	1'641'604,10	59,855
207 gg	2'238,21	1'643'842,31	59,936
208 gg	1'607,38	1'645'449,70	59,995
209 gg	1'607,38	1'647'057,08	60,054
210 gg	1'607,38	1'648'664,46	60,112
211 gg	5'408,71	1'654'073,17	60,309
212 gg	0,00	1'654'073,17	60,309
213 gg	0,00	1'654'073,17	60,309
214 gg	7'141,77	1'661'214,94	60,570
215 gg	7'141,77	1'668'356,72	60,830
216 gg	3'838,92	1'672'195,64	60,970
217 gg	5'308,64	1'677'504,27	61,164
218 gg	4'723,48	1'682'227,75	61,336
219 gg	0,00	1'682'227,75	61,336
220 gg	0,00	1'682'227,75	61,336
221 gg	7'429,47	1'689'657,23	61,607
222 gg	6'933,31	1'696'590,54	61,860
223 gg	4'829,88	1'701'420,43	62,036
224 gg	7'370,03	1'708'790,46	62,305
225 gg	6'928,46	1'715'718,92	62,557
226 gg	0,00	1'715'718,92	62,557
227 gg	0,00	1'715'718,92	62,557
228 gg	6'277,04	1'721'995,95	62,786
229 gg	5'727,66	1'727'723,62	62,995
230 gg	6'420,75	1'734'144,37	63,229
231 gg	6'420,75	1'740'565,12	63,463
232 gg	5'411,92	1'745'977,04	63,660
233 gg	0,00	1'745'977,04	63,660
234 gg	0,00	1'745'977,04	63,660
235 gg	2'385,85	1'748'362,89	63,747
236 gg	1'558,38	1'749'921,27	63,804
237 gg	1'558,38	1'751'479,65	63,861
238 gg	1'558,38	1'753'038,03	63,918
239 gg	2'281,41	1'755'319,44	64,001
240 gg	0,00	1'755'319,44	64,001
241 gg	0,00	1'755'319,44	64,001
242 gg	2'033,27	1'757'352,71	64,075
243 gg	2'033,27	1'759'385,98	64,149
244 gg	2'033,27	1'761'419,24	64,223
245 gg	2'033,27	1'763'452,51	64,298
246 gg	2'033,27	1'765'485,78	64,372
247 gg	0,00	1'765'485,78	64,372
248 gg	0,00	1'765'485,78	64,372
249 gg	2'371,90	1'767'857,68	64,458
250 gg	2'371,90	1'770'229,58	64,545
251 gg	2'591,90	1'772'821,48	64,639
252 gg	2'591,91	1'775'413,39	64,734

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
253 gg	2'311,08	1'777'724,46	64,818
254 gg	0,00	1'777'724,46	64,818
255 gg	0,00	1'777'724,46	64,818
256 gg	2'866,30	1'780'590,76	64,922
257 gg	2'866,30	1'783'457,07	65,027
258 gg	2'416,97	1'785'874,04	65,115
259 gg	2'416,97	1'788'291,01	65,203
260 gg	2'416,97	1'790'707,98	65,291
261 gg	0,00	1'790'707,98	65,291
262 gg	0,00	1'790'707,98	65,291
263 gg	1'530,34	1'792'238,33	65,347
264 gg	1'530,34	1'793'768,66	65,403
265 gg	2'334,24	1'796'102,90	65,488
266 gg	2'334,24	1'798'437,14	65,573
267 gg	2'857,95	1'801'295,09	65,677
268 gg	0,00	1'801'295,09	65,677
269 gg	0,00	1'801'295,09	65,677
270 gg	2'113,15	1'803'408,23	65,754
271 gg	2'113,15	1'805'521,38	65,831
272 gg	2'113,15	1'807'634,53	65,908
273 gg	2'113,15	1'809'747,67	65,986
274 gg	0,00	1'809'747,67	65,986
275 gg	0,00	1'809'747,67	65,986
276 gg	0,00	1'809'747,67	65,986
277 gg	1'888,34	1'811'636,01	66,054
278 gg	1'888,34	1'813'524,34	66,123
279 gg	1'888,34	1'815'412,68	66,192
280 gg	1'888,34	1'817'301,02	66,261
281 gg	1'888,34	1'819'189,35	66,330
282 gg	0,00	1'819'189,35	66,330
283 gg	0,00	1'819'189,35	66,330
284 gg	3'712,88	1'822'902,23	66,465
285 gg	3'712,88	1'826'615,10	66,601
286 gg	3'712,88	1'830'327,98	66,736
287 gg	3'712,88	1'834'040,86	66,871
288 gg	4'113,82	1'838'154,68	67,021
289 gg	0,00	1'838'154,68	67,021
290 gg	0,00	1'838'154,68	67,021
291 gg	5'544,12	1'843'698,80	67,223
292 gg	5'544,13	1'849'242,93	67,426
293 gg	5'369,26	1'854'612,19	67,621
294 gg	5'954,53	1'860'566,72	67,838
295 gg	5'511,33	1'866'078,05	68,039
296 gg	0,00	1'866'078,05	68,039
297 gg	0,00	1'866'078,05	68,039
298 gg	5'110,39	1'871'188,44	68,226
299 gg	5'520,98	1'876'709,42	68,427
300 gg	5'520,98	1'882'230,39	68,628
301 gg	3'696,43	1'885'926,82	68,763
302 gg	3'272,36	1'889'199,19	68,882
303 gg	0,00	1'889'199,19	68,882
304 gg	0,00	1'889'199,19	68,882
305 gg	1'458,33	1'890'657,52	68,936
306 gg	1'355,58	1'892'013,10	68,985
307 gg	3'483,92	1'895'497,03	69,112
308 gg	3'482,50	1'898'979,53	69,239
309 gg	3'482,50	1'902'462,03	69,366
310 gg	0,00	1'902'462,03	69,366
311 gg	0,00	1'902'462,03	69,366
312 gg	4'433,14	1'906'895,17	69,528
313 gg	4'433,14	1'911'328,32	69,689
314 gg	3'826,95	1'915'155,27	69,829
315 gg	3'826,95	1'918'982,22	69,968

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
316 gg	2'304,81	1'921'287,04	70,052
317 gg	0,00	1'921'287,04	70,052
318 gg	0,00	1'921'287,04	70,052
319 gg	2'867,91	1'924'154,95	70,157
320 gg	2'867,91	1'927'022,85	70,262
321 gg	2'867,90	1'929'890,76	70,366
322 gg	1'197,11	1'931'087,87	70,410
323 gg	246,47	1'931'334,34	70,419
324 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
325 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
326 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
327 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
328 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
329 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
330 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
331 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
332 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
333 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
334 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
335 gg	0,00	1'931'334,34	70,419
336 gg	227,05	1'931'561,39	70,427
337 gg	868,11	1'932'429,49	70,459
338 gg	0,00	1'932'429,49	70,459
339 gg	0,00	1'932'429,49	70,459
340 gg	0,00	1'932'429,49	70,459
341 gg	2'140,40	1'934'569,89	70,537
342 gg	2'140,40	1'936'710,29	70,615
343 gg	2'140,40	1'938'850,69	70,693
344 gg	3'518,80	1'942'369,49	70,821
345 gg	0,00	1'942'369,49	70,821
346 gg	0,00	1'942'369,49	70,821
347 gg	3'715,62	1'946'085,12	70,957
348 gg	3'715,62	1'949'800,74	71,092
349 gg	4'899,60	1'954'700,34	71,271
350 gg	6'275,94	1'960'976,29	71,500
351 gg	7'754,59	1'968'730,88	71,782
352 gg	0,00	1'968'730,88	71,782
353 gg	0,00	1'968'730,88	71,782
354 gg	11'284,08	1'980'014,96	72,194
355 gg	13'144,03	1'993'158,99	72,673
356 gg	11'764,70	2'004'923,70	73,102
357 gg	11'482,50	2'016'406,19	73,521
358 gg	12'324,44	2'028'730,64	73,970
359 gg	0,00	2'028'730,64	73,970
360 gg	0,00	2'028'730,64	73,970
361 gg	12'773,63	2'041'504,27	74,436
362 gg	21'922,60	2'063'426,87	75,235
363 gg	23'072,13	2'086'499,00	76,076
364 gg	21'606,10	2'108'105,09	76,864
365 gg	21'606,09	2'129'711,18	77,652
366 gg	0,00	2'129'711,18	77,652
367 gg	0,00	2'129'711,18	77,652
368 gg	25'698,14	2'155'409,32	78,589
369 gg	27'655,61	2'183'064,93	79,597
370 gg	27'926,81	2'210'991,74	80,615
371 gg	29'829,88	2'240'821,62	81,703
372 gg	25'908,16	2'266'729,78	82,648
373 gg	0,00	2'266'729,78	82,648
374 gg	0,00	2'266'729,78	82,648
375 gg	24'034,47	2'290'764,25	83,524
376 gg	25'049,85	2'315'814,11	84,437
377 gg	25'694,95	2'341'509,05	85,374
378 gg	29'777,15	2'371'286,21	86,460

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
379 gg	31'412,45	2'402'698,66	87,605
380 gg	0,00	2'402'698,66	87,605
381 gg	0,00	2'402'698,66	87,605
382 gg	35'674,63	2'438'373,29	88,906
383 gg	33'806,57	2'472'179,85	90,139
384 gg	34'635,05	2'506'814,91	91,401
385 gg	34'635,05	2'541'449,96	92,664
386 gg	32'436,78	2'573'886,74	93,847
387 gg	0,00	2'573'886,74	93,847
388 gg	0,00	2'573'886,74	93,847
389 gg	24'419,98	2'598'306,72	94,737
390 gg	22'480,83	2'620'787,55	95,557
391 gg	17'474,31	2'638'261,86	96,194
392 gg	8'557,97	2'646'819,83	96,506
393 gg	8'557,97	2'655'377,80	96,818
394 gg	0,00	2'655'377,80	96,818
395 gg	0,00	2'655'377,80	96,818
396 gg	8'557,97	2'663'935,77	97,130
397 gg	8'557,97	2'672'493,74	97,442
398 gg	8'557,97	2'681'051,71	97,754
399 gg	8'557,97	2'689'609,68	98,066
400 gg	8'557,97	2'698'167,65	98,378
401 gg	0,00	2'698'167,65	98,378
402 gg	0,00	2'698'167,65	98,378
403 gg	8'557,97	2'706'725,62	98,690
404 gg	920,95	2'707'646,57	98,724
405 gg	920,95	2'708'567,52	98,758
406 gg	920,95	2'709'488,47	98,791
407 gg	920,95	2'710'409,42	98,825
408 gg	0,00	2'710'409,42	98,825
409 gg	0,00	2'710'409,42	98,825
410 gg	920,95	2'711'330,37	98,858
411 gg	920,95	2'712'251,32	98,892
412 gg	920,95	2'713'172,27	98,925
413 gg	920,95	2'714'093,22	98,959
414 gg	920,95	2'715'014,18	98,993
415 gg	0,00	2'715'014,18	98,993
416 gg	0,00	2'715'014,18	98,993
417 gg	920,95	2'715'935,13	99,026
418 gg	920,95	2'716'856,08	99,060
419 gg	920,95	2'717'777,03	99,093
420 gg	920,95	2'718'697,98	99,127
421 gg	920,95	2'719'618,93	99,161
422 gg	0,00	2'719'618,93	99,161
423 gg	0,00	2'719'618,93	99,161
424 gg	920,95	2'720'539,88	99,194
425 gg	920,95	2'721'460,83	99,228
426 gg	920,95	2'722'381,78	99,261
427 gg	920,95	2'723'302,73	99,295
428 gg	920,95	2'724'223,69	99,328
429 gg	0,00	2'724'223,69	99,328
430 gg	0,00	2'724'223,69	99,328
431 gg	920,95	2'725'144,64	99,362
432 gg	920,95	2'726'065,59	99,396
433 gg	920,95	2'726'986,54	99,429
434 gg	920,95	2'727'907,49	99,463
435 gg	920,95	2'728'828,44	99,496
436 gg	0,00	2'728'828,44	99,496
437 gg	0,00	2'728'828,44	99,496
438 gg	0,00	2'728'828,44	99,496
439 gg	920,95	2'729'749,39	99,530
440 gg	920,95	2'730'670,34	99,563
441 gg	920,95	2'731'591,29	99,597

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
442 gg	920,95	2'732'512,24	99,631
443 gg	0,00	2'732'512,24	99,631
444 gg	0,00	2'732'512,24	99,631
445 gg	920,95	2'733'433,20	99,664
446 gg	920,95	2'734'354,15	99,698
447 gg	920,95	2'735'275,10	99,731
448 gg	920,95	2'736'196,05	99,765
449 gg	920,95	2'737'117,00	99,799
450 gg	0,00	2'737'117,00	99,799
451 gg	0,00	2'737'117,00	99,799
452 gg	920,95	2'738'037,95	99,832
453 gg	920,95	2'738'958,90	99,866
454 gg	920,95	2'739'879,85	99,899
455 gg	920,95	2'740'800,80	99,933
456 gg	0,00	2'740'800,80	99,933
457 gg	0,00	2'740'800,80	99,933
458 gg	0,00	2'740'800,80	99,933
459 gg	920,95	2'741'721,76	99,966
460 gg	920,95	2'742'642,71	100,000