



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI
BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO)**
C.U.P. E98H16000040008

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

A3.6

Scala

Data

Gennaio 2024

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Relazione sulla gestione delle interferenze

TIPOLOGIA ELABORATO	<input checked="" type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Angelo Elia

Iscritto all'Albo dei Geologi della
Regione Campania n. 582 dal 11.02.1988

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"
Arch. Alfredo Loffredo

Riferimenti archivio digitale: 047.2024/Ve.Ing.

**Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
(Art. 26 comma 1 lett. I) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)**

Premessa

La presente relazione descrive le interferenze dei vari elementi di progetto con le opere a rete aeree o interrante esistenti. Per ogni interferenza è individuata la sussistenza e ne è puntualmente pianificata la risoluzione secondo le modalità descritte nei capitoli che seguono.

Vallone Torricelli

L'intervento de quo riguarderà sia la manutenzione straordinaria della vasca di accumulo esistente, sia la messa in sicurezza del sottostante omonimo vallone.

Nel caso della vasca non si riscontrano criticità di merito al netto dell'esigenza di sospensione temporanea del servizio da essa garantito.

Condotta irrigua consortile

Per quanto concerne invece le opere lungo il vallone, si riscontra la potenziale interferenza con la condotta irrigua del Consorzio stesso per cui si provvederà all'attenta esecuzione dei lavori in modo tale da non provocare danneggiamento alcuno alla stessa. Eventuali interruzioni del servizio idrico saranno di breve durata e coordinate con i periodi di sospensione temporanea del servizio di cui al precedente punto.

Viabilità locale

Lungo taluni tratti di detta viabilità sarà prevista la realizzazione di opere manutentive a carattere straordinario per la rimessa in pristino della sua complessiva funzionalità. Trattasi dunque di eventuali interruzioni parziali a carattere sostanzialmente temporaneo, comunque finalizzate a un miglioramento delle condizioni complessive dell'opera

Vallone Rungi

Analogamente al precedente, l'intervento de quo riguarderà sia la manutenzione straordinaria della menzionata vasca di accumulo esistente, sia la messa in sicurezza del sottostante omonimo vallone.

Nel caso della vasca non si riscontrano criticità di merito al netto dell'esigenza di sospensione temporanea del servizio da essa garantito.

**Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)**

Condotta irrigua consortile

Per quanto concerne invece le opere lungo il vallone, si riscontra la potenziale interferenza con la condotta irrigua del Consorzio stesso per cui si provvederà all'attenta esecuzione dei lavori in modo tale da non provocare danneggiamento alcuno alla stessa. Eventuali interruzioni del servizio idrico saranno di breve durata e coordinate con i periodi di sospensione temporanea del servizio di cui al precedente punto.

Viabilità locale

Lungo taluni tratti di detta viabilità sarà prevista la realizzazione di opere manutentive a carattere straordinario per la rimessa in pristino della sua complessiva funzionalità. Trattasi dunque di eventuali interruzioni parziali a carattere sostanzialmente temporaneo, comunque finalizzate a un miglioramento delle condizioni complessive dell'opera

Canali Badolato

Nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento è previsto realizzare un'opera di manutenzione straordinaria diffusa sulla rete esistente di canali di bonifica confluenti nel torrente Badolato. Gli interventi tenderanno alla messa in sicurezza, difesa spondale e ripristino dell'officiosità dei predetti corsi d'acqua e della loro confluenza nel citato corso d'acqua maggiore. I canali interessati saranno in tutto 9, cui si aggiungono ulteriori 6 affluenti minori. Le opere intersecano le seguenti reti infrastrutturali ed elementi generanti potenziali interferenze spaziali e funzionali:

- *linee aeree (pubblica illuminazione, linee elettriche/telefoniche)*
- *condotta irrigua/idrica*
- *viabilità provinciale e locale*
- *rete fognaria*

Linee aeree

In analogia con quanto previsto per il canale Pattano le lavorazioni, così come concepite, interesseranno solo planimetricamente il tracciato delle linee aeree senza interferire con i relativi elementi portanti (riguardano sostanzialmente l'adeguamento di attraversamenti esistenti) e, tra l'altro, non prevedono l'insediamento di ulteriori stabili attività antropiche. Al netto dei potenziali accorgimenti per la sicurezza durante la breve fase di cantieramento non è prevedibile alcuna interferenza di merito.

Condotta irrigua/idrica

In considerazione dell'avvenuto stralcio della realizzazione degli attraversamenti stradali dal presente lotto progettuale, non prevedibile l'interferenza delle fasi lavorative con dette



**Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)**

infrastrutture nella fattispecie della dorsale di adduzione. Eventuali ma al momento non prevedibili interferenze, tenuto conto della tipologia "in pressione" della rete, presuppongono la considerazione che nei brevi momenti d'interferenza possa essere minimizzata ogni problematica realizzando bypass temporanei (per le sole fasi di lavorazione) o, se ritenuto congruo dal gestore, provvedere a brevi interruzioni del servizio. Eventuali opere da realizzare e/o mantenere garantiranno comunque il ripristino di officiosità e funzionalità post – operam delle condotte.

Viabilità provinciale e locale

Il presente lotto progettuale non prevede la realizzazione di interventi lungo la provinciale in considerazione dell'avvenuto stralcio, in questa fase, delle opere di attraversamento previste invece dal progetto generale. Eventuali interazioni con la viabilità saranno del tutto temporanee e correlate all'avvicinamento e allontanamento ordinario dei mezzi dalle aree di cantiere.

Rete fognaria

Anche per quanto concerne la rete fognaria in località "Salicuneta", in considerazione dell'avvenuto stralcio degli interventi di adeguamento degli attraversamenti previsti dal progetto generale, appare sostanzialmente improbabile un'interazione in questa fase con detta infrastruttura. Resta in ogni caso onere esclusivo dell'impresa il censimento puntuale e la risoluzione di eventuali interferenze che la stessa dovrà preventivamente concordare con l'Ente proprietario.