Allegato "A"

Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022
SAL 7 E ULTIMO

Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Rif. Contabilità	Quantità SAL 7 e ultimo	Progetto base				Materiali realmente posati per migliorie o variante di dettaglio della D.L.			Aggiornamento tariffario			Incremento prezzo da aggiornamento tariffario	Quantità SAL 7 e ultimo	Importi da compensare
				Tariffa		Prezzo	Prezzario riferimento	Tariffa		Prezzo	Tariffa aggiornata	Prezzo aggiornato	Riferimento prezzario aggiornato			
Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici	mq	E.00.010.010.a	2 284,00	E.00.010.010.a		€ 0,40	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E00.010.010.A	€ 0,41	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,01	2 284,00	€ 22,84
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.	mq	E.00.020.010.b	2 284,00	E.00.020.010.b		€ 1,20	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E00.020.010.B	€ 1,69	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,49	2 284,00	€ 1 119,16
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	E.01.015.010.a	2 776,02	E.01.015.010.a		€ 4,84	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E01.015.010.A	€ 5,23	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,39	2 776,02	€ 1 082,65
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	E.01.015.010.b	342,82	E.01.015.010.b		€ 10,32	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E01.015.010.B	€ 11,23	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,91	342,82	€ 311,97
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	mc	E.01.015.010.c	163,95	E.01.015.010.c		€ 31,30	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E01.015.010.C	€ 34,18	prezzario Reg. Campania 2025	€ 2,88	163,95	€ 472,18
Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	E.01.040.010.a	2 469,40	E.01.040.010.a		€ 3,32	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E01.040.010.A	€ 3,60	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,28	2 469,40	€ 691,43
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	mc	E.03.010.010.a.CAM	62,46	E.03.010.010.a.CAM		€ 110,44	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E03.010.010.A (CAM)	€ 142,75	prezzario Reg. Campania 2025	€ 32,31	62,46	€ 2 018,08
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30		E.03.010.020.a.CAM	- 46,51	E.03.010.020.a.CAM							CAM25_E03.010.020.A.CAM	€ 169,56	prezzario Reg. Campania 2025	€ 39,34	- 26,16	€ (1 029,13)
	mc	E.03.010.020.a.CAM		E.03.010.020.a.CAM	C25/30	€ 130,22	prezzario Reg. Campania 2020	E.03.010.020.d.CAM	C35/45	€ 142,61	CAM23_E03.010.020.D.CAM	€ 185,99	prezzario Reg. Campania 2023	€ 43,38	20,35	€ 882,78
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	mc	E.03.020.010.a	3,00	E.03.020.010.a		€ 3,57	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E03.020.010.A	€ 4,83	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,26	3,00	€ 3,78
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.			- 674,79								CAM25_E03.030.010.B	€ 35,61	prezzario Reg. Campania 2025	€ 4,73	- 674,79	€ (3 191,76)
	mq	E.03.030.010.b		E.03.030.010.b		€ 30,88	prezzario Reg. Campania 2020				CAM23_E03.030.010.B	€ 34,97	prezzario Reg. Campania 2023	€ 4,09	117,59	€ 480,94
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.			- 17 550,44								CAM25_E03.040.010.A (CAM)	€ 2,53	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,03	- 17 550,44	€ (18 076,95)
	kg	E.03.040.010.a.CAM		E.03.040.010.a.CAM		€ 1,50	prezzario Reg. Campania 2020				CAM23_E03.040.010.A.CAM	€ 2,52	prezzario Reg. Campania 2023	€ 1,02	198,48	€ 202,45
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	kg	E.03.040.010.b.CAM	3 754,18	E.03.040.010.b.CAM		€ 1,59	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E03.040.010.B (CAM)	€ 2,71	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,12	3 754,18	€ 4 204,68
Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spesso ... qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda	mc	E.08.010.090.c	2,93	E.08.010.090.c		€ 206,67	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E08.010.090.C	€ 232,84	prezzario Reg. Campania 2025	€ 26,17	2,93	€ 76,68
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrappposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10	mq	E.11.040.030.i	16,00	E.11.040.030.i		€ 45,99	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E11.040.030.I	€ 82,00	prezzario Reg. Campania 2025	€ 36,01	16,00	€ 576,16
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici	kg	E.19.010.070.c.CAM	1 100,00	E.19.010.070.c.CAM		€ 5,94	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E19.010.070.C.CAM	€ 10,29	prezzario Reg. Campania 2025	€ 4,35	1 100,00	€ 4 785,00
Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	kg	E.19.040.030.b	1 100,00	E.19.040.030.b		€ 1,12	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_E19.040.030.B	€ 1,91	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,79	1 100,00	€ 869,00
Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A	cad	L.01.040.010.e	1,00	L.01.040.010.e		€ 146,77	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L01.040.010.E	€ 216,09	prezzario Reg. Campania 2025	€ 69,32	1,00	€ 69,32
Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	L.01.040.050.c	1,00	L.01.040.050.c		€ 39,14	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L01.040.050.C	€ 56,11	prezzario Reg. Campania 2025	€ 16,97	1,00	€ 16,97
Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	cad	L.01.060.070.f	1,00	L.01.060.070.f		€ 106,97	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L01.060.070.F	€ 106,97	prezzario Reg. Campania 2025	€ -	1,00	€
Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante ... one, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq	m	L.02.010.050.e	450,00	L.02.010.050.e		€ 6,86	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L02.010.050.E	€ 10,09	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,23	450,00	€ 1 453,50
Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq	m	L.02.010.070.a	560,00	L.02.010.070.a		€ 3,07	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L02.010.070.A	€ 4,35	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,28	560,00	€ 716,80
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	L.02.080.130.e	560,00	L.02.080.130.e		€ 5,48	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L02.080.130.E	€ 6,89	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,41	560,00	€ 789,60
Lampade a LED classiche Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	L.03.040.020.i.CAM	20,00	L.03.040.020.i.CAM		€ 28,50	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_L03.040.020.I (CAM)	€ 33,43	prezzario Reg. Campania 2025	€ 4,93	20,00	€ 98,60
Fornitura installazione e avviamento del rewamping del sistema di telecontrollo del comprensorio Alento gestito dal consorzio Velia. L'offerta prevede l'integrazione in un unico ce ... di irrigazione Alento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	corpo	L.11.NP 10	1,00	L.11.NP 10		€ 65 986,48	prezzario Reg. Campania 2020				L.11.NP 10	€ 66 418,91	prezzario Reg. Campania 2025	€ 432,43	1,00	€ 432,43
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON TAVOLAME - DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI	m²	P.02.030.NP01	2 173,46	P.02.030.NP01		€ 27,27	prezzario Reg. Campania 2020				P.02.030.NP01	€ 27,79	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,52	2 173,46	€ 1 130,20
Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, ... ni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 136 a 152 mm	ml	R.02.010.030.d	52,80	R.02.010.030.d		€ 276,86	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.010.030.D	€ 294,14	prezzario Reg. Campania 2025	€ 17,28	52,80	€ 912,38
Taglio a sezione obbligata di conglomerati inferiore a 0.20 mq Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato	mc	R.02.010.120.b	0,36	R.02.010.120.b		€ 483,85	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.010.120.B	€ 513,24	prezzario Reg. Campania 2025	€ 29,39	0,36	€ 10,58
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm	mc	R.02.020.050.f.CAM	4,08	R.02.020.050.f.CAM		€ 330,65	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.020.050.F (CAM)	€ - 351,23	prezzario Reg. Campania 2025	€ 20,58	4,08	€ 83,97
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati	mc	R.02.020.060.b.CAM	61,01	R.02.020.060.b.CAM		€ 36,83	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.020.060.B (CAM)	€ 40,02	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,19	61,01	€ 194,62
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON TAVOLAME - DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI	cm*m	R.02.035.NP01	15 490,00	R.02.035.NP01		€ 0,33	prezzario Reg. Campania 2020				R.02.035.NP01	€ 0,35	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,02	15 490,00	€ 309,80
Demolizione di pavimento In lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle	mq	R.02.060.010.b.CAM	23,50	R.02.060.010.b.CAM		€ 17,71	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.060.010.B (CAM)	€ 18,18	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,47	23,50	€ 11,05
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	R.02.060.022.a.CAM	66,00	R.02.060.022.a.CAM		€ 14,55	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.060.022.A (CAM)	€ 15,57	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,02	66,00	€ 67,32
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	R.02.060.022.e.CAM	38,50	R.02.060.022.e.CAM		€ 37,63	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R02.060.022.E (CAM)	€ 39,92	prezzario Reg. Campania 2025	€ 2,29	38,50	€ 88,17
Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo	cm	R.03.010.010.a	3 600,00	R.03.010.010.a		€ 0,37	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R03.010.010.A	€ 0,38	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,01	3 600,00	€ 36,00
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	mq	R.03.040.040.a	16,82	R.03.040.040.a		€ 9,46	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R03.040.040.A	€ 9,84	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,38	16,82	€ 6,39
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	mq	R.03.040.050.a	16,82	R.03.040.050.a		€ 24,52	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R03.040.050.A	€ 28,07	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,55	16,82	€ 59,71
Ricostruzione di strutture in cls con applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico	mc	R.03.040.070.a	9,31	R.03.040.070.a		€ 416,09	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_R03.040.070.A	€ 484,40	prezzario Reg. Campania 2025	€ 68,31	9,31	€ 635,97
Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	T.01.010.010.a	1 606,15	T.01.010.010.a		€ 12,62	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_T01.010.010.A	€ 18,83	prezzario Reg. Campania 2025	€ 6,21	1 606,15	€ 9 974,19

Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022
SAL 7 E ULTIMO

Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Rif. Contabilità	Quantità SAL 7 e ultimo	Progetto base				Materiali realmente posati per migliorie o variante di dettaglio della D.L.			Aggiornamento tariffario			Incremento prezzo da aggiornamento tariffario	Quantità SAL 7 e ultimo	Importi da compensare
				Tariffa		Prezzo	Prezzario riferimento	Tariffa		Prezzo	Tariffa aggiornata	Prezzo aggiornato	Riferimento prezzario aggiornato			
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	mc	T.01.020.010.a	363,19	T.01.020.010.a		€ 41,07	prezzario Reg. Campania 2020				CAN25_T01.020.010.A	€ 44,40	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,33	363,19	€ 1 209,42
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in tri ... onta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 250 mm	m	U.01.020.030.f	10,00	U.01.020.030.f		€ 84,84	prezzario Reg. Campania 2020				CAN25_U01.020.030.F	€ 154,82	prezzario Reg. Campania 2025	€ 69,98	10,00	€ 699,80
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in tri ... onta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm	m	U.01.020.030.g	6,00	U.01.020.030.g		€ 121,48	prezzario Reg. Campania 2020				CAN25_U01.020.030.G	€ 228,03	prezzario Reg. Campania 2025	€ 106,55	6,00	€ 639,30
Miglioria Impresa NP.TUB.01 - Tubazioni in acciaio al carbonio saldate longitudinalmente ERW/HFI, grado dell'acciaio L355 e pordotte secondo EN 10224/06. Rivestimento esterno in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), realizzato in triplo strato, primo strato in FBE, classe prestazionale B3, prodotto e certificato secondo EN 21809-1. Rivestimento interno in resine epossiliche, spessore minimo 300-m, idonee al contatto con acqua potabile secondo D.M. n. 174 del 06/04/2004. Estremità smussate bicchierate. Lunghezza barre 11,5-12,5m Diametro 400mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.020.030.i	m	U.01.020.030.i	315,69	U.01.020.030.i		€ 165,27	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U01.020.030.I	€ 312,53	prezzario Reg. Campania 2025	€ 147,26	315,69	€ 46 488,51
Miglioria Impresa NP.TUB.02 - Tubazioni in acciaio al carbonio saldate longitudinalmente ERW/HFI, grado dell'acciaio L355 e pordotte secondo EN 10224/06. Rivestimento estreno in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), realizzato in triplo strato, primo strato in FBE, classe prestazionale B3, prodotto e certificato secondo EN 21809-1. Rivestimento interno in resine epossiliche, spessore minimo 300-m, idonee al contatto con acqua potabile secondo D.M. n. 174 del 06/04/2004. Estremità smussate bicchierate. Lunghezza barre 11,5-12,5m Diametro 500 mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.020.030.k	m	U.01.020.030.k	372,92	U.01.020.030.k		€ 220,92	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_01.020.030.K	€ 418,87	prezzario Reg. Campania 2025	€ 197,95	372,92	€ 73 819,51
Miglioria Impresa NP.TUB.03 - Tubazioni in acciaio al carbonio saldate longitudinalmente ERW/HFI, grado dell'acciaio L355 e pordotte secondo EN 10224/06. Rivestimento estreno in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), realizzato in triplo strato, primo strato in FBE, classe prestazionale B3, prodotto e certificato secondo EN 21809-1. Rivestimento interno in resine epossiliche, spessore minimo 300-m, idonee al contatto con acqua potabile secondo D.M. n. 174 del 06/04/2004. Estremità smussate bicchierate. Lunghezza barre 11,5-12,5m Diametro 600 mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.020.030.l	m	U.01.020.030.l	162,99	U.01.020.030.l		€ 299,44	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_01.020.030.L	€ 571,65	prezzario Reg. Campania 2025	€ 272,21	162,99	€ 44 367,51
Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	U.01.030.070.g.CAM	323,00	U.01.030.070.g.CAM		€ 9,71	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U01.030.070.G (CAM)	€ 12,37	prezzario Reg. Campania 2025	€ 2,66	323,00	€ 859,18
Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	U.01.030.070.h.CAM	80,00	U.01.030.070.h.CAM		€ 11,61	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U01.030.070.H (CAM)	€ 15,37	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,76	80,00	€ 300,80
Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	U.01.030.070.m.CAM	60,00	U.01.030.070.m.CAM		€ 31,03	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U01.030.070.M (CAM)	€ 44,98	prezzario Reg. Campania 2025	€ 13,95	60,00	€ 837,00
Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	U.01.030.075.m.CAM	112,75	U.01.030.075.m.CAM		€ 37,39	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U01.030.075.M (CAM)	€ 54,92	prezzario Reg. Campania 2025	€ 17,53	112,75	€ 1 976,51
Miglioria Impresa NP.TUB.04 Fornitura di tubazione in polietilene PE100 RC ad elevata prestazione PFA 25 e ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero/blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/ 2004 per il trasporto di acqua potabile. PFA 25 Diametro esterno 125 mm spessore 17.1 mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.030.090.h.CAM	m	U.01.030.090.h.CAM	80,00	U.01.030.090.h.CAM	DN 110 PN16	€ 14,55	prezzario Reg. Campania 2020	U.01.030.095.j.CAM	DN 125 PN25	€ 21,77	CAM25_U01.030.095.J (CAM)	€ 30,43	prezzario Reg. Campania 2025	€ 8,66	80,00	€ 692,80
Miglioria Impresa NP.TUB.05 Fornitura di tubazione in polietilene PE100 RC ad elevata prestazione PFA 25 e ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero/blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/ 2004 per il trasporto di acqua potabile. PFA 25 Diametro esterno 140 mm spessore 19.2 mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.030.090.i.CAM	m	U.01.030.090.i.CAM	- 44,00	U.01.030.090.i.CAM	DN 125 PN16	€ 18,45	prezzario Reg. Campania 2020	U.01.030.095.k.CAM	DN 140 PN25	€ 25,30	CAM25_U01.030.095.K (CAM)	€ 36,07	prezzario Reg. Campania 2025	€ 10,77	- 44,00	€ (473,88)
Miglioria Impresa NP.TUB.06 Fornitura di tubazione in polietilene PE100 RC ad elevata prestazione PFA 25 e ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero/blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/ 2004 per il trasporto di acqua potabile. PFA 25 Diametro esterno 160 mm spessore 21.9 mm Miglioria sostitutiva della voce u.01.030.090.J.cam	m	U.01.030.090.j.CAM	399,00	U.01.030.090.j.CAM	DN 140 PN16	€ 21,03	prezzario Reg. Campania 2020	U.01.030.095.l.CAM	DN 160 PN25	€ 30,46	CAM25_U01.030.095.L (CAM)	€ 44,33	prezzario Reg. Campania 2025	€ 13,87	399,00	€ 5 534,1
Miglioria Impresa NP.TUB.09 Fornitura di tubazione in polietilene PE100 RC ad elevata prestazione PFA 25 e ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero/blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/ 2004 per il trasporto di acqua potabile. PFA 25 Diametro esterno 280 mm spessore 38.3 mm Miglioria sostitutiva della voce U.01.030.090.o.CAM	m	U.01.030.090.o.CAM	747,00	U.01.030.090.o.CAM	DN 250 PN16	€ 59,77	prezzario Reg. Campania 2020	U.01.030.095.q.CAM	DN 280 PN25	€ 97,06	CAM25_U01.030.095.Q (CAM)	€ 148,94	prezzario Reg. Campania 2025	€ 51,88	747,00	€ 38 754,36
Apparecchiature idrauliche pozzetto Comiziale -. Limitatore automatico di portata in ghisa, posizionamento flangiato, struttura differenziale in elastomero atossico, pressione di ... mm. le necessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	U.01.050.NP28	- 0,50	U.01.050.NP28		€ 3 699,45	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP28	€ 3 745,49	prezzario Reg. Campania 2025	€ 46,04	- 0,50	€ (23,02)
Apparecchiature idrauliche pozzetto di Sfiato DN200 -. Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale a cuneo gommato, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestiment ... mm le neccessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte	cadauno	U.01.050.NP29	4,00	U.01.050.NP29		€ 3 119,41	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP29	€ 3 138,23	prezzario Reg. Campania 2025	€ 18,82	4,00	€ 75,28
Apparecchiature idrauliche pozzetto di Sfiato DN 100 -. Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale a cuneo gommato, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimen ... mm le neccessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte	cadauno	U.01.050.NP29.a	4,00	U.01.050.NP29.a		€ 1 401,92	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP29.a	€ 1 420,73	prezzario Reg. Campania 2025	€ 18,81	4,00	€ 75,24
Apparecchiature idrauliche pozzetto di Scarico DN200 -. Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale a cuneo gommato, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestime ... . mmle neccessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte	cadauno	U.01.050.NP30	2,00	U.01.050.NP30		€ 1 843,00	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP30	€ 1 858,84	prezzario Reg. Campania 2025	€ 15,84	2,00	€ 31,68
Apparecchiature idrauliche pozzetto di Scarico DN100 -. Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale a cuneo gommato, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestime ... mm le neccessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte	cadauno	U.01.050.NP 30.a	2,00	U.01.050.NP 30.a		€ 891,77	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP30.a	€ 907,62	prezzario Reg. Campania 2025	€ 15,85	2,00	€ 31,70
Fornitura e posa in opera di Tronchetti verticali in acciaio zincato per sostituzione colonnine idranti esistenti apparecchiature perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabil ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP38	71,00	U.01.050.NP38		€ 236,61	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP38	€ 268,43	prezzario Reg. Campania 2025	€ 31,82	71,00	€ 2 259,22
Fornitura e posa in opera di contatore lancia inpulsi DN 250 PN 16 con attacco a flange a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP39	5,50	U.01.050.NP39		€ 3 113,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP39	€ 3 189,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	5,50	€ 418,60
Fornitura e posa in opera di Giunti di smontaggio DN 400 PN 40 con attacco a flange a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP40	1,50	U.01.050.NP40		€ 4 354,06	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP40	€ 4 460,04	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,98	1,50	€ 158,97
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 600 PN40 con attacco a flangia a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP41	2,00	U.01.050.NP41		€ 5 265,56	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP41	€ 5 401,39	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	2,00	€ 271,66
Fornitura e posa in opera di Giunto di smontaggio DN250 PN 16 con attaco a flange a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e confo ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP42	13,50	U.01.050.NP42		€ 1 259,81	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP42	€ 1 335,92	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	13,50	€ 1 027,49
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 300 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP43	0,50	U.01.050.NP43		€ 3 113,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP43	€ 3 189,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	0,50	€ 38,05

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cassiodoro Carducci, 30
84078 SAPRI (SA)

Allegato "A"

Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022
SAL 7 E ULTIMO

Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Rif. Contabilità	Quantità SAL 7 e ultimo	Progetto base			Materiali realmente posati per migliorie o variante di dettaglio della D.L.			Aggiornamento tariffario			Incremento prezzo da aggiornamento tariffario	Quantità SAL 7 e ultimo	Importi da compensare
				Tariffa	Prezzo	Prezzario riferimento	Tariffa		Prezzo	Tariffa aggiornata	Prezzo aggiornato	Riferimento prezzario aggiornato			
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 300 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP43a	1,00	U.01.050.NP43a	€ 1 448,62	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP43a	€ 1 486,68	prezzario Reg. Campania 2025	€ 38,06	1,00	€ 38,06
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP44	0,50	U.01.050.NP44	€ 3 520,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP44	€ 3 626,06	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,98
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP45	2,50	U.01.050.NP45	€ 5 605,03	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP45	€ 5 711,00	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	2,50	€ 264,93
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto DN 400 PN 25 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN IS ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP45a	1,00	U.01.050.NP45a	€ 2 706,26	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP45a	€ 2 765,10	prezzario Reg. Campania 2025	€ 58,84	1,00	€ 58,84
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP46	0,50	U.01.050.NP46	€ 5 605,03	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP46	€ 6 508,94	prezzario Reg. Campania 2025	€ 903,91	0,50	€ 451,96
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 600 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP47	3,00	U.01.050.NP47	€ 3 824,12	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP47	€ 3 959,95	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	3,00	€ 407,49
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 600 PN 25 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP48	1,00	U.01.050.NP48	€ 4 287,44	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP48	€ 4 423,27	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	1,00	€ 135,83
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 600 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e con ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP49	0,50	U.01.050.NP49	€ 6 609,81	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP49	€ 6 745,64	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	0,50	€ 67,92
Fornitura e posa in opera di giunto di elettrico DN 500 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conf ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP50	0,50	U.01.050.NP50	€ 5 888,17	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP50	€ 5 994,14	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,99
Fornitura e posa in opera di giunto di elettrico DN 300 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conf ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP51	0,50	U.01.050.NP51	€ 3 113,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP51	€ 3 189,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	0,50	€ 38,05
Fornitura e posa in opera di giunto di elettrico DN 400 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conf ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP52	0,50	U.01.050.NP52	€ 4 446,73	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP52	€ 4 552,70	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,99
Fornitura e posa in opera di Misuratore di livello ad ultrasuoni a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UN ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP53	1,50	U.01.050.NP53	€ 1 975,69	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP53	€ 2 081,66	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	1,50	€ 158,96
Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico DN 400 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP57	0,50	U.01.050.NP57	€ 6 402,97	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP57	€ 6 508,94	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,98
Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico DN 600 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP62	0,50	U.01.050.NP62	€ 13 302,10	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP62	€ 13 437,93	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	0,50	€ 67,92
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 600 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP63	0,50	U.01.050.NP63	€ 16 391,13	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP63	€ 16 526,96	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	0,50	€ 67,91
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 250 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP66	1,00	U.01.050.NP66	€ 4 343,77	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP66	€ 4 449,74	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	1,00	€ 105,97
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 500 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP67	2,00	U.01.050.NP67	€ 10 521,37	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP67	€ 10 627,34	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	2,00	€ 211,94
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 500 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP68	0,50	U.01.050.NP68	€ 13 095,37	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP68	€ 13 201,34	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,98
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 300 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP71	0,50	U.01.050.NP71	€ 8 261,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP71	€ 8 337,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	0,50	€ 38,06
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 400 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP72	1,00	U.01.050.NP72	€ 9 183,93	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP72	€ 9 319,76	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	1,00	€ 135,83
Fornitura e posa in opera di valvola a fuso motorizzata DN 250 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP73	1,00	U.01.050.NP73	€ 12 122,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP73	€ 12 198,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	1,00	€ 76,11
Fornitura e posa in opera di valvola a fuso motorizzata DN 250 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP74	3,50	U.01.050.NP74	€ 14 438,69	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP74	€ 14 514,80	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	3,50	€ 266,38
Fornitura e posa in opera di valvola a fuso motorizzata DN 250 PN 60 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP75	1,00	U.01.050.NP75	€ 15 983,09	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP75	€ 16 059,20	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	1,00	€ 76,11
Fornitura e posa in opera di valvola a fuso motorizzata DN 500 PN 16 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP76	0,50	U.01.050.NP76	€ 23 391,37	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP76	€ 23 497,34	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,99
Fornitura e posa in opera di valvola di riduzione di pressione DN 300 PN 60 con stabilizzazione pressione a valle fino a max 1bar. con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acqued ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP77	0,50	U.01.050.NP77	€ 12 894,29	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP77	€ 12 970,40	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	0,50	€ 38,05
Fornitura e posa in opera di valvola di riduzione di pressione DN 400 PN 40 con stabilizzazione pressione a valle fino a max 1bar. con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acqued ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP78	1,00	U.01.050.NP78	€ 19 882,08	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP78	€ 20 077,63	prezzario Reg. Campania 2025	€ 195,55	1,00	€ 195,55
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet DN 500 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 900 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP79	0,50	U.01.050.NP79	€ 26 480,17	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP79	€ 26 586,14	prezzario Reg. Campania 2025	€ 105,97	0,50	€ 52,99
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet DN 600 PN 40 con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 900 ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP81	0,50	U.01.050.NP81	€ 28 746,10	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP81	€ 28 881,93	prezzario Reg. Campania 2025	€ 135,83	0,50	€ 67,92
Fornitura e posa in opera di valvola di riduzione di pressione DN 250 PN 16 con stabilizzazione pressione a valle fino a max 1bar. con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acqued ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP82	0,50	U.01.050.NP82	€ 6 510,69	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP82	€ 6 586,80	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	0,50	€ 38,06
Fornitura e posa in opera di valvola di riduzione di pressione DN 250 PN 40 con stabilizzazione pressione a valle fino a max 1bar. con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acqued ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP83	4,50	U.01.050.NP83	€ 8 671,34	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP83	€ 8 760,05	prezzario Reg. Campania 2025	€ 88,71	4,50	€ 399,19
Fornitura e posa in opera di valvola di riduzione di pressione DN 250 PN 60 con stabilizzazione pressione a valle fino a max 1bar. con attacco a flanfe a perfetta tenuta per acqued ... fetta regola d'arte. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al disciplinate tecnico e prestazionale di porgetto.	cadauno	U.01.050.NP84	1,00	U.01.050.NP84	€ 9 084,77	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP84	€ 9 160,88	prezzario Reg. Campania 2025	€ 76,11	1,00	€ 76,11
Pezzi speciali acciaio per opere darte e valvole compreso le necessarie assistenze murarie ed ogni altro onere e fornitura necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	U.01.050.NP85	4 220,00	U.01.050.NP85	€ 6,34	prezzario Reg. Campania 2020				U.01.050.NP85	€ 6,94	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,60	4 220,00	€ 2 532,00
Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm	m	U.02.040.018.d.CAM	10,00	U.02.040.018.d.CAM	€ 26,93	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U02.040.018.D (CAM)	€ 41,26	prezzario Reg. Campania 2025	€ 14,33	10,00	€ 143,30
Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato, di varie dimensioni composto da n.1 elemento di fondo, n.1 elemento di prolunga e una soletta di copertura completa di botola per ... ne esterna 1,8x1,8x2,30=7,45 mc/vpp).Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mc/vpp	U.02.040.PER.01	498,86	U.02.040.PER.01	€ 492,00	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.01	€ 499,37	prezzario Reg. Campania 2025	€ 7,37	498,86	€ 3 676,60
Trasferimento idrante esistente sulla Condotta terziaria in PEAD di nuova realizzazione. Idrante FUORI LINEA su condotte di varie dimensioni PE100 PN16/25 in conformità alle norme ... nche ripetute fino ad esito positivo; Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	a corpo	U.02.040.PER.02	3,00	U.02.040.PER.02	€ 853,00	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.02	€ 910,67	prezzario Reg. Campania 2025	€ 57,67	3,00	€ 173,01
Realizzazione By-Pass Condotta Acciaio DN600 / PEAD DN280 mediante la fornitura e posa in opera di Presa su condotta DN280 ed organo di chiusura con sarcacinesca in ghisa sferoidal ... nque mezzo e da qualsiasi distanza, compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo	U.02.040.PER.03	1,00	U.02.040.PER.03	€ 7 800,99	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.03	€ 8 257,24	prezzario Reg. Campania 2025	€ 456,25	1,00	€ 456,25

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84090 Prignano Cilento (SA)

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cosenza, 90
C.F. e P.IVA 04467700652

Determinazione compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022
SAL 7 E ULTIMO

Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Rif. Contabilità	Quantità SAL 7 e ultimo	Progetto base				Materiali realmente posati per migliorie o variante di dettaglio della D.L.			Aggiornamento tariffario			Incremento prezzo da aggiornamento tariffario	Quantità SAL 7 e ultimo	Importi da compensare
				Tariffa		Prezzo	Prezzario riferimento	Tariffa		Prezzo	Tariffa aggiornata	Prezzo aggiornato	Riferimento prezzario aggiornato			
Riparazione di tubazione DN600 esistente inghisata nell'arco rovescio della galleria, previa demolizione del canlestruzzo con carotaggio, posa in opera di conci di tubazioni in acc ... a tungsteno TIG ed elettrodo basico, compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	cad	U.02.040.PER.04	3,00	U.02.040.PER.04		€ 954,14	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.04	€ 1 012,59	prezzario Reg. Campania 2025	€ 58,45	3,00	€ 175,35
Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina per contatori dimensioni 54x90x30 cm, per gruppi di misura ARE/D, Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile En ... latura con malta cermentizia se ad incasso e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	U.02.040.PER.05	3,00	U.02.040.PER.05		€ 755,20	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.05	€ 780,28	prezzario Reg. Campania 2025	€ 25,08	3,00	€ 75,24
Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... i saracinesca: - pressione di funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 250	cad	U.02.040.PER.06	4,00	U.02.040.PER.06		€ 877,99	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.06	€ 882,52	prezzario Reg. Campania 2025	€ 4,53	4,00	€ 18,12
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto, prodotta in stabilimento certificato a nor ... di funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 400 - Prezzario Puglia 2019 -	cad	U.02.040.PER.07	1,00	U.02.040.PER.07		€ 3 263,80	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.07	€ 3 272,73	prezzario Reg. Campania 2025	€ 8,93	1,00	€ 8,93
Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori, prodotto in stabilimento certificato a norm ... iuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento ammissibile PFA 16/25 bar - DN 600 - Prezzario Puglia 2019 -	cad	U.02.040.PER.08	2,00	U.02.040.PER.08		€ 6 831,66	prezzario Reg. Campania 2020				U.02.040.PER.08	€ 6 845,75	prezzario Reg. Campania 2025	€ 14,09	2,00	€ 28,18
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	U.04.010.010.a	187,92	U.04.010.010.a		€ 35,90	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U04.010.010.A	€ 49,48	prezzario Reg. Campania 2025	€ 13,58	187,92	€ 2 551,95
Fornitura e posa in opera di staffe reggitubo in acciaio zincato a caldo, per tubazioni di diametro compreso tra Ø 200 e Ø 600 mm. Il dimensionamento e l'ubicazione delle staffe sono riportati negli elaborati di progetto.	cadauno	U.04.010.NP12	25,00	U.04.010.NP12		€ 598,39	prezzario Reg. Campania 2020				U.04.010.NP12	€ 618,24	prezzario Reg. Campania 2025	€ 19,85	25,00	€ 496,25
Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, Il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm	cad	U.04.020.010.c	30,00	U.04.020.010.c		€ 51,80	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U04.020.010.C	€ 57,28	prezzario Reg. Campania 2025	€ 5,48	30,00	€ 164,40
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm	cad	U.04.020.040.c	30,00	U.04.020.040.c		€ 14,16	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U04.020.040.C	€ 17,95	prezzario Reg. Campania 2025	€ 3,79	30,00	€ 113,70
Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla ... zione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante	kg	U.04.020.078.a	4 515,00	U.04.020.078.a		€ 4,84	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U04.020.078.A	€ 5,97	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,13	4 515,00	€ 5 101,95
Sistema di protezione catodica sulla rete di distribuzione in acciaio dn 500 mm compresa tra i Torrini di Prignano e Torchiara nodi 253-274 - e - 3051 e adeguamento impianto di protezione catodica esistente del 1997 ed ubicato al Torrino di Prignano Cilento (Sa)	a corpo	U.04.030.NP 11	1,00	U.04.030.NP 11		€ 233 742,60	prezzario Reg. Campania 2020				U.04.030.NP 11	€ 234 871,04	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1 128,44	1,00	€ 1 128,44
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.	mc	U.05.010.020.a	56,42	U.05.010.020.a		€ 16,45	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.010.020.A	€ 18,00	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,55	56,42	€ 87,45
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.	mc	U.05.010.022.a	474,85	U.05.010.022.a		€ 6,66	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.010.022.A	€ 7,23	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,57	474,85	€ 270,66
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	mq/cm	U.05.010.028.a	29 475,35	U.05.010.028.a		€ 0,97	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.010.028.A	€ 1,05	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,08	29 475,35	€ 2 358,03
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON TAVOLAME - DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI	ml	U.05.010.NP 01	493,16	U.05.010.NP 01		€ 22,65	prezzario Reg. Campania 2020				U.05.010.NP 01	€ 23,44	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,79	493,16	€ 389,60
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	U.05.020.080.a	435,32	U.05.020.080.a		€ 22,16	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.020.080.A	€ 28,06	prezzario Reg. Campania 2025	€ 5,90	435,32	€ 2 568,39
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.	mc	U.05.020.085.a	248,28	U.05.020.085.a		€ 46,33	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.020.085.A	€ 60,95	prezzario Reg. Campania 2025	€ 14,62	248,28	€ 3 629,85
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	mq/cm	U.05.020.095.a	54 360,12	U.05.020.095.a		€ 1,60	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.020.095.A	€ 2,59	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,99	54 360,12	€ 53 816,52
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	mq/cm	U.05.020.096.a	32 065,35	U.05.020.096.a		€ 1,74	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.020.096.A	€ 2,85	prezzario Reg. Campania 2025	€ 1,11	32 065,35	€ 35 592,54
Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 ... i a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido	mq	U.05.060.025.e	23,50	U.05.060.025.e		€ 86,93	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_U05.060.025.E	€ 111,33	prezzario Reg. Campania 2025	€ 24,40	23,50	€ 573,40
Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq	mq	V.02.020.015.a.CAM	6 500,00	V.02.020.015.a.CAM		€ 0,68	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.015.A (CAM)	€ 0,68	prezzario Reg. Campania 2025	€ -	6 500,00	€ -
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq	mq	V.02.020.035.d.CAM	6 500,00	V.02.020.035.d.CAM		€ 0,80	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.035.D (CAM)	€ 0,82	prezzario Reg. Campania 2025	€ 0,02	6 500,00	€ 130,00
Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... tradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli	cad	V.02.020.080.a.CAM	65,00	V.02.020.080.a.CAM		€ 0,77	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.080.A (CAM)	€ 0,77	prezzario Reg. Campania 2025	€ -	65,00	€ -
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm	cad	V.02.020.105.e.CAM	35,00	V.02.020.105.e.CAM		€ 246,51	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.105.E (CAM)	€ 252,08	prezzario Reg. Campania 2025	€ 5,57	35,00	€ 194,95
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm	cad	V.02.020.105.f.CAM	30,00	V.02.020.105.f.CAM		€ 392,25	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.105.F (CAM)	€ 403,44	prezzario Reg. Campania 2025	€ 11,19	30,00	€ 335,70
Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/ m² e di 80g/m² di concime ... co 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà	cad	V.02.020.130.f.CAM	6 500,00	V.02.020.130.f.CAM		€ 2,53	prezzario Reg. Campania 2020				CAM25_V02.020.130.F (CAM)	€ 2,53	prezzario Reg. Campania 2025	€ -	6 500,00	€ -

	€ 353 314,11
13,00%	€ 307 383,28
80,00%	€ 245 906,62

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Velia Ingegneria e Servizi S.r.l
Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

L'IMPRESA
S2 Costruzioni SRL
Legale rappresentante
Sig.ra Annunziata Giuffo

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consolato Cadutelli, 00
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Descrizione note

oggetto di variante di dettaglio D.L. equivalenza tecnologica tra pozzetto in opera e pozzetto prefabbricato	materiale di variante di maggior prestazione rispetto al progetto base
	materiale corrispondenti rispetto al progetto base
Aggiornamento di analisi prezzo per variazioni di costo: manodopera e/o attrezzature	
Aggiornamento prestazionale di tubazione in PEAD per diametro e PN offerta migliorativa dall'impresa	la differenza di prezzo è stata determinata in maniera oggettiva dal confronto fra il prezzario 2020 e prezzario 2025