RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE SOSTENUTE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Voce del quadro economico	Importo previsto
b.1.1 + b.1.2 + b.1.3 – Attività in economia/amministrazione diretta	€ 127.774,96
Spesa complessivamente rendicontata	**€ 127.675,95**

1. Premessa

Nell'ambito dell'intervento "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione", il quadro economico dell'opera prevede, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, specifiche risorse destinate alle attività eseguite in economia e in amministrazione diretta, mediante impiego di personale, mezzi e attrezzature del Consorzio e, per le prestazioni non direttamente eseguibili, mediante affidamenti esterni di lavori, forniture e prestazioni specialistiche.
La presente relazione è predisposta al fine di effettuare la ricognizione tecnico-amministrativa e contabile delle attività effettivamente eseguite e delle relative spese sostenute, verificandone la riconducibilità alle pertinenti voci del quadro economico e determinando l'importo complessivamente rendicontabile.

Voce QE	Descrizione	Importo previsto
b.1.1	Manovre di chiusura/apertura impianti – personale interno	€ 38.320,00
b.1.2	Collegamenti linee terziarie e pozzetti / attività con personale interno	€ 26.000,00
b.1.3	Affidamento esterno – lavori, forniture e prestazioni di terzi	€ 63.454,96
	Totale	**€ 127.774,96**

2. Modalità di esecuzione e criteri di rendicontazione

Le attività sono state eseguite in funzione delle esigenze operative manifestatesi durante l'esecuzione dell'appalto principale e della necessità di assicurare la continuità, la sicurezza operativa e la piena funzionalità del sistema irriguo. La rendicontazione è stata ricostruita sulla base dei prospetti giornalieri e mensili del personale, dei costi orari, dell'impiego di mezzi e attrezzature, dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, delle fatture, dei provvedimenti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento.
Per le voci b.1.1 e b.1.2, relative ad attività svolte con risorse interne, gli importi sono quelli risultanti dai rendiconti consuntivi prodotti. Per la voce b.1.3, gli importi sono quelli effettivamente liquidati e pagati agli operatori esterni; l'IVA delle forniture e delle lavorazioni esterne è imputata alla distinta voce D – IVA del quadro economico.

3. Voce b.1.1 – Manovre di chiusura/apertura impianti – personale interno

La voce b.1.1 presenta uno stanziamento di € 38.320,00. Nella documentazione prodotta, sono analiticamente riportati il personale utilizzato, le attrezzature e i mezzi impiegati, con indicazione delle giornate e dei relativi costi.
Le attività documentate comprendono interventi di riparazione e assistenza sulle condotte in acciaio e sugli impianti, lavorazioni presso le dighe Carmine e Nocellito, nonché attività di pulizia, sfalcio ed espurgo delle aree e dei manufatti interessati. Il prospetto riepilogativo quantifica separatamente manodopera, attrezzature e mezzi e applica, sul totale dei costi diretti, oneri generali nella misura del 17%, così come riportato nel rendiconto prodotto.

Periodo	Manodopera	Attrezzature	Mezzi	Totale
Aprile 2025	€ 1.237,86	€ 1.221,09	€ 2.486,64	€ 4.945,59
Maggio 2025	€ 2.562,43	€ 1.745,38	€ 3.506,75	€ 7.814,56
Giugno 2025	€ 5.975,30	€ 4.814,18	€ 5.882,70	€ 16.672,18
Luglio 2025	€ 395,85	€ 407,03	€ 872,88	€ 1.675,76
Novembre 2025	€ 550,68	€ 948,87	€ 143,00	€ 1.642,55
			Totale costi diretti	**€ 32.750,64**
			Oneri generali 17%	**€ 5.567,61**
			Totale rendicontato b.1.1	**€ 38.318,25**

Dato	Importo
Stanziamento voce b.1.1	€ 38.320,00
Spesa rendicontata	€ 38.318,25
Residuo/economia	**€ 1,75**

4. Voce b.1.2 – Collegamenti linee terziarie e pozzetti / attività con personale interno

La voce b.1.2 presenta uno stanziamento di € 26.000,00. Le attività sono documentate attraverso tre distinti rendiconti che coprono il periodo da luglio 2023 a giugno 2026, così come ripostato nella successive tabella:

Periodo	Importo rendicontato
Luglio 2023 – settembre 2025	€ 14.247,78
Ottobre – dicembre 2025	€ 7.345,54
Aprile – giugno 2026	€ 4.404,97
Totale rendicontato b.1.2	**€ 25.998,29**
Stanziamento voce b.1.2	**€ 26.000,00**
Residuo/economia	**€ 1,71**

5. Voce b.1.3 – Affidamento esterno – lavori, forniture e prestazioni di terzi

Per le prestazioni professionali, le forniture e le lavorazioni non direttamente assicurabili mediante il personale e i mezzi del Consorzio si è fatto ricorso a specifici affidamenti esterni. La voce b.1.3 del quadro economico presenta una disponibilità di € 63.454,96.

5.1 Direzione tecnico-operativa delle attività in amministrazione diretta – Ing. Tonio Ruggiero

Con Delibera Presidenziale n. 11/2026 è stato affidato all'Ing. Tonio Ruggiero l'incarico di direzione tecnico-operativa delle attività in amministrazione diretta, CIG BAF1539643. La convenzione del 23/03/2026 ha previsto un compenso a corpo di € 10.000,00 oltre contributo previdenziale del 4%, senza applicazione dell'IVA. L'incarico ha riguardato la programmazione e il coordinamento operativo, i sopralluoghi e l'assistenza tecnica e il coordinamento degli affidatari esterni.

Fase	Compenso	CNPAIA 4%	Totale pagato
1° acconto	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 2.080,00
2° acconto	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 2.080,00
3° acconto	€ 4.000,00	€ 160,00	€ 4.160,00
Saldo	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 2.080,00
Totale	**€ 10.000,00**	**€ 400,00**	**€ 10.400,00**

5.2 Fornitura di materiale idraulico – Roviello S.r.l.

l fine di garantire la disponibilità della componentistica e degli accessori idraulici necessari allo svolgimento delle attività in amministrazione diretta, previa richiesta di preventivi a diversi operatori economici, sono state affidate alla Roviello S.r.l. le relative forniture, giusta Deliberazioni presidenziali n. 14 del 27 marzo 2026, n. 20 dell'11 maggio 2026 e n. 26 dell'11 giugno 2026.
Le forniture sono state regolarmente eseguite e certificate; si è quindi proceduto alla liquidazione e al pagamento dei relativi corrispettivi, come riportato nel prospetto di seguito:

Fornitura	Imponibile b.1.3	IVA (voce D)	Totale pagato
1° affidamento	€ 11.507,74	€ 2.531,70	€ 14.039,44
2° affidamento	€ 13.662,30	€ 3.005,71	€ 16.668,01
3° affidamento	€ 1.815,37	€ 399,38	€ 2.214,75
Totale Roviello	**€ 26.985,41**	**€ 5.936,79**	**€ 32.922,20**

5.3 Lavorazioni esterne – Sansone Giuseppe

Per l'esecuzione delle lavorazioni esterne funzionali alle attività in amministrazione diretta, consistenti principalmente in scavi, rinfianco e rinterro, posa delle tubazioni e ripristino delle aree interessate, previa richiesta di preventivi a diversi operatori economici**,** l'intervento è stato affidato all'operatore economico Sansone Giuseppe con Deliberazione prosidenziale n. 17 del 7 aprile 2026. Le lavorazioni, contabilizzate a misura, sono state regolarmente certificate per un importo di € 25.974,00 oltre IVA.

Descrizione	Imponibile b.1.3	IVA (voce D)	Totale pagato
Lavorazioni a misura	€ 25.974,00	€ 5.714,28	€ 31.688,28

5.4 Quadro riepilogativo voce b.1.3

Operatore	Prestazione	Importo imputabile b.1.3
Ing. Tonio Ruggiero	Direzione tecnico-operativa delle attività in amministrazione diretta	€ 10.400,00
Roviello S.r.l.	Forniture di materiale idraulico	€ 26.985,41
Sansone Giuseppe	Lavorazioni esterne a misura	€ 25.974,00
	Totale rendicontato b.1.3	**€ 63.359,41**
	Stanziamento voce b.1.3	**€ 63.454,96**
	Residuo/economia	**€ 95,55**

L'IVA relativa alle forniture Roviello e alle lavorazioni dell'Impresa Sansone, pari complessivamente a € 11.651,07, è imputata separatamente alla voce D – IVA del quadro economico e non è ricompresa nel totale della voce b.1.3.

6. Quadro complessivo del rendiconto

All'esito della ricognizione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile disponibile, le spese riconducibili alle voci b.1.1, b.1.2 e b.1.3 risultano complessivamente pari a € 127.675,95.

Voce QE	Stanziamento	Spesa rendicontata	Residuo/economia
b.1.1	€ 38.320,00	€ 38.318,25	€ 1,75
b.1.2	€ 26.000,00	€ 25.998,29	€ 1,71

Voce QE	Stanziamento	Spesa rendicontata	Residuo/economia
b.1.3	€ 63.454,96	€ 63.359,41	€ 95,55
Totale	**€ 127.774,96**	**€ 127.675,95**	**€ 99,01**

Il residuo complessivo rispetto allo stanziamento delle tre voci è pertanto pari a € 99,01. Tale importo costituisce la differenza tra le disponibilità del quadro economico e le spese effettivamente rendicontate nelle singole partite.

7. Conclusioni

La spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per le attività eseguite in amministrazione diretta nell'ambito dell'intervento è quantificata in € 127.675,95, con imputazione alle voci b.1.1, b.1.2 e b.1.3 del quadro economico secondo il dettaglio riportato nei paragrafi precedenti.
La documentazione giustificativa allegata alla presente, relativa ai costi interni e agli affidamenti esterni costituisce parte integrante del presente rendiconto e consente la tracciabilità delle attività eseguite, delle risorse impiegate e delle spese sostenute. Il presente documento costituisce altresì elemento istruttorio per il riallineamento finale del quadro economico dell'intervento.

Allegati

1. Prospetti di utilizzo di manodopera, attrezzature e mezzi e relativo riepilogo economico;
2. "Rendiconto lavori in economia mediante amministrazione diretta (07.23–09.25)" – Perizia novembre 2025;
3. Rendiconto delle attività in amministrazione diretta ottobre–dicembre 2025
4. Rendiconto delle attività in amministrazione diretta aprile–giugno 2026
5. Atti di affidamento, convenzione, fatture, atti di liquidazione e mandati relativi all'incarico dell'Ing. Tonio Ruggiero;
6. Atti di affidamento, certificati di regolare fornitura, fatture, liquidazioni e mandati relativi alle forniture Roviello S.r.l.;
7. Atti di affidamento, certificato di regolare esecuzione, fattura, liquidazione e mandati relativi alle lavorazioni Sansone Giuseppe.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Antonio Petrocelli