



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



# CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PSR CAMPANIA 2014 - 2020 / Tipologia di intervento 4.3.2 - Az. B**  
Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili  
per incrementare la copertura del fabbisogno energetico  
degli impianti collettivi di irrigazione

**PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)**  
Fotovoltaico Diga Fabbrica - Aree di pertinenza  
CUP - E13D23000660005

Livello di progettazione

Documento Fattibilità A. P.  Fattib. tecnico - economica  Progetto esecutivo

Cod. elaborato	Scala	Data	Revisione
H2	-	Marzo 2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Titolo elaborato

## Cronoprogramma dei lavori

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

**Progettista**

Velia Ingegneria e Servizi Srl  
Ing. Isidoro Silenzio

Supporto specialistico (impianti) Ing. Salvatore Forte

**Coordinatore Sicurezza (fase di progetto)**

Velia Ingegneria e Servizi Srl  
Ing. Vito Ciantani

**Geologo**

Dot. Geol. Fernando Marrocco

**R.U.P.**

Consorzio di Bonifica "Velia"  
Arch. Alfredo Loffredo

Riferimenti archivio digitale: 049b/Ve.Ing.

**PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)**  
**Fotovoltaico Diga Fabbrica (Aree Di Pertinenza) - CUP: E13D23000660005**

CRONOPROGRAMMA CON ANDAMENTO ECONOMICO									
LAVORAZIONI (Supercategorie)	IMPORTI	Step di 15	IMPORTO A 15 GIORNI	GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI					
				15	30	45	60	75	90
Livellamento e pulizia aree	2.949,88 €	1	2.949,88 €	2.949,88 €					
Posa strutture di sostegno e moduli fotovoltaici	865.192,16 €	2	432.596,08 €	432.596,08 €	432.596,08 €				
Scavi, rinterrati, trasporto, cavidotti, pozzetti, pavimentazioni, cavi elettrici, messa a terra	511.807,55 €	2	255.903,77 €			255.903,77 €	255.903,77 €		
Posa inverter, trasformatore e quadri elettrici	443.110,71 €	1	443.110,71 €					443.110,71 €	
Rinaturazione delle aree	25.751,63 €	1	25.751,63 €						25.751,63 €
<b>Totale</b>	<b>1.848.811,93 €</b>			<b>435.545,96 €</b>	<b>432.596,08 €</b>	<b>255.903,77 €</b>	<b>255.903,77 €</b>	<b>443.110,71 €</b>	<b>25.751,63 €</b>
<b>Avanzamento della spesa</b>				<b>435.545,96 €</b>	<b>868.142,04 €</b>	<b>1.124.045,81 €</b>	<b>1.379.949,59 €</b>	<b>1.823.060,30 €</b>	<b>1.848.811,93 €</b>
<b>Note</b>									
1) Gli importi sono aggiornati ai vigenti Prezziari 2024									
2) I costi per la sicurezza ex – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono ripartiti in proporzione alle supercategorie di lavorazione.									