

**All. 01c**

Rep. N° 534 del 30/11/2022

**CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**

**PRIGNANO CILENTO (SA)**

**LAVORI:** FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura – Infrastrutture irrigue. "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e Completamento". CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF.

**FINANZIAMENTO:** Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 28303 del 11.07.2019.

**APPALTATORE:** Gugliucciello Costruzioni s.r.l., Loc. Pagliarone Area P.I.P. 84028 Serre (SA) – P.IVA 04770770651.

**CONTRATTO DI APPALTO LAVORI:** Repertorio n. 507 del 06.11.2020, importo contrattuale, al netto del ribasso, **6'307'012,11 €** di cui 97'794,18 € per oneri di sicurezza e 14'124,69 € per oneri della sicurezza correlati alla mitigazione del rischio di contagio da Covid-19.

**ATTO AGGIUNTIVO n.2**

**SOTTOSCRITTO IN MODALITÀ ELETTRONICA**

il **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**, con sede in Prignano Cilento (SA) alla Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento – (c.f. 80021580651) in persona del Presidente p.t. Ing. Massimo Valentino Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it) (di seguito indicato per brevità anche Ente Appaltante)

**E**

la Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Serre (SA), alla loc.

Pagliarone - Area PIP Lotto n.15 (C.F. 04770770651), in persona del Legale

Rappresentante Geom. Adriano Gugliucciello, nato a Battipaglia il 3/11/1971 domiciliato

per la carica presso la sede legale e con domicilio digitale eletto per ogni forma

notificazione e/o comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: [gugliucciellocostruzioni@legalmail.it](mailto:gugliucciellocostruzioni@legalmail.it) (di seguito indicato

per brevità anche Appaltatore),

**PREMESSO CHE:**

▪ con Decreto n. 28303 del 11.07.2019 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto al finanziamento dell'intervento in trattazione;

▪ con delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019 l'Ente appaltante ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto denominato

*"Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento"* per l'importo lordo di € 7.169.845,34, di cui € 6.878.101,16 per

lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazioni indentificate dal CME a base di gara sotto

la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso;

▪ con la medesima delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019 l'Ente appaltante ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per

l'individuazione dell'esecutore privato con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;

▪ all'esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con delibera Presidenziale n. 87 del 04.09.2020, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 55

del 09.10.2020, l'Ente appaltante ha assegnato l'affidamento all'appaltatore, in ragione delle migliori offerte - le quali sono da intendersi parte integrante del

contratto, con il ribasso del 12,75% rispetto al prezzo posto a base di gara;

- tenuto conto del positivo riscontro delle verifiche di Legge sull'appaltatore, in data 06.11.2020 le parti hanno sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. N. 507 regolante l'affidamento della realizzazione dei lavori;
- in data 18.11.2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è stabilito che gli stessi debbano essere ultimati entro la data del 21.07.2022;
- con Delibera Presidenziale n.15 del 11/05/2022, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 64 del 27/05/2022, è stata approvata la perizia tecnica redatta dalla Direzione dei lavori senza variazione dell'importo di contratto;
- in data 12/05/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep.n. 525 avente ad oggetto le modifiche tecniche introdotte con la predetta perizia, nonché la novazione del termine di ultimazione contrattuale al 21.11.2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot.n.2072 del 4/11/2022 la ditta appaltatrice ha richiesto un'ulteriore proroga di 90 giorni del termine previsto per la conclusione dei lavori per motivazioni connesse ai tempi necessari per l'acquisizione del provvedimento di concessione da parte della Provincia di Salerno – Settore viabilità;
- la Direzione Lavori ha formulato in data 23/11/2022 il proprio parere favorevole sottoscritto anche dal Responsabile Unico del Procedimento;
- con Delibera D.A. n.117 del 25/11/2022 il Consorzio ha approvato la richiesta di proroga formulata dalla ditta appaltatrice ed ha stabilito al 20/02/2023 il nuovo termine per la conclusione dei lavori in argomento;
- con la medesima Delibera è stato approvato lo schema del presente atto aggiuntivo.

**TANTO PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Il termine di ultimazione dei lavori, per i motivi indicati in premessa, è stabilito al

20.02.2023.

**Art.2**

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa che rinuncia espressamente alla richiesta di maggiori oneri.

**Art. 3**

Resta espressamente inteso che la novazione del termine contrattuale, introdotta con il precedente art. 1, non comporterà in alcun modo, oneri aggiuntivi al Consorzio.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente Atto, pertanto, rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta, pretesa o riserva connessa ai nuovi termini contrattuali.

**Art. 4**

Restano confermate le condizioni contrattuali non modificate con il presente Atto.


L'APPALTATORE

IL PRESIDENTE

Geom. Adriano Gugliucciello

Ing. Massimo V. Ambrosio

Firmato digitalmente da: GUGLIUCCIELLO ADRIANO  
Data: 30/11/2022 10:55:04

 Massimo Valentino  
Ambrosio  
01.12.2022 13:05:48  
GMT+01:00