

All. 01d

Rep. N° 549 del 29/02/2024

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

PRIGNANO CILENTO (SA)

LAVORI: FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura – Infrastrutture irrigue. "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e Completamento". CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF.

FINANZIAMENTO: Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 28303 del 11.07.2019.

APPALTATORE: Gugliucciello Costruzioni s.r.l., Loc. Pagliarone Area P.I.P. 84028 Serre (SA) – P.IVA 04770770651.

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI: Repertorio n. 507 del 06.11.2020, importo contrattuale, al netto del ribasso, **6'307'012,11 €** di cui 97'794,18 € per oneri di sicurezza e 14'124,69 € per oneri della sicurezza correlati alla mitigazione del rischio di contagio da Covid-19.

ATTO AGGIUNTIVO n.3

SOTTOSCRITTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

il **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**, con sede in Prignano Cilento (SA) alla Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento – (c.f. 80021580651) in persona del Presidente p.t. Ing. Massimo Valentino Ambrosio, nato a Napoli il 24/10/1964, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consorziovelia@pec.it (di seguito indicato per brevità anche Ente Appaltante)

E

la Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Serre (SA), alla loc.

Pagliarone - Area PIP Lotto n.15 (C.F. 04770770651), in persona del Legale

Rappresentante Geom. Adriano Gugliucciello, nato a Battipaglia il 3/11/1971 domiciliato

per la carica presso la sede legale e con domicilio digitale eletto per ogni forma

notificazione e/o comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: gugliucciellocostruzioni@legalmail.it (di seguito indicato

per brevità anche Appaltatore).

PREMESSO CHE:

▪ con Decreto n. 28303 del 11.07.2019 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto al finanziamento dell'intervento in trattazione;

▪ con delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019 l'Ente appaltante ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto denominato "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento" per l'importo lordo di € 7.169.845,34, di cui € 6.878.101,16 per lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazioni indentificate dal CME a base di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso;

▪ con la medesima delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019 l'Ente appaltante ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per l'individuazione dell'esecutore privato con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;

▪ all'esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con delibera Presidenziale n. 87 del 04.09.2020, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 55 del 09.10.2020, l'Ente appaltante ha assegnato l'affidamento all'appaltatore, in ragione delle migliori offerte - le quali sono da intendersi parte integrante del contratto, con il ribasso del 12,75% rispetto al prezzo posto a base di gara;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ tenuto conto del positivo riscontro delle verifiche di Legge sull'appaltatore, in data |
| <p>06.11.2020 le parti hanno sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. N. 507 regolante</p> |
| <p>l'affidamento della realizzazione dei lavori per l'importo complessivo di €</p> |
| <p>6.307.012,11, di cui € 6.001.143,26 per lavori, € 97.794,18 per oneri della sicurezza</p> |
| <p>non soggetti a ribasso, € 14.124,67 per oneri della sicurezza "emergenza Covid 19"</p> |
| <p>non soggetti a ribasso e € 193.950,00 per prestazioni identificate dal CME a base</p> |
| <p>di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ in data 18.11.2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è |
| <p>stabilito che gli stessi debbano essere ultimati entro la data del 21.07.2022;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ con Delibera Presidenziale n.15 del 11/05/2022, ratificata dalla Deputazione |
| <p>Amministrativa con delibera n. 64 del 27/05/2022, è stata approvata la perizia</p> |
| <p>tecnica redatta dalla Direzione dei lavori senza variazione dell'importo di contratto;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ in data 12/05/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep.n. 525 avente ad oggetto |
| <p>le modifiche tecniche introdotte con la predetta perizia, nonché la novazione del</p> |
| <p>termine di ultimazione contrattuale al 21.11.2022;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ in data 30/11/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n. 534 avente ad oggetto |
| <p>una seconda novazione del termine di ultimazione contrattuale al 20/02/2023;</p> |
| <p>CONSIDERATO CHE:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ i lavori sono stati ultimati in data 31/01/2023 come da comunicazione della ditta |
| <p>appaltatrice prot.n.201 del 01/02/2023;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ in data 20/03/2023 il D.L. ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori |
| <p>assegnando all'impresa 60 giorni di tempo per il completamento di tutte le opere</p> |
| <p>accessorie tra le quale le attività inerenti le procedure espropriative;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ con verbale del 19/05/2023 il D.L. ha certificato l'avvenuta esecuzione dei lavori |
| <p>complementari confermando la piena validità al certificato di ultimazione lavori;</p> |

- per quanto attiene la procedura espropriativa, non ancora concluse, nel predetto verbale l'impresa si è obbligata a completare l'attività espropriativa entro 4 mesi per motivazioni connesse all'inerzia dei proprietari interessati a presentare la documentazione necessaria per il pagamento delle indennità;
- che il Consorzio ha interesse a contenere il numero delle indennità da depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, per limitare l'aggravio amministrativo del Consorzio per le relative procedure di svincolo;
- l'importo risultante dall'ultimo SAL rilasciato dal D.L. in data 03/07/2023 risulta pari ad € 5.963.5833,14, di cui €5.853.078,70 per lavori, € 96.349,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.124,67 per oneri della sicurezza" emergenza Covid 19" non soggetti a ribasso;
- che la bozza del presente atto è stata approvata dal Consorzio con Delibera della Deputazione Amministrativa n°102 del 14/07/2023 e dal MASAF con decreto n°73903 del 15/02/2024;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Art. 1

Il corrispettivo del contratto viene fissato in € 6.095.503.14, di cui € 5.853.078,70 per lavori, € 131.950,00 per prestazioni indentificate dal CME a base di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso, € 96.349,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.124,67 per oneri della sicurezza" emergenza Covid 19" non soggetti a ribasso;

Art.2

Le prestazioni relative all'espletamento delle procedure espropriative, di asservimento

e di occupazione temporanee di cui all'art. 23 del CSA compensate con il prezzo "PRO-ESPR" per un ammontare netto di € 180.274,26 sono interamente contabilizzate nell'ultimo SAL anche se non ultimate. Tale importo sarà trattenuto e pagato all'impresa entro venti giorni dall'accreditamento al Consorzio da parte del Ministero della rata di saldo e, pertanto, sullo stesso non decorrono gli interessi di ritardato pagamento.

Art. 3

A garanzia delle prestazioni di cui al prezzo "PRO-ESPR" degli obblighi di cui all'art. 23 del C.S.A e del precedente art. 2, prima del collaudo e, in ogni caso, prima del pagamento del corrispettivo, l'impresa dovrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari ad € 180.274,26 (centottantamiladuecentosettantaquattro/26), ovvero, potrà restare vincolata la polizza n. N00F40/110904774 rilasciata dalla "Groupama Assicurazioni S.p.A., prestata a garanzia del contratto. In quest'ultimo caso, la restituzione della polizza ovvero della cauzione definitiva resterà sospesa fino alla consegna di tutta la suddetta documentazione attestante la completezza degli adempimenti previsti nel richiamato art.23 del C.S.A. e del prezzo "PRO-ESPR".

Art. 4

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per il Consorzio, solo dopo le intervenute approvazioni di rito.

Art. 5


Restano confermate le condizioni del contratto principale non modificate con il presente Atto.


L'APPALTATORE

IL PRESIDENTE

Geom. Adriano Gugliucciello

Inq. Massimo V. Ambrosio

 GUGLIUCCIELLO ADRIANO
29.02.2024 14:16:33 GMT+01:00

 Massimo Valentino
Ambrosio
29.02.2024 15:41:58
GMT+01:00