



Progetto cofinanziato
dal POC Campania
2014-2020



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI ALVEI NATURALI NEI BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA



*Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela
e recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei bacini
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea*

1° LOTTO ESECUTIVO

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica ☐

Progetto definitivo ☐

Progetto esecutivo ☒

Cod. elaborato

M3

Scala

Data

Ottobre 2023

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Cronoprogramma dei lavori

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

☐ Descrittivo

☐ Grafico

☐ Calcolo

☒ Economico

☐ Sicurezza

☒ Disciplinare/Contrattuale

☐ Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

Ing. Marcello Nicodemo

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Riferimenti archivio digitale: N.34b.2019/Ve.Ing.

CUP: E16J16001960005

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavorazioni		n. 18 mensilità di lavoro (naturali e consecutive)*																	
Tipologia	Descrizione sintetica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Interventi lineari	Pulizia alvei fiume Alento (con mezzi meccanici)																		
	Pulizia alvei fiume Alento (manuale)																		
	Pulizia alvei torrente Fiumarella (manuale)																		
	Pulizia alvei fiume Palistro (manuale)																		
	Pulizia alvei torrente Badolato (manuale)																		
Interventi puntuali	Realizzazione tratto di argine a Velina																		
	Ripristino argine in località Coppola																		
	Ripristino argine in località Granatelle																		
	Briglia a monte dell'invaso di Piano della Rocca																		
	Briglia a valle del laghetto Fiumicello																		
	Interventi lungo il Torrente Caselle																		
	Interventi lungo il Torrente Ruggero e Lontrano																		
	Altri interventi minori/complementari																		

* Le mensilità sopra indicate considerano la possibilità di operare, per le opere lineari, n. 2 periodi di fermi biologici da 4,5 mesi cadauno. Le eventuali sovrapposizioni temporali delle lavorazioni tengono in ampia considerazione la possibilità di procedere con organizzazione spaziale per "sottocantieri".

Andamento economico (parziali)	0 - 4 mesi	1.345.532 €
	5 - 8 mesi	1.463.908 €
	9 - 12 mesi	1.540.500 €
	13 - 16 mesi	865.228 €
	17 - 18 mesi	1.293.997 €
Totale		6.509.166 €
Andamento economico (progressivi)	4 mesi	1.345.532 €
	8 mesi	2.809.441 €
	12 mesi	4.349.941 €
	16 mesi	5.215.169 €
	18 mesi	6.509.166 €
Totale		6.509.166 €

* Importi comprensivi della quota proporzionale dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso.